

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況について（概要）

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況については、被災3県より10月28日（金）から定期的に報告をいただいているところ。

【被災3県団地数：924団地（岩手県 334団地、宮城県 400団地、福島県 190団地）】

1 「寒さ対策」について（主な対策項目の進捗状況） 12月26日時点

完了スケジュール：各県とも12月中旬に完了予定（宮城県では一部、1月中旬完了あり）

①断熱材追加・補強

各県とも、ほぼ全団地で「対応済み」

②窓のサッシ化、複層ガラス化

各県とも、ほぼ全団地で「対応済み」

③暖房器具追加設置

- ・岩手県、宮城県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・福島県では、約8割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

④水道管凍結防止

各県とも、ほぼ全団地で「対応済み」

⑤通路舗装

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、約5割の団地が「対応中」、残りの団地においても実施に向けて準備中
- ・福島県では、約9割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

2 「バリアフリー対策」について

作業スケジュール:各県とも、3月31日までに完了予定
各県とも、各世帯の個別の事情に応じて対応中

3 「防火防犯対策」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール:各県とも、3月31日までに完了予定
ただし、「消火器設置」は、3県とも12月中に完了予定

①外灯の増設

- ・岩手県、福島県では団地ごとに要望を受け付けているところ
- ・宮城県では、約3割の団地が「対応済み」、約6割の団地が「対応中」又は実施に向けて準備中

②各住戸への消火器設置

- ・岩手県、宮城県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・福島県では、約9割の団地で「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

4 「その他」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール:岩手県は1月中旬、宮城県、福島県は3月31日までに完了予定

①居室側、玄関側の網戸の設置

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、約4割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・福島県では、建設中の団地を除き、全団地で「対応済み」

②物干し台の雨よけ設置（ひさし設置等の代替含む）

- ・岩手県では、約6割の団地が「対応済み」、約4割の団地において「対応中」
- ・宮城県では、約6割の団地が実施に向けて準備中、約4割の団地が住民との調整の結果「対応予定無し」
- ・福島県では、約8割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中

「寒さ対策」実施状況(平成23年12月26日現在)

岩手県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雷囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	市町村	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	331	330	331	287	305	0	0	0	332	1	329	332	331	0	3	0	330	0	1	1	12月下旬
	99.1%	98.8%	99.1%	85.9%	91.3%	0.0%	0.0%	0.0%	99.4%	0.3%	98.5%	99.4%	99.1%	0.0%	0.9%	0.0%	98.8%	0.0%	0.3%	0.3%	
対応中	0	0	0	14	27	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	4	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	7.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	3	4	3	8	1	334	334	334	2	333	3	0	1	334	331	334	0	334	333	333	
	0.9%	1.2%	0.9%	2.4%	0.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.6%	99.7%	0.9%	0.0%	0.3%	100.0%	99.1%	100.0%	0.0%	100.0%	99.7%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雷囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	県	県	市町村	市町村	
対応済み	400	400	400	16	341	0	0	24	384	366	271	400	397	6	7	0	19	10	0	304	12月下旬 (一部の工事については1月中旬)
	100.0%	100.0%	100.0%	4.0%	85.3%	0.0%	0.0%	6.0%	96.0%	91.5%	67.8%	100.0%	99.3%	1.5%	1.8%	0.0%	4.8%	2.5%	0.0%	76.0%	
対応中	0	0	0	152	58	0	0	155	0	34	129	0	0	31	40	7	169	150	0	30	
	0.0%	0.0%	0.0%	38.0%	14.5%	0.0%	0.0%	38.8%	0.0%	8.5%	32.3%	0.0%	0.0%	7.8%	10.0%	1.8%	42.3%	37.5%	0.0%	7.5%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	122	0	0	0	168	0	0	0	0	0	4	300	155	212	232	0	3	
	0.0%	0.0%	0.0%	30.5%	0.0%	0.0%	0.0%	42.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	75.0%	38.8%	53.0%	58.0%	0.0%	0.8%	
対応予定無し	0	0	0	110	1	400	400	53	16	0	0	0	3	359	53	238	0	8	400	63	
	0.0%	0.0%	0.0%	27.5%	0.3%	100.0%	100.0%	13.3%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	89.8%	13.3%	59.5%	0.0%	2.0%	100.0%	15.8%	
合計	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雷囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	189	64	189	89	187	0	0	92	144	109	187	187	0	15	0	0	176	176	15	0	12月下旬
	99.5%	33.7%	99.5%	46.8%	98.4%	0.0%	0.0%	48.4%	75.8%	57.4%	98.4%	98.4%	0.0%	7.9%	0.0%	0.0%	92.6%	92.6%	7.9%	0.0%	
対応中	1	16	1	60	3	0	0	74	41	54	3	3	0	0	0	2	14	14	0	0	
	0.5%	8.4%	0.5%	31.6%	1.6%	0.0%	0.0%	38.9%	21.6%	28.4%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	41	0	15	15	24	5	27	0	0	190	0	190	188	0	0	0	189	
	0.0%	0.0%	0.0%	21.6%	0.0%	7.9%	7.9%	12.6%	2.6%	14.2%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	99.5%	
対応予定無し	0	110	0	0	0	175	175	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	175	1	
	0.0%	57.9%	0.0%	0.0%	0.0%	92.1%	92.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.1%	0.5%	
合計	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「バリアフリー対策」実施状況(平成23年12月26日現在)

岩手県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県(単純な改良済済等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な改良済済等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な改良済済等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	
対応済み	236	18	33	3月31日
	70.7%	5.4%	9.9%	
対応中	95	312	297	
	28.4%	93.4%	88.9%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	3	4	4	
	0.9%	1.2%	1.2%	
合計	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	
対応済み	159	135	128	3月31日
	39.8%	33.8%	32.0%	
対応中	166	160	159	
	41.5%	40.0%	39.8%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	25	26	47	
	6.3%	6.5%	11.8%	
対応予定無し	50	79	66	
	12.5%	19.8%	16.5%	
合計	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	
対応済み	0	0	0	3月31日
	0.0%	0.0%	0.0%	
対応中	187	187	187	
	98.4%	98.4%	98.4%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	3	3	3	
	1.6%	1.6%	1.6%	
対応予定無し	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「防火防犯対策」実施状況(平成23年12月26日現在)

岩手県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常ペ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	日本赤十字(岩手県支部)による対応	県	対応無し	県	
対応済み	3	334	138	0	0	0	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了予定)
	0.9%	100.0%	41.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応中	0	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	328	0	0	0	0	330	
	98.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.8%	
対応予定無し	3	0	196	334	334	4	
	0.9%	0.0%	58.7%	100.0%	100.0%	1.2%	
合計	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常ペ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	112	400	163	3	3	4	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
	28.0%	100.0%	40.8%	0.8%	0.8%	1.0%	
対応中	174	0	13	0	30	3	
	43.5%	0.0%	3.3%	0.0%	7.5%	0.8%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	73	0	204	237	205	206	
	18.3%	0.0%	51.0%	59.3%	51.3%	51.5%	
対応予定無し	41	0	20	160	162	187	
	10.3%	0.0%	5.0%	40.0%	40.5%	46.8%	
合計	400	400	400	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常ペ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	県	県	県	
対応済み	7	167	154	0	0	0	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了予定)
	3.7%	87.9%	81.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応中	0	21	25	0	0	0	
	0.0%	11.1%	13.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	183	2	11	190	190	190	
	96.3%	1.1%	5.8%	100.0%	100.0%	100.0%	
対応予定無し	0	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	190	190	190	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「その他」実施状況(平成23年12月26日現在)

岩手県

項目	集会所、談話室の追加整備		空き住戸を活用した、共有のトランクルーム		居室側、玄関側の網戸設置		物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)		調理台の追加(シンクのための仕様の場合)		住戸案内版の増設(名字の併記)		掲示板の増設・位置の変更		対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	県	市町村	対応無し	市町村	県	市町村	県	市町村	
対応済み	140	2	312	195	0	4	1								1月中旬
	41.9%	0.6%	93.4%	58.4%	0.0%	1.2%	0.3%								
対応中	0	0	19	125	0	0	0								
	0.0%	0.0%	5.7%	37.4%	0.0%	0.0%	0.0%								
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	59	0	0	0	0	0								
	0.0%	17.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
対応予定無し	194	273	3	14	334	330	333								
	58.1%	81.7%	0.9%	4.2%	100.0%	98.8%	99.7%								
合計	334	334	334	334	334	334	334								

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	集会所、談話室の追加整備		空き住戸を活用した、共有のトランクルーム		居室側、玄関側の網戸設置		物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)		調理台の追加(シンクのための仕様の場合)		住戸案内版の増設(名字の併記)		掲示板の増設・位置の変更		対象住戸完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村		
対応済み	26	8	145	0	0	29	35							3月31日	
	6.5%	2.0%	36.3%	0.0%	0.0%	7.3%	8.8%								
対応中	4	1	187	31	0	1	0								
	1.0%	0.3%	46.8%	7.8%	0.0%	0.3%	0.0%								
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	68	321	59	227	58	77	220								
	17.0%	80.3%	14.8%	56.8%	14.5%	19.3%	55.0%								
対応予定無し	302	70	9	142	342	293	145								
	75.5%	17.5%	2.3%	35.5%	85.5%	73.3%	36.3%								
合計	400	400	400	400	400	400	400								

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	集会所、談話室の追加整備		空き住戸を活用した、共有のトランクルーム		居室側、玄関側の網戸設置		物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)		調理台の追加(シンクのための仕様の場合)		住戸案内版の増設(名字の併記)		掲示板の増設・位置の変更		対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県		
対応済み	3	0	187	155	3	0	0							3月31日	
	1.6%	0.0%	98.4%	81.6%	1.6%	0.0%	0.0%								
対応中	0	0	1	32	0	0	0								
	0.0%	0.0%	0.5%	16.8%	0.0%	0.0%	0.0%								
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	189	2	3	187	190	190								
	0.0%	99.5%	1.1%	1.6%	98.4%	100.0%	100.0%								
対応予定無し	187	1	0	0	0	0	0								
	98.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
合計	190	190	190	190	190	190	190								

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり