

## 応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況について（概要）

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況については、被災3県より10月28日（金）から定期的に報告をいただいているところ。

【被災3県団地数（工事区分単位）：930団地（岩手県 334団地、宮城県 406団地、福島県 190団地）】

### 1 「寒さ対策」について（主な対策項目の進捗状況） 1月13日時点

完了スケジュール：各県とも、主な対策項目については、建設中など一部の団地を除き、概ね12月中旬に完了。

#### ①断熱材追加・補強

各県とも、全団地で「対応済み」

#### ②窓のサッシ化、複層ガラス化

各県とも、全団地で「対応済み」

#### ③暖房器具追加設置

・岩手県、宮城県では、全団地が「対応済み」

・福島県では、入居開始が年末にずれ込んだ一部の団地を除き、ほぼ全団地で「対応済み」

#### ④水道管凍結防止

各県とも、ほぼ全団地で「対応済み」

#### ⑤通路舗装

・岩手県、福島県では、ほぼ全団地が「対応済み」

・宮城県では、約5割の団地が「対応中」、残りの団地においても実施に向けて準備中

## 2 「バリアフリー対策」について

作業スケジュール:各県とも、3月31日までに完了予定  
各県とも、各世帯の個別の事情に応じて対応中

## 3 「防火防犯対策」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール:各県とも、3月31日までに完了予定  
ただし、「消火器設置」は、建設中など一部の団地を除き、ほぼ12月中に完了

### ①外灯の増設

- ・岩手県、福島県では団地ごとに要望を受け付けているところ
- ・宮城県では、約3割の団地が「対応済み」、約6割の団地が「対応中」又は実施に向けて準備中

### ②各住戸への消火器設置

- ・岩手県、宮城県では、全団地で「対応済み」
- ・福島県では、建設中など一部の団地を除き、ほぼ全団地で「対応済み」

## 4 「その他」について（主な対策項目の進捗状況）

### ①居室側

作業スケジュール:岩手県は1月中旬、宮城県、福島県は3月31日までに完了予定

### ①居室側、玄関側の網戸の設置

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、約6割の団地が「対応済み」、約4割の団地においても「対応中」
- ・福島県では、建設中の団地を除き、全団地で「対応済み」

### ②物干し台の雨よけ設置（ひさし設置等の代替含む）

- ・岩手県では、約8割の団地が「対応済み」、約1割の団地において「対応中」
- ・宮城県では、約5割の団地が実施に向けて準備中、約5割の団地が住民との調整の結果「対応予定無し」
- ・福島県では、約9割の団地が「対応済み」、約1割の団地において「対応中」

## 「寒さ対策」実施状況(平成24年1月13日現在)

### 岩手県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	市町村	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	331	330	331	294	317	0	0	0	332	1	329	334	331	0	3	0	331	0	1	1	12月完了 (一部の工事について1月中あり)
	99.1%	98.8%	99.1%	88.0%	94.9%	0.0%	0.0%	0.0%	99.4%	0.3%	98.5%	100.0%	99.1%	0.0%	0.9%	0.0%	99.1%	0.0%	0.3%	0.3%	
対応中	0	0	0	29	17	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	8.7%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	3	4	3	8	0	334	334	334	2	333	3	0	1	334	331	334	0	334	333	333	
	0.9%	1.2%	0.9%	2.4%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.6%	99.7%	0.9%	0.0%	0.3%	100.0%	99.1%	100.0%	0.0%	100.0%	99.7%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 宮城県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	県	県	市町村	市町村	
対応済み	406	406	406	31	402	0	0	49	395	378	373	406	403	10	11	1	36	26	0	318	12月完了 (一部の工事について1月中旬～2月上旬あり)
	100.0%	100.0%	100.0%	7.7%	99.0%	0.0%	0.0%	12.1%	97.3%	93.1%	91.9%	100.0%	99.3%	2.5%	2.7%	0.2%	8.9%	6.4%	0.0%	78.3%	
対応中	0	0	0	143	3	0	0	144	0	28	33	0	0	27	36	6	192	174	0	21	
	0.0%	0.0%	0.0%	35.3%	0.7%	0.0%	0.0%	35.5%	0.0%	6.9%	8.1%	0.0%	0.0%	6.7%	8.9%	1.5%	47.3%	42.9%	0.0%	5.2%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	115	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	297	154	178	198	0	1	
	0.0%	0.0%	0.0%	28.4%	0.0%	0.0%	0.0%	39.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	73.2%	37.9%	43.8%	48.8%	0.0%	0.2%	
対応予定無し	0	0	0	116	1	406	406	52	11	0	0	0	3	369	62	245	0	8	406	66	
	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.2%	100.0%	100.0%	12.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	90.9%	15.3%	60.3%	0.0%	2.0%	100.0%	16.3%	
合計	406	406	406	405	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 福島県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	190	80	190	123	187	11	11	151	185	154	187	187	0	15	0	0	183	183	15	0	12月完了 (一部の工事について1月中あり)
	100.0%	42.1%	100.0%	64.7%	98.4%	5.8%	5.8%	79.5%	97.4%	81.1%	98.4%	98.4%	0.0%	7.9%	0.0%	0.0%	96.3%	96.3%	7.9%	0.0%	
対応中	0	0	0	35	3	0	0	15	2	12	3	3	73	0	0	2	7	7	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	18.4%	1.6%	0.0%	0.0%	7.9%	1.1%	6.3%	1.6%	1.6%	38.4%	0.0%	0.0%	1.1%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	32	0	12	12	24	3	24	0	0	0	0	190	188	0	0	0	189	
	0.0%	0.0%	0.0%	16.8%	0.0%	6.3%	6.3%	12.6%	1.6%	12.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	99.5%	
対応予定無し	0	110	0	0	0	167	167	0	0	0	0	0	117	175	0	0	0	0	175	1	
	0.0%	57.9%	0.0%	0.0%	0.0%	87.9%	87.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.6%	92.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.1%	0.5%	
合計	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

## 「バリアフリー対策」実施状況(平成24年1月13日現在)

### 岩手県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリアー軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	
対応済み	268	18	37	3月31日
	80.2%	5.4%	11.1%	
対応中	63	312	293	
	18.9%	93.4%	87.7%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	3	4	4	
	0.9%	1.2%	1.2%	
合計	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 宮城県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリアー軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	
対応済み	165	141	134	3月31日
	40.6%	34.7%	33.0%	
対応中	166	160	166	
	40.9%	39.4%	40.9%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	25	26	40	
	6.2%	6.4%	9.9%	
対応予定無し	50	79	66	
	12.3%	19.5%	16.3%	
合計	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 福島県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリアー軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	
対応済み	0	0	0	3月31日
	0.0%	0.0%	0.0%	
対応中	187	187	187	
	98.4%	98.4%	98.4%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	3	3	3	
	1.6%	1.6%	1.6%	
対応予定無し	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

# 「防火防犯対策」実施状況(平成24年1月13日現在)

## 岩手県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常 ベル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	日本赤十字(岩手県支部)による対応	県	対応無し	県	
対応済み	3 0.9%	334 100.0%	138 41.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
対応中	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	328 98.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	330 98.8%	
対応予定無し	3 0.9%	0 0.0%	196 58.7%	334 100.0%	334 100.0%	4 1.2%	
合計	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

## 宮城県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常 ベル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	122 30.0%	406 100.0%	255 62.8%	96 23.6%	101 24.9%	97 23.9%	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
対応中	171 42.1%	0 0.0%	8 2.0%	0 0.0%	25 6.2%	3 0.7%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	73 18.0%	0 0.0%	139 34.2%	179 44.1%	147 36.2%	148 36.5%	
対応予定無し	40 9.9%	0 0.0%	4 1.0%	131 32.3%	133 32.8%	158 38.9%	
合計	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

## 福島県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常 ベル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	県	県	県	
対応済み	7 3.7%	184 96.8%	154 81.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日 (消火器設置は建 設中などを除き12 月中に完了予定)
対応中	0 0.0%	3 1.6%	25 13.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	183 96.3%	3 1.6%	11 5.8%	190 100.0%	190 100.0%	190 100.0%	
対応予定無し	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
合計	190	190	190	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「その他」実施状況(平成24年1月13日現在)

岩手県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	県	対応無し	市町村	県	
対応済み	140	2	315	260	0	4	1	1月中旬
	41.9%	0.6%	94.3%	77.8%	0.0%	1.2%	0.3%	
対応中	0	0	16	30	0	0	0	
	0.0%	0.0%	4.8%	9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	59	0	0	0	0	0	
	0.0%	17.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	194	273	3	44	334	330	333	
	58.1%	81.7%	0.9%	13.2%	100.0%	98.8%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	57	8	248	3	0	29	35	3月31日
	14.0%	2.0%	61.1%	0.7%	0.0%	7.1%	8.6%	
対応中	5	1	147	28	0	1	0	
	1.2%	0.2%	36.2%	6.9%	0.0%	0.2%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	36	259	2	169	0	19	162	
	8.9%	63.8%	0.5%	41.6%	0.0%	4.7%	39.9%	
対応予定無し	308	138	9	206	406	357	209	
	75.9%	34.0%	2.2%	50.7%	100.0%	87.9%	51.5%	
合計	406	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	3	0	187	173	3	0	0	3月31日
	1.6%	0.0%	98.4%	91.1%	1.6%	0.0%	0.0%	
対応中	0	0	1	15	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.5%	7.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	189	2	2	187	190	190	
	0.0%	99.5%	1.1%	1.1%	98.4%	100.0%	100.0%	
対応予定無し	187	1	0	0	0	0	0	
	98.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	190	190	190	190	190	190	190	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり