

別紙様式

地医第6号の4

平成26年8月29日

厚生労働大臣 殿

奈良県知事 荒井正吾



平成25年度医療施設耐震化臨時特例基金管理運営要領に基づく
事業実施状況報告について

1. 基金保管実績

基金の保有区分	年度当初保管額 (A)	年度内異動額 (B)	年度末保管額
定期預金	円 3,127,355,070	円 6,464,933 (運用益) 960,042,000 (㊟積増) -459,514,000 (㊟取崩)	円 3,634,348,003
合計額	3,127,355,070	506,992,933	3,634,348,003

2. 基金運用実績

基金の保有区分	利息額	差益額
定期預金	円 6,464,933 (内訳) 2,345,826 (㊠交付金分) 1,713,759 (㊡交付金分) 2,405,348 (㊢交付金分)	円 6,464,933
合計額	6,464,933	6,464,933

3. 基金事業に係る経費

事業区分	医療機関名	支出済額	支出内訳
【平成21年度 交付決定分、 平成22年度 交付決定分】	奈良県立医科大学附属病院	千円 271,691	千円 271,691 0 0 0 0 0
	市立奈良病院		
	宇陀市立病院		
	西奈良中央病院		
	吉田病院		
	仮) 南和救急病院		
【平成23年度 交付決定分】	新県立奈良病院	0	0
【平成25年度 交付決定分 (第一次補正 予算分)】	吉本整形外科・外科病院	187,823	35,000 142,511 10,312 0
	倉病院		
	済生会中和病院		
	済生会御所病院		
合計		459,514	

4. 事業実施状況

項目	医療機関名		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
1. 災害拠点病院、救命救急センターに係る耐震化整備	奈良県立医科大学附属病院	実施計画	H23.3着工	本体工事	本体工事	本体工事	本体工事	完成予定	
		達成状況	○	○	○	○			
	市立奈良病院	実施計画	H23.2着工	1期本体工事	1期完成				
		達成状況	○	○	○				
	仮) 南和救急病院	実施計画		準備工事	準備工事	本体工事	本体工事	完成予定	
		達成状況		×	○	○			
	新県立奈良病院	実施計画			準備工事	造成工事	本体工事	本体工事	完成予定
		達成状況			×	○			
2. 二次救急医療機関に係る耐震化整備	宇陀市立病院	実施計画	H22.3着工	本体工事	完成				
		達成状況	○	○	○				
	西奈良中央病院	実施計画		H23.3着工	完成				
		達成状況		○	○				
	吉田病院	実施計画		H23.3着工	完成				
		達成状況		○	○				
	吉本整形外科・外科病院	実施計画				本体工事	完成予定		
		達成状況				○			
	済生会御所病院	実施計画				本体工事	完成予定		
		達成状況				○			
	倉病院	実施計画				本体工事	完成予定		
		達成状況				○			
済生会中和病院	実施計画				本体工事	本体工事	完成予定		
	達成状況				○				

5. 添付資料 平成25年度の歳入歳出決算(見込)書抄本

平成25年度歳入歳出決算（見込）書 抄本

(単位：円)

1. 歳入

款	項	目	節	決算額	備考
財産運用 収入	財産運用 収入	利子及び 配当金	医療施設耐震化促 進基金運用収入	6,464,933	
繰入金	基金繰入金	医療施設耐 震化促進基 金繰入金	繰入金	459,514, 000	

2. 歳出

款	項	目	節	決算額	備考
医療政策費	地域医療費	救急医療対 策費	負担金、補助金及 び交付金	459,514, 000	
			積立金	6,464,933 (運用益)	

上記は、決算書の見込みとなります。

平成26年8月29日

奈良県知事 荒井正吾

