

地医整第134号

平成26年9月9日

(地域医療整備課扱い)

厚生労働大臣 塩崎 恭久 殿

鹿児島県知事 伊藤 祐一郎



平成25年度医療施設耐震化臨時特例基金管理運営要領に基づく  
事業実施状況報告について

このことについて、別紙のとおり提出します。

連絡先

鹿児島県保健福祉部地域医療整備課

地域医療係 担当：青井

TEL 099-286-2693

FAX 099-286-5552

E-mail: iryojoho@pref.kagoshima.lg.jp

1. 基金保管実績

(単位：円)

基金の保有区分	年度当初保管額(A)	年度内異動額(B)	年度末保管額
平成21年度交付金分	467	6,347,194	6,347,661
平成22年度交付金分	158,899,670	△ 155,966,551	2,933,119
平成23年度交付金分	891,630,000	△ 184,343,354	707,286,646
平成25年度交付金分	0	1,607,506,123	1,607,506,123
合計額	1,050,530,137	1,273,543,412	2,324,073,549

2. 基金運用実績

(単位：円)

基金の保有区分	年度当初保管額(A)	年度内異動額(B)	年度末保管額
平成21年度交付金分	0	0	0
平成22年度交付金分	0	245,535	0
平成23年度交付金分	0	1,339,932	0
平成25年度交付金分	0	1,215,123	0
合計額	0	2,800,590	0

3. 基金事業に係る経費

事業区分	医療機関名	支出済額	支出内訳
21年度交付決定分		0千円 ※使途見込のない残額0千円	
22年度交付決定分 新築	済生会川内病院	158,899千円 ※使途見込のない残額0千円	158,899千円
23年度交付決定分 新築	鹿児島市立病院	190,000千円 ※使途見込のない残額0千円	190,000千円
25年度交付決定分 新築	横山病院	193,709千円 ※使途見込のない残額0千円	193,709千円

4. 事業実施状況

項 目	事 業 内 容																																																		
1. 災害拠点病院, 救命救急センターに係る耐震化整備	<p>鹿児島市立病院</p> <table border="1" data-bbox="518 347 1412 593"> <thead> <tr> <th></th> <th>H 2 4</th> <th>H 2 5</th> <th>H 2 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H24.12 着工</td> <td>→</td> <td>H27.3 完成予定</td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				H 2 4	H 2 5	H 2 6	実施計画	H24.12 着工	→	H27.3 完成予定	達成状況	○	○																																					
	H 2 4	H 2 5	H 2 6																																																
実施計画	H24.12 着工	→	H27.3 完成予定																																																
達成状況	○	○																																																	
2. 二次救急医療機関に係る耐震化整備	<p>済生会川内病院</p> <table border="1" data-bbox="518 772 1412 1019"> <thead> <tr> <th></th> <th>H 2 4</th> <th>H 2 5</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H25.3 着工</td> <td>H26.3 完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>横山病院</p> <table border="1" data-bbox="518 1120 1412 1366"> <thead> <tr> <th></th> <th>H 2 5</th> <th>H 2 6</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H25.10 着工</td> <td>H27.3 完成予定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>南風病院</p> <table border="1" data-bbox="518 1456 1412 1702"> <thead> <tr> <th></th> <th>H 2 6</th> <th>H 2 7</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H27.2 着工</td> <td>H28.3 完成予定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>栗野病院</p> <table border="1" data-bbox="518 1792 1412 2038"> <thead> <tr> <th></th> <th>H 2 6</th> <th>H 2 7</th> <th>H 2 8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H27.2 着工</td> <td>→</td> <td>H29.3 完成予定</td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				H 2 4	H 2 5		実施計画	H25.3 着工	H26.3 完成		達成状況	○	○			H 2 5	H 2 6		実施計画	H25.10 着工	H27.3 完成予定		達成状況	○				H 2 6	H 2 7		実施計画	H27.2 着工	H28.3 完成予定		達成状況	○				H 2 6	H 2 7	H 2 8	実施計画	H27.2 着工	→	H29.3 完成予定	達成状況	○		
	H 2 4	H 2 5																																																	
実施計画	H25.3 着工	H26.3 完成																																																	
達成状況	○	○																																																	
	H 2 5	H 2 6																																																	
実施計画	H25.10 着工	H27.3 完成予定																																																	
達成状況	○																																																		
	H 2 6	H 2 7																																																	
実施計画	H27.2 着工	H28.3 完成予定																																																	
達成状況	○																																																		
	H 2 6	H 2 7	H 2 8																																																
実施計画	H27.2 着工	→	H29.3 完成予定																																																
達成状況	○																																																		