

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況については、被災3県より10月28日（金）から定期的に報告をいただいているところ。【被災3県団地数：922団地（岩手県 334団地、宮城県 400団地、福島県 188団地）】

1 「寒さ対策」について（主な対策項目の進捗状況） 12月9日時点

完了スケジュール：各県とも12月中に完了予定

①断熱材追加・補強

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・福島県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

②窓のサッシ化、複層ガラス化

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・福島県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

③暖房器具追加設置

- ・岩手県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・宮城県では、約1割の団地が「対応済み」、約9割の団地で「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・福島県では、約3割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

④水道管凍結防止

各県とも、建設中の団地を除き、ほぼ全団地で「対応済み」

⑤通路舗装

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、約3割の団地が「対応中」、残りの団地においても実施に向けて準備中
- ・福島県では、約8割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

2 「バリアフリー対策」について

作業スケジュール:各県とも、3月31日までに完了予定
各県とも、各世帯の個別の事情に応じて対応中

3 「防火防犯対策」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール:各県とも、3月31日までに完了予定
ただし、「消火器設置」は、3県とも12月中に完了予定

①外灯の増設

- ・岩手県、福島県では団地ごとに要望を受け付けているところ
- ・宮城県では、約3割弱の団地が「対応済み」、約6割の団地が「対応中」又は実施に向けて準備中

②各住戸への消火器設置

- ・岩手県では、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、ほぼ全団地において「対応中」
- ・福島県では、約6割の団地で「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

4 「その他」について（主な対策項目の進捗状況）

①居室側

作業スケジュール:岩手県は1月中旬、宮城県、福島県は3月31日までに完了予定

①居室側、玄関側の網戸の設置

- ・岩手県では、約6割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・宮城県では、約1割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・福島県では、建設中の団地を除き、全団地で「対応済み」

②物干し台の雨よけ設置（ひさし設置等の代替含む）

- ・岩手県では、約1割の団地が「対応済み」、約8割の団地において「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・宮城県では、約6割の団地が実施に向けて準備中、約4割の団地が住民との調整の結果「対応予定無し」
- ・福島県では、約8割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中

「寒さ対策」実施状況(平成23年12月9日現在)

岩手県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	市町村	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	331 99.1%	330 98.8%	331 99.1%	259 77.5%	239 71.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	218 65.3%	1 0.3%	329 98.5%	332 99.4%	331 99.1%	0 0.0%	3 0.9%	0 0.0%	328 98.2%	0 0.0%	1 0.3%	136 40.7%	12月下旬
対応中	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 9.3%	72 21.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	116 34.7%	0 0.0%	2 0.6%	2 0.6%	2 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	6 1.8%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	36 10.8%	21 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	3 0.9%	4 1.2%	3 0.9%	8 2.4%	2 0.6%	334 100.0%	334 100.0%	334 100.0%	0 0.0%	333 99.7%	3 0.9%	0 0.0%	1 0.3%	334 100.0%	331 99.1%	334 100.0%	0 0.0%	334 100.0%	333 99.7%	192 57.5%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	県	県	市町村	市町村	
対応済み	275 68.8%	398 99.5%	293 73.3%	3 0.8%	83 20.8%	0 0.0%	0 0.0%	9 2.3%	34 8.5%	161 40.3%	176 44.0%	400 100.0%	397 99.3%	6 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	16 4.0%	5 1.3%	0 0.0%	304 76.0%	12月下旬
対応中	120 30.0%	0 0.0%	103 25.8%	165 41.3%	316 79.0%	0 0.0%	0 0.0%	161 40.3%	286 71.5%	239 59.8%	223 55.8%	0 0.0%	0 0.0%	31 7.8%	33 8.3%	0 0.0%	102 25.5%	62 15.5%	0 0.0%	30 7.5%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	5 1.3%	0 0.0%	4 1.0%	122 30.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	175 43.8%	65 16.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.0%	314 78.5%	30 7.5%	282 70.5%	322 80.5%	1 0.3%	3 0.8%	
対応予定無し	0 0.0%	2 0.5%	0 0.0%	110 27.5%	1 0.3%	400 100.0%	400 100.0%	55 13.8%	15 3.8%	0 0.0%	1 0.3%	0 0.0%	3 0.8%	359 89.8%	53 13.3%	370 92.5%	0 0.0%	11 2.8%	399 99.8%	63 15.8%	
合計	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	140 74.5%	30 16.0%	120 63.8%	33 17.6%	187 99.5%	0 0.0%	0 0.0%	16 8.5%	53 28.2%	51 27.1%	186 98.9%	186 98.9%	0 0.0%	15 8.0%	0 0.0%	0 0.0%	158 84.0%	158 84.0%	15 8.0%	0 0.0%	12月下旬
対応中	48 25.5%	50 26.6%	68 36.2%	111 59.0%	1 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	146 77.7%	132 70.2%	111 59.0%	2 1.1%	2 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.1%	30 16.0%	30 16.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	44 23.4%	0 0.0%	15 8.0%	15 8.0%	26 13.8%	3 1.6%	26 13.8%	0 0.0%	0 0.0%	188 100.0%	0 0.0%	188 100.0%	186 98.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	187 99.5%	
対応予定無し	0 0.0%	108 57.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	173 92.0%	173 92.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	173 92.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	173 92.0%	1 0.5%	
合計	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「バリアフリー対策」実施状況(平成23年12月9日現在)

岩手県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	
対応済み	174 52.1%	10 3.0%	10 3.0%	3月31日
対応中	156 46.7%	320 95.8%	320 95.8%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	4 1.2%	4 1.2%	4 1.2%	
合計	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	
対応済み	152 38.0%	128 32.0%	128 32.0%	3月31日
対応中	167 41.8%	160 40.0%	159 39.8%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	25 6.3%	26 6.5%	47 11.8%	
対応予定無し	56 14.0%	86 21.5%	66 16.5%	
合計	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	
対応済み	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日
対応中	187 99.5%	187 99.5%	187 99.5%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	1 0.5%	1 0.5%	1 0.5%	
対応予定無し	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
合計	188	188	188	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「防火防犯対策」実施状況(平成23年12月9日現在)

岩手県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常ペ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	日本赤十字(岩手県支部)による対応	県	対応無し	県	
対応済み	1 0.3%	330 98.8%	138 41.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中旬に完了予定)
対応中	0 0.0%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	330 98.8%	3 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	330 98.8%	
対応予定無し	3 0.9%	0 0.0%	196 58.7%	334 100.0%	334 100.0%	4 1.2%	
合計	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常ペ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	108 27.0%	21 5.3%	149 37.3%	3 0.8%	3 0.8%	4 1.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中旬に完了予定)
対応中	175 43.8%	379 94.8%	27 6.8%	0 0.0%	30 7.5%	3 0.8%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	73 18.3%	0 0.0%	204 51.0%	237 59.3%	205 51.3%	206 51.5%	
対応予定無し	44 11.0%	0 0.0%	20 5.0%	160 40.0%	162 40.5%	187 46.8%	
合計	400	400	400	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常ペ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	県	県	県	
対応済み	0 0.0%	116 61.7%	154 81.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中旬に完了予定)
対応中	0 0.0%	72 38.3%	25 13.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	188 100.0%	0 0.0%	9 4.8%	188 100.0%	188 100.0%	188 100.0%	
対応予定無し	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
合計	188	188	188	188	188	188	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「その他」実施状況(平成23年12月9日現在)

岩手県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのみ仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	県	対応無し	市町村	県	
対応済み	136	2	197	47	0	4	1	1月中旬
	40.7%	0.6%	59.0%	14.1%	0.0%	1.2%	0.3%	
対応中	4	0	129	273	0	0	0	
	1.2%	0.0%	38.6%	81.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	59	5	0	0	0	0	
	0.0%	17.7%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	194	273	3	14	334	330	333	
	58.1%	81.7%	0.9%	4.2%	100.0%	98.8%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのみ仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	22	7	48	0	0	29	35	3月31日
	5.5%	1.8%	12.0%	0.0%	0.0%	7.3%	8.8%	
対応中	6	1	284	31	0	0	2	
	1.5%	0.3%	71.0%	7.8%	0.0%	0.0%	0.5%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	68	321	59	227	189	208	218	
	17.0%	80.3%	14.8%	56.8%	47.3%	52.0%	54.5%	
対応予定無し	304	71	9	142	211	163	145	
	76.0%	17.8%	2.3%	35.5%	52.8%	40.8%	36.3%	
合計	400	400	400	400	400	400	400	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのみ仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	3	0	187	144	0	0	0	3月31日
	1.6%	0.0%	99.5%	76.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応中	0	0	1	40	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.5%	21.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	187	0	4	188	188	188	
	0.0%	99.5%	0.0%	2.1%	100.0%	100.0%	100.0%	
対応予定無し	185	1	0	0	0	0	0	
	98.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	188	188	188	188	188	188	188	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり