

## 応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況について（概要）

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況については、被災3県より10月28日（金）から定期的に報告をいただいているところ。

【被災3県団地数（工事区分単位）：933団地（岩手県 334団地、宮城県 406団地、福島県 193団地）】

### 1 「寒さ対策」について（主な対策項目の進捗状況） 2月3日時点

完了スケジュール：各県とも、主な対策項目については、通路舗装など一部の工事を除き、概ね12月中に完了。  
水道管の凍結防止対策は、必要に応じて追加対策を講じているところ。

①断熱材追加・補強

②窓のサッシ化、複層ガラス化

③暖房器具追加設置

・上記3項目については、各県とも、ほぼ全団地で「対応済み」

④水道管凍結防止

各県とも、全団地で「対応済み」。その後、例年以上の寒さにより、水道管凍結が発生したことを踏まえ、「床下の吹き抜け防止」等追加の凍結防止策を実施中。（岩手県・福島県は2月中旬、宮城県は2月下旬に完了予定）

⑤通路舗装（一部の団地で2月中～3月中旬の完了予定）

・岩手県、福島県では、ほぼ全団地が「対応済み」

・宮城県では、約2割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中

### 2 「バリアフリー対策」について

作業スケジュール：各県とも、3月31日までに完了予定

①玄関の手摺りスロープ設置

・岩手県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」。

・宮城県では、要望のあった団地の内、約5割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

・福島県では、要望のあった団地の内、約9割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」



## ②トイレの手摺りスロープ等設置

- ・岩手県では、約3割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」。
- ・宮城県では、要望のあった団地の内、約4割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、要望のあった団地の内、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

## ③浴室のバリアー軽減

- ・岩手県では、約2割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・宮城県では、要望のあった団地の内、約4割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、要望のあった団地の内、約8割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

## 3 「防火防犯対策」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール：各県とも、3月31日までに完了予定（「消火器設置」は、建設中の団地を除き、全て完了）

### ①外灯の増設

- ・岩手県、福島県では団地ごとに要望を受け付けているところ
- ・宮城県では、要望のあった団地の内、約4割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中

### ②各住戸への消火器設置

- ・各県とも、建設中など一部の団地を除き、全団地で「対応済み」

## 4 「その他」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール：岩手県は2月中、宮城県、福島県は3月31日までに完了予定

### ①居室側、玄関側の網戸の設置

- ・岩手県では、工事を必要とする団地の内、ほぼ全団地が「対応済み」
- ・宮城県では、工事を必要とする団地の内、約6割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、建設中の団地を除き、全団地で「対応済み」

### ②物干し台の雨よけ設置（ひさし設置等の代替含む）

- ・岩手県では、工事を必要とする団地の内、約9割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・宮城県では、工事を必要とする団地の内、約1割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、ほぼ全団地が「対応済み」



## 「寒さ対策」実施状況(平成24年2月3日現在)

### 岩手県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	市町村	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	331	330	331	325	329	0	0	0	332	1	331	334	333	0	3	0	331	0	1	1	12月完了 (一部の工事について2月中あり)
	99.1%	98.8%	99.1%	97.3%	98.5%	0.0%	0.0%	0.0%	99.4%	0.3%	99.1%	100.0%	99.7%	0.0%	0.9%	0.0%	99.1%	0.0%	0.3%	0.3%	
対応中	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	3	4	3	5	1	334	334	334	2	333	3	0	1	334	331	334	0	334	333	333	
	0.9%	1.2%	0.9%	1.5%	0.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.6%	99.7%	0.9%	0.0%	0.3%	100.0%	99.1%	100.0%	0.0%	100.0%	99.7%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	

※1 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※2「水道管凍結防止」については、当初の対策完了後、例年以上の寒さが続いたことにより、水道管凍結が発生したため、現在追加対策を実施している。(2月中旬完了予定)

### 宮城県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	県	県	市町村	市町村	
対応済み	406	406	406	42	405	0	0	61	395	405	405	406	403	25	26	2	99	94	0	319	12月完了 (通路舗装についてのみ3月中旬になる見込み)
	100.0%	100.0%	100.0%	10.3%	99.8%	0.0%	0.0%	15.0%	97.3%	99.8%	99.8%	100.0%	99.3%	6.2%	6.4%	0.5%	24.4%	23.2%	0.0%	78.6%	
対応中	0	0	0	149	0	0	0	141	0	1	1	0	0	12	24	5	148	145	0	21	
	0.0%	0.0%	0.0%	36.7%	0.0%	0.0%	0.0%	34.7%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	3.0%	5.9%	1.2%	36.5%	35.7%	0.0%	5.2%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	99	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	276	154	159	160	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	24.4%	0.0%	0.0%	0.0%	37.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.0%	37.9%	39.2%	39.4%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	0	0	0	116	1	406	406	52	11	0	0	0	3	369	80	245	0	7	406	66	
	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.2%	100.0%	100.0%	12.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	90.9%	19.7%	60.3%	0.0%	1.7%	100.0%	16.3%	
合計	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	

※1 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※2「水道管凍結防止」については、当初の対策完了後、例年以上の寒さが続いたことにより、水道管凍結が発生したため、現在追加対策を実施している。(2月下旬完了予定)

### 福島県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	193	80	193	158	187	1	0	165	187	164	187	187	0	15	0	0	187	187	15	0	12月完了 (建設中の団地を除く)
	100.0%	41.5%	100.0%	81.9%	96.9%	0.5%	0.0%	85.5%	96.9%	85.0%	96.9%	96.9%	0.0%	7.8%	0.0%	0.0%	96.9%	96.9%	7.8%	0.0%	
対応中	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6	73	0	0	2	6	6	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	37.8%	0.0%	0.0%	1.0%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	6	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	6	
	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	
対応予定無し	0	113	0	29	0	192	193	22	0	23	0	0	120	178	187	185	0	0	178	187	
	0.0%	58.5%	0.0%	15.0%	0.0%	99.5%	100.0%	11.4%	0.0%	11.9%	0.0%	0.0%	62.2%	92.2%	96.9%	95.9%	0.0%	0.0%	92.2%	96.9%	
合計	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	

※1 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※2「水道管凍結防止」については、当初の対策完了後、例年以上の寒さが続いたことにより、水道管凍結が発生したため、現在追加対策を実施している。(2月中旬完了予定)



## 「バリアフリー対策」実施状況(平成24年2月3日現在)

### 岩手県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	
対応済み	249 74.6%	100 29.9%	69 20.7%	3月31日
対応中	82 24.6%	230 68.9%	261 78.1%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	3 0.9%	4 1.2%	4 1.2%	
合計	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 宮城県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	
対応済み	178 43.8%	144 35.5%	142 35.0%	3月31日
対応中	158 38.9%	161 39.7%	171 42.1%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	20 4.9%	24 5.9%	35 8.6%	
対応予定無し	50 12.3%	77 19.0%	58 14.3%	
合計	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 福島県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	
対応済み	83 43.0%	36 18.7%	34 17.6%	3月31日
対応中	14 7.3%	13 6.7%	7 3.6%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	96 49.7%	144 74.6%	152 78.8%	
合計	193	193	193	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり



## 「防火防犯対策」実施状況(平成24年2月3日現在)

### 岩手県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所・談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸・集会所・談話室に非常 ベル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	日本赤十字(岩手県支部)による対応	県	対応無し	県	
対応済み	5 1.5%	334 100.0%	138 41.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
対応中	326 97.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	330 98.8%	
対応予定無し	3 0.9%	0 0.0%	196 58.7%	334 100.0%	334 100.0%	4 1.2%	
合計	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 宮城県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所・談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸・集会所・談話室に非常 ベル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	126 31.0%	406 100.0%	255 62.8%	93 22.9%	109 26.8%	94 23.2%	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
対応中	163 40.1%	0 0.0%	7 1.7%	0 0.0%	14 3.4%	3 0.7%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	65 16.0%	0 0.0%	128 31.5%	170 41.9%	138 34.0%	121 29.8%	
対応予定無し	52 12.8%	0 0.0%	16 3.9%	143 35.2%	145 35.7%	188 46.3%	
合計	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 福島県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所・談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸・集会所・談話室に非常 ベル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	県	県	県	
対応済み	29 15.0%	187 96.9%	163 84.5%	0 0.0%	5 2.6%	3 1.6%	3月31日 (消火器設置は建 設中などを除き12 月中に完了予定)
対応中	12 6.2%	0 0.0%	20 10.4%	0 0.0%	12 6.2%	3 1.6%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	6 3.1%	10 5.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	152 78.8%	0 0.0%	0 0.0%	193 100.0%	176 91.2%	187 96.9%	
合計	193	193	193	193	193	193	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり



## 「その他」実施状況(平成24年2月3日現在)

### 岩手県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	県	対応無し	市町村	県	
対応済み	146	2	317	300	0	4	1	2月中
	43.7%	0.6%	94.9%	89.8%	0.0%	1.2%	0.3%	
対応中	0	0	14	20	0	0	0	
	0.0%	0.0%	4.2%	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	59	0	0	0	0	0	
	0.0%	17.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	188	273	3	14	334	330	333	
	56.3%	81.7%	0.9%	4.2%	100.0%	98.8%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 宮城県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	61	8	244	24	0	30	35	3月31日
	15.0%	2.0%	60.1%	5.9%	0.0%	7.4%	8.6%	
対応中	1	1	138	7	0	0	0	
	0.2%	0.2%	34.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	36	250	1	160	0	19	153	
	8.9%	61.6%	0.2%	39.4%	0.0%	4.7%	37.7%	
対応予定無し	308	147	23	215	406	357	218	
	75.9%	36.2%	5.7%	53.0%	100.0%	87.9%	53.7%	
合計	406	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

### 福島県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	4	0	187	187	8	0	6	3月31日
	2.1%	0.0%	96.9%	96.9%	4.1%	0.0%	3.1%	
対応中	1	0	6	6	1	1	2	
	0.5%	0.0%	3.1%	3.1%	0.5%	0.5%	1.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	192	0	0	0	0	0	
	0.0%	99.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	188	1	0	0	184	192	185	
	97.4%	0.5%	0.0%	0.0%	95.3%	99.5%	95.9%	
合計	193	193	193	193	193	193	193	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり