

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況について（概要） 3月2日時点

応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況については、被災3県より10月28日（金）から定期的に報告をいただいているところ。

【被災3県団地数（工事区分単位）：937団地（岩手県 334団地、宮城県 406団地、福島県 197団地）】

1 「寒さ対策」について（主な対策項目の進捗状況）

完了スケジュール：各県とも、主な対策項目については、通路舗装など一部の工事を除き、概ね12月中に完了。
水道管の凍結防止対策は、必要に応じて追加対策を講じたところ。

①断熱材追加・補強

②窓のサッシ化、複層ガラス化

③暖房器具追加設置

・上記3項目については、各県とも、ほぼ全団地で「対応済み」

④水道管凍結防止

各県とも、全団地で「対応済み」。その後、例年以上の寒さにより、水道管凍結が発生したことを踏まえ、「床下の吹き抜け防止」等追加の凍結防止策を実施。（岩手県、福島県は完了、宮城県は離島などを除き2月中に完了）

⑤通路舗装（一部の団地で3月中旬の完了予定）

・岩手県、福島県では、ほぼ全団地が「対応済み」

・宮城県では、約9割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

2 「バリアフリー対策」について

作業スケジュール：各県とも、3月31日までに完了予定

①玄関の手摺りスロープ設置

・岩手県では、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」。

・宮城県では、要望のあった団地の内、約6割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

・福島県では、要望のあった団地の内、約8割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

②トイレの手摺りスロープ等設置

- ・岩手県では、約3割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」。
- ・宮城県では、要望のあった団地の内、約5割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、要望のあった団地の内、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

③浴室のバリアー軽減

- ・岩手県では、約3割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・宮城県では、要望のあった団地の内、約5割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、要望のあった団地の内、約7割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

3 「防火防犯対策」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール：各県とも、3月31日までに完了予定（「消火器設置」は、建設中の団地を除き、全て完了）

①外灯の増設

- ・岩手県では団地ごとに要望を受け付けているところ
- ・宮城県では、要望のあった団地の内、約4割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」又は実施に向けて準備中
- ・福島県では、要望のあった団地の内、約9割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」

②各住戸への消火器設置・・・各県とも、建設中など一部の団地を除き、全団地で「対応済み」

4 「その他」について（主な対策項目の進捗状況）

作業スケジュール：岩手県は2月中、宮城県、福島県は3月31日までに完了予定

①居室側、玄関側の網戸の設置

各県とも、全団地で「対応済み」

②物干し台の雨よけ設置（ひさし設置等の代替含む）

- ・岩手県では、工事を必要とする団地の内、ほぼ全団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・宮城県では、工事を必要とする団地の内、約5割の団地が「対応済み」、残りの団地においても「対応中」
- ・福島県では、建設中など一部の団地を除き、ほぼ全団地が「対応済み」

「寒さ対策」実施状況(平成24年3月2日現在)

岩手県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	市町村	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	331	330	331	328	332	0	0	0	332	1	331	334	333	0	0	0	332	0	1	1	12月完了 (通路舗装について3月中になる見込み)
	99.1%	98.8%	99.1%	98.2%	99.4%	0.0%	0.0%	0.0%	99.4%	0.3%	99.1%	100.0%	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	99.4%	0.0%	0.3%	0.3%	
対応中	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	3	4	3	5	1	334	334	334	2	333	3	0	1	334	334	334	0	334	333	333	
	0.9%	1.2%	0.9%	1.5%	0.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.6%	99.7%	0.9%	0.0%	0.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	99.7%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	

※1 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※2「水道管凍結防止」については、当初の対策完了後、例年以上の寒さが続いたことにより、水道管凍結が発生したため、追加対策を実施し完了済み。

宮城県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	県	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	県	県	市町村	市町村	
対応済み	406	406	406	65	405	0	0	102	395	406	406	406	403	36	38	4	346	344	5	319	12月完了 (通路舗装についてのみ3月中旬になる見込み)
	100.0%	100.0%	100.0%	16.0%	99.8%	0.0%	0.0%	25.1%	97.3%	100.0%	100.0%	100.0%	99.3%	8.9%	9.4%	1.0%	85.2%	84.7%	1.2%	78.6%	
対応中	0	0	0	167	0	0	0	193	0	0	0	0	0	1	14	10	60	61	0	21	
	0.0%	0.0%	0.0%	41.1%	0.0%	0.0%	0.0%	47.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	3.4%	2.5%	14.8%	15.0%	0.0%	5.2%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	58	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	181	147	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.6%	36.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	0	0	0	116	1	406	406	52	11	0	0	0	3	369	173	245	0	1	401	66	
	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.2%	100.0%	100.0%	12.8%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	90.9%	42.6%	60.3%	0.0%	0.2%	98.8%	16.3%	
合計	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	

※1 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※2「水道管凍結防止」については、当初の対策完了後、例年以上の寒さが続いたことにより、水道管凍結が発生したため、追加対策を実施し、離島などの一部を除き2月下旬完了。

福島県

項目	断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化 複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止 アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	トイレ暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	集会場等エアコン設置	対象住戸完了予定日
	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	県	
対応済み	197	80	197	158	190	1	0	168	189	166	190	190	20	15	0	9	190	190	15	0	12月完了 (建設中の団地を除く)
	100.0%	40.6%	100.0%	80.2%	96.4%	0.5%	0.0%	85.3%	95.9%	84.3%	96.4%	96.4%	10.2%	7.6%	0.0%	4.6%	96.4%	96.4%	7.6%	0.0%	
対応中	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	7	53	0	0	5	7	7	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	3.6%	26.9%	0.0%	0.0%	2.5%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	0	0	7	0	0	0	7	8	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	7	
	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	4.1%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	
対応予定無し	0	117	0	32	0	196	197	22	0	24	0	0	124	182	190	176	0	0	182	190	
	0.0%	59.4%	0.0%	16.2%	0.0%	99.5%	100.0%	11.2%	0.0%	12.2%	0.0%	0.0%	62.9%	92.4%	96.4%	89.3%	0.0%	0.0%	92.4%	96.4%	
合計	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	

※1 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※2「水道管凍結防止」については、当初の対策完了後、例年以上の寒さが続いたことにより、水道管凍結が発生したため、追加対策を実施し完了済み。

「バリアフリー対策」実施状況(平成24年3月2日現在)

岩手県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)	
対応済み	249 74.6%	99 29.6%	90 26.9%	3月31日
対応中	82 24.6%	231 69.2%	240 71.9%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	3 0.9%	4 1.2%	4 1.2%	
合計	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	
対応済み	200 49.3%	176 43.3%	161 39.7%	3月31日
対応中	137 33.7%	132 32.5%	166 40.9%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	17 4.2%	19 4.7%	20 4.9%	
対応予定無し	52 12.8%	79 19.5%	59 14.5%	
合計	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	玄関の手摺りスロープ設置	トイレの手摺りステップ等設置	浴室のバリア軽減 (滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等)	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	
対応済み	83 42.1%	42 21.3%	35 17.8%	3月31日
対応中	18 9.1%	16 8.1%	19 9.6%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	96 48.7%	139 70.6%	143 72.6%	
合計	197	197	197	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「防火防犯対策」実施状況(平成24年3月2日現在)

岩手県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常べ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	日本赤十字(岩手県支部)による対応	県	対応無し	県	
対応済み	9 2.7%	334 100.0%	138 41.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
対応中	322 96.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	330 98.8%	
対応予定無し	3 0.9%	0 0.0%	196 58.7%	334 100.0%	334 100.0%	4 1.2%	
合計	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常べ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	155 38.2%	406 100.0%	246 60.6%	3 0.7%	33 8.1%	4 1.0%	3月31日 (消火器設置は12 月中に完了)
対応中	139 34.2%	0 0.0%	8 2.0%	0 0.0%	121 29.8%	3 0.7%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	60 14.8%	0 0.0%	0 0.0%	18 4.4%	17 4.2%	119 29.3%	
対応予定無し	52 12.8%	0 0.0%	152 37.4%	385 94.8%	235 57.9%	280 69.0%	
合計	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	外灯の増設 (タイマー付き等含む)	各住戸への消火器設置	集会所、談話室にAED(自動体外 式除細動器)設置	各住戸、集会所・談話室に非常べ ル設置	各住戸に呼び鈴設置	カーブミラーの設置	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	県	県	県	
対応済み	41 20.8%	190 96.4%	165 83.8%	0 0.0%	16 8.1%	3 1.5%	3月31日 (消火器設置は建 設中などを除き12 月中に完了)
対応中	3 1.5%	0 0.0%	21 10.7%	2 1.0%	17 8.6%	4 2.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0 0.0%	7 3.6%	11 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
対応予定無し	153 77.7%	0 0.0%	0 0.0%	195 99.0%	164 83.2%	190 96.4%	
合計	197	197	197	197	197	197	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

「その他」実施状況(平成24年3月2日現在)

岩手県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸 完了予定日
	県	市町村	県	県	対応無し	市町村	県	
対応済み	9	2	318	319	0	4	1	3月31日
	2.7%	0.6%	95.2%	95.5%	0.0%	1.2%	0.3%	
対応中	0	0	13	1	0	0	0	
	0.0%	0.0%	3.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	59	0	0	0	0	0	
	0.0%	17.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	325	273	3	14	334	330	333	
	97.3%	81.7%	0.9%	4.2%	100.0%	98.8%	99.7%	
合計	334	334	334	334	334	334	334	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

宮城県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸 完了予定日
	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	市町村	
対応済み	68	12	383	31	0	30	35	3月31日
	16.7%	3.0%	94.3%	7.6%	0.0%	7.4%	8.6%	
対応中	10	0	0	20	0	0	122	
	2.5%	0.0%	0.0%	4.9%	0.0%	0.0%	30.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	1	250	0	18	0	18	27	
	0.2%	61.6%	0.0%	4.4%	0.0%	4.4%	6.7%	
対応予定無し	327	144	23	337	406	358	222	
	80.5%	35.5%	5.7%	83.0%	100.0%	88.2%	54.7%	
合計	406	406	406	406	406	406	406	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり

福島県

項目	集会所、談話室の追加整備	空き住戸を活用した、共有のトランクルーム	居室側、玄関側の網戸設置	物干し台の雨よけの設置(ひさし設置等の代替含む)	調理台の追加(シンクのための仕様の場合)	住戸案内版の増設 名字の併記	掲示板の増設・位置の変更	対象住戸 完了予定日
	県	県	県	県	県	県		
対応済み	4	0	187	187	9	1	8	3月31日
	2.0%	0.0%	94.9%	94.9%	4.6%	0.5%	4.1%	
対応中	2	0	7	7	0	0	0	
	1.0%	0.0%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
未対応(これから) (実施に向けて準備中)	0	194	0	0	0	0	0	
	0.0%	98.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
対応予定無し	191	3	3	3	188	196	189	
	97.0%	1.5%	1.5%	1.5%	95.4%	99.5%	95.9%	
合計	197	197	197	197	197	197	197	

※対策項目の中には、個別要望による対応分あり