

(参考資料 2)

地区別の応急仮設住宅（建設分）及び
集会場等の設置状況

岩 手 県

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数		
											棟数	戸数	
岩手県	陸前高田市	陸前高田市立第一中学校グラウンド	36	3月19日	36	4月1日	35	4月10日	1				
			78	4月25日	78	5月26日	78	6月6日	1				
			36	5月30日	36	6月22日	36	7月6日	1				
				陸前高田市立米崎小学校グラウンド	60	3月30日	60	4月26日	60	5月5日			
				栃ヶ沢地区民有地	46	4月12日	46	5月2日	46	5月8日			
				陸前高田市立竹駒小学校グラウンド	96	4月8日	96	4月30日	96	5月7日			
				陸前高田市立長部小学校グラウンド	44	4月15日	44	5月8日	44	5月20日			
				陸前高田市立下矢作小学校グラウンド	40	4月15日	40	5月8日	39	5月20日			
				陸前高田市立広田小学校グラウンド	66	4月15日	66	5月11日	63	5月21日			
				陸前高田市立横田小学校グラウンド	54	4月15日	54	5月14日	53	5月21日			
				県立高田高等学校第2グラウンド	148	4月18日	148	5月21日	128	6月11日			
				滝の里工業団地北側市有地	86	4月22日	86	5月27日	86	6月6日	1		
				オートキャンプ場モビリア(県有地)	60	4月22日	60	5月27日	54	6月11日			
				陸前高田市立米崎中学校グラウンド	89	4月29日	89	5月30日	83	6月24日		1	
				陸前高田市立横田中学校グラウンド	94	4月29日	94	5月29日	61	6月25日		1	
				要谷地区民有地	18	4月29日	18	5月27日	17	6月11日			
				矢の浦公民館	20	4月29日	20	6月7日	11	6月24日			
		下矢作教員住宅跡地	34	4月29日	34	5月29日	34	6月19日		1			

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		相川地区民有地	28	4月29日	28	5月31日	28	6月27日				
		サンビレッジ敷地	37	4月29日	37	6月12日	37	6月30日				
		下壺地区民有地	20	4月29日	20	5月29日	20	6月17日				
		長洞地区民有地	26	4月29日	26	6月26日	26	7月12日		1		
		打越地区民有地	19	4月29日	19	5月29日	19	6月11日				
		旧岩手県立広田水産高等学校グラウンド	132	5月6日	132	6月10日	97	7月3日	1			
		陸前高田市立矢作中学校グラウンド	40	5月7日	40	5月30日	19	6月21日				
		中和野地区民有地	33	5月24日	33	6月22日	33	7月6日				
		長部保育所隣接民有地	7	5月7日	7	5月30日	7	6月20日				
		上長部地区民有地	41	6月1日	41	7月3日	24	7月27日		1		
		三日市地区民有地	27	6月3日	27	7月6日	26	7月27日		1		
		柳沢地区民有地	20	6月3日	20	6月29日	16	7月12日				
		細根沢地区民有地	29	5月26日	29	6月20日	29	7月7日		1		
		三日市工業団地予定地	24	5月14日	24	6月11日	10	7月7日				
		オートキャンプ場モビリアキャンプサイト	48	5月14日	48	6月27日						
			60	5月25日	60	7月28日						
		二日市地区民有地	20	5月16日	20	7月1日	20	7月14日				
		旧下矢作診療所跡地	20	5月23日	20	6月27日	7	7月13日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		財当地区民有地	47	5月25日	47	7月1日	37	7月12日		1		
		和野地区民有地	18	5月13日	18	6月24日	17	7月14日				
		大隅地区民有地	30	5月17日	30	6月30日	29	7月31日				
		町裏地区民有地	9	5月21日	9	7月5日	8	7月27日				
		二日市地区東側民有地	22	6月3日	22	7月20日		(8/6)		1		
		西風道地区民有地	36	5月23日	36	7月7日	29	7月27日				
		高畑地区民有地	28	5月23日	28	7月7日	22	7月27日				
		和方地区民有地	8	5月23日	8	7月7日	8	7月27日				
		狩集地区民有地	12	5月23日	12	7月7日	1	7月27日				
		堂の沢地区民有地	34	5月24日	34	7月15日	5	7月28日				
		上壺地区民有地	13	5月25日	13	7月15日	12	7月31日				
		要谷地区北側民有地	13	5月25日	13	7月15日	9	7月30日				
		二日市地区北側民有地	20	5月24日	20	7月9日	18	7月29日				
		太田地区民有地	28	6月20日	28	7月12日	27	7月31日				
		大隅地区西側民有地	12	6月20日	12	7月12日	12	7月31日				
		西和野地区南側民有地	29	6月24日	29	7月27日				1		
		堂の前地区民有地	13	6月24日	13	7月27日		(8/10)				
		佐野地区民有地	40	6月6日	40	7月22日						

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数		
											棟数	戸数	
岩手県	陸前高田市	松原ホーム(愛育会) (グループホーム型)	10	6月25日	10	7月29日概成					1	10	
		あすなろホーム(燦々会) (グループホーム型)	10	6月30日	10	7月29日概成					1	10	
		陸前高田市 計	2,168		2,168		1,676		5	10	2	20	
	釜石市	昭和園グラウンド	118	3月19日	118	4月19日	118	4月20日					
		上中島多目的グラウンド	185	3月30日	185	4月30日	185	5月6日		1			
		田郷地区民有地	191	4月8日	191	5月23日	191	5月30日		2			
		栗林地区民有地	87	4月9日	87	5月8日	87	5月18日		1			
		旧県立釜石商業高校跡地	111	4月15日	111	5月18日	111	5月20日		1			
		野田中央公園	36	4月12日	36	5月6日	36	5月14日					
		野田西公園	49	4月12日	49	5月6日	49	5月14日					
		*向定内公園	42	4月12日	42	5月6日	42	5月14日					
		旧釜石市立小佐野中学校グラウンド	59	4月22日	59	5月19日	59	5月26日		1			
		釜石市民体育館グラウンド及び駐車場	113	4月22日	113	5月26日	113	6月1日		1			
		日向地区民有地	199	4月22日	199	5月30日	100	6月13日		3			
		松倉地区民有地	125	4月22日	125	5月30日	100	6月14日		1			
旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地	127	4月29日	127	5月30日	95	6月15日		1					
	12	6月22日	12	7月19日									
旧県立釜石商業高校グラウンド北側	123	4月29日	123	5月30日	80	6月16日		1					

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		箱崎地区民有地	82	5月11日	82	6月10日	55	6月25日		2		
		唐丹地区民有地	49	4月29日	49	5月27日	45	6月4日		1		
		道々地区民有地	66	5月11日	66	6月4日				1		
		長持橋下流側民有地	69	5月11日	69	6月6日				1		
		川目地区南側民有地	24	5月11日	24	6月3日	13	7月14日				
		太田地区民有地	12	5月11日	12	6月3日	3	7月15日				
		旧釜石市立小川小学校グラウンド	56	5月6日	56	6月3日	22	6月25日				
		近隣公園運動広場	66	5月6日	66	6月3日	14	6月25日				
		大畑地区南側民有地	45	5月10日	45	6月3日	40	6月11日		1		
		釜石市堂大平住宅跡地	17	5月10日	17	6月4日	17	6月11日				
		箱崎地区北側民有地	6	5月11日	6	6月21日	6	6月25日				
		松倉地区サッカー場	138	5月30日	138	7月23日				1		
		大畑地区南側民有地その2	27	5月10日	27	6月4日	25	6月11日				
		日向地区国有地	17	5月16日	17	6月25日	8	7月15日		1		
		旧釜石市立白浜小学校グラウンド	20	5月23日	20	6月30日	20	7月9日				
		荒川地区集会所跡地	18	5月24日	18	7月9日	15	7月25日				
		女遊部地区公有地	8	5月17日	8	6月25日	8	7月5日				
		鶯住居地区民有地	16	5月23日	16	6月30日	14	7月15日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		旧釜石市立大石小学校グラウンド	6	5月23日	6	6月30日	6	7月9日				
		尾崎白浜地区民有地	17	5月17日	17	6月24日	17	7月5日		1		
		左須地区民有地	13	5月17日	13	6月24日	13	7月5日				
		栗林地区公有地	32	5月17日	32	6月30日	9	7月15日				
		長持橋上流側民有地	12	5月17日	12	6月21日	5	7月23日				
		大畑地区西側民有地	36	6月1日	36	6月26日	36	7月11日		1		
		栗林地区排水処理場近接民有地	111	5月30日	111	7月29日概成				1		
		唐丹町川目地区民有地	67	6月22日	67	7月18日						
		砂子畑集会場近接民有地	36	5月30日	36	7月19日						
		大曾根地区民有地	29	6月22日	29	7月18日						
		大畑地区北側民有地	12	6月22日	12	7月13日	12	7月23日		1		
		平田公園野球場隣接地	42	6月7日	42	7月7日	16	7月25日				
		大松地区民有地	120	6月11日	120	7月8日	34	7月25日	1			
		平田多目的グラウンド	240	6月3日	240	7月29日				1		
		日向地区西側民有地	6	6月3日	6	7月9日	5	7月23日				
		大畑地区東側民有地	41	6月24日	41	7月29日				1		
		大平地区市有地	19	6月22日	19	7月19日	16	7月26日				
		大只越地区市有地	12	6月22日	12	7月19日	12	7月25日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数		
											棟数	戸数	
		釜石市 計	3,164		3,164		1,852		1	27	0	0	
	大船渡市	防災公園予定地	72	3月25日	72	4月20日	71	4月25日	1				
		大船渡市立大船渡北小学校	88	3月30日	88	4月24日	87	5月2日					
		大船渡市立大船渡中学校グラウンド	138	4月5日	138	5月7日	137	5月15日					
		大船渡市営球場	118	4月8日	118	5月10日	118	5月16日					
		大船渡市営球場その2	16	5月11日	16	6月9日	14	6月22日					
		大船渡市立末崎中学校(末崎町地区)	70	4月11日	70	5月10日	69	5月16日					
		大船渡市立末崎小学校(末崎町地区)	58	4月11日	58	5月8日	58	5月17日					
		大船渡市立蛸ノ浦小学校(赤崎町地区)	47	4月13日	47	5月8日	47	6月9日		1			
		大立地区民有地(赤崎町地区)	65	4月15日	65	5月12日	61	5月25日		1			
		大船渡市立綾里中学校グラウンド	90	4月16日	90	5月23日	89	6月8日	1				
		山村広場	84	4月21日	84	5月17日	81	6月7日	1				
		山村広場(グループホーム型)	10	6月17日	10	7月24日					1	10	
		後ノ入地区民有地	64	4月22日	64	5月22日	64	6月21日	1				
		総合公園予定地	100	4月22日	100	5月28日	283	6月30日	1				
		総合公園予定地その2	38	4月29日	38	5月30日							
		総合公園予定地その3	170	5月6日	170	6月10日							
		上平地区民有地	41	4月29日	41	5月26日	40	6月6日		1			

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		赤崎町清水地区民有地	19	4月29日	19	5月23日	19	6月15日		1		
		大船渡市立崎浜小学校グラウンド	35	5月6日	35	5月30日	33	6月13日		1		
		県営長谷堂アパート跡地	21	5月9日	21	6月15日	20	7月6日				
		東町公園	13	5月9日	13	6月3日	13	6月23日		1		
		小中井地区民有地	27	5月13日	27	6月12日	27	6月22日				
		大豆沢地区民有地	24	5月13日	24	6月16日	24	6月22日				
		後ノ入地区北側民有地	14	5月13日	14	6月9日	14	6月21日				
		山口地区民有地	27	5月13日	27	7月10日	27					
		甫嶺地区民有地	27	5月17日	27	6月25日	22	7月5日	1			
		大船渡市立盛小学校グラウンド	50	5月31日	50	7月29日				1		
		大船渡市立第一中学校グラウンド	120	6月3日	120	7月5日	78	7月15日	1			
		下館下民有地	16	6月16日	16	7月6日						
		轆轤石地区県有地	8	6月7日	8	7月3日	7	7月19日				
		久名畑地区東側民有地	16	6月20日	16	7月13日	13			1		
		吉浜駅近接ゲートボール場	5	6月20日	5	7月8日	5					
		富沢公園	8	6月18日	8	7月10日						
		下権現堂公園	12	6月18日	12	7月10日	10					
		前田公園	12	6月18日	12	7月11日	7	7月28日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
岩手県	大船渡市	猪川公園	12	6月18日	12	7月11日	10	7月28日				
		下船渡公園	10	6月18日	10	7月10日						
		佐倉里公園	6	6月20日	6	7月15日	4	7月27日				
		館下公園	6	6月20日	6	7月15日	4	7月27日				
		猪川小学校グラウンド	50	6月6日	50	7月22日				1		
		合足地区民有地	4	6月20日	4	7月11日						
		大船渡市 計	1,811		1,811		1,556		7	9	1	10
	宮古市	グリーンピア三陸みやこ	80	3月25日	80	4月28日	80	5月15日	1			
			168	3月25日	168	5月19日	168	6月8~9日				
		愛宕公園	81	3月30日	81	4月25日	81	5月5日	1			
		西ヶ丘近隣公園	35	4月8日	35	4月30日	35	5月6日		1		
		岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド	90	4月8日	90	5月7日	88	5月16日	1			
		宮古市立赤前小学校グラウンド	78	4月13日	78	5月12日	78	5月17日	1			
		近内地区センターグラウンド	43	4月13日	43	5月9日	43	5月17日		1		
		グリーンピア三陸みやこ駐車場隣地	37	4月13日	37	5月7日	37	6月1日		1		
		宮古市立清寿荘隣接県有地	29	4月15日	29	5月6日	29	5月12日		1		
		椶内地区市有地	35	4月21日	35	5月19日	32	6月11日		1		
		グリーンピア三陸みやこテニスコート	122	4月21日	122	5月27日	120	6月15日	1			

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		宮古市立清寿荘中庭	22	4月22日	22	5月31日	22	5月28日				
		音部地区民有地	32	4月22日	32	5月29日	32	6月11日				
		重茂地区民有地	12	4月21日	12	5月25日	12	6月11日				
		大程地区民有地	4	4月22日	4	5月19日	4	6月2日				
		千鷲地区民有地	13	4月22日	13	6月8日	11	6月11日				
		崎山地区民有地	44	4月22日	44	5月18日	42	6月10日		1		
		浄土ヶ浜第3駐車場	30	4月22日	30	6月9日	30	6月21日		1		
		新里生涯学習センターグラウンド	60	4月29日	60	5月27日						
		宮古市立重茂小学校グラウンド	15	4月29日	15	5月29日	15	6月11日		1		
		宮古市立愛宕小学校グラウンド	45	4月29日	45	5月26日	40	6月10日		1		
		白浜地区市有地	13	4月29日	13	5月22日	13	5月26日				
		高浜地区民有地	44	4月29日	44	6月16日	39	6月29日		1		
		藤畑公民館隣接民有地	26	4月29日	26	6月10日	24	6月24日				
		みた公園及び隣接民有地	34	4月29日	34	5月26日	34	6月17日		1		
		ひばり公園	24	5月9日	24	6月19日	8	7月8日				
		わむら公園	12	5月25日	12	6月29日	6	7月5日		1		
		八木沢公園	16	5月9日	16	6月8日	16	6月21日				
		つつじが丘公園	12	5月9日	12	6月9日	9	6月29日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		田の神公園	12	5月9日	12	6月9日	11	6月29日				
		やどり木公園	15	5月9日	15	6月9日	7	6月29日				
		若葉台公園	7	5月9日	7	6月3日	7	6月21日				
		川端橋近接公園予定地	10	5月11日	10	6月3日	6	6月24日				
		あゆみ公園	16	5月9日	16	6月23日				1		
		板屋公園	22	5月11日	22	6月9日	9	6月29日				
		南公園	24	5月9日	24	6月28日	21	7月7日				
		荷竹農村公園及び民有地	82	5月13日	82	6月11日	30	7月8日	1			
		西ヶ丘分譲地	14	5月10日	14	6月3日	11	6月24日				
		げんき公園及び分譲地	14	5月10日	14	6月7日	14	6月24日				
		なかよし公園	18	5月10日	18	6月8日	14	6月24日				
		にしがおか公園	24	5月10日	24	6月3日	8	6月24日				
		長町公園	12	5月11日	12	6月9日	11	6月29日				
		わかば公園	11	5月9日	11	6月9日	9	6月21日				
		漁民住宅跡地	15	6月17日	15	7月25日						
		きれまち詰所跡地	14	5月17日	14	6月24日	9	7月13日		1		
		中継ポンプ場隣接地	10	5月17日	10	6月24日	5	7月13日				
		鍬々崎児童遊園	20	5月16日	20	6月20日	20	7月8日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		田鎖地区民有地	50	6月17日	50	7月13日			1			
		藤原3丁目民有地	28	6月21日	28	7月19日				1		
		宮古市立重茂小学校隣接民有地	8	6月15日	8	7月13日	8	7月22日				
		日影町地区民有地	10	6月3日	10	6月29日	3	7月7日				
		西公園	20	5月25日	20	7月2日	20	7月19日				
		つくし公園	13	5月24日	13	7月2日	9	7月22日				
		県立宮古児童相談所敷地	16	5月27日	16	7月8日	16	7月19日		1		
		上鼻2丁目公園	12	5月24日	12	7月8日						
		松山第6地割民有地	37	6月2日	37	7月20日				1		
		椋内地区民有地	33	6月9日	33	7月20日						
		西ヶ丘近隣公園西側	15	5月25日	15	7月8日	1	7月22日				
		佐原地区民有地	12	5月27日	12	7月12日						
		宮古市立田老第三小学校グラウンド	7	6月8日	7	6月29日	6	7月7日				
		宮古市立鞆ヶ崎小学校グラウンド及び跡地	30	6月13日	30	7月8日	30	7月22日		1		
		田鎖9地割民有地	27	6月15日	27	7月8日	7	7月22日		1		
		宮古市立第二中学校グラウンド	96	6月21日	96	7月19日			1			
		宮古市 計	2,010		2,010		1,440		8	19	0	0
	久慈市	旧久慈市立長内中学校グラウンド	10	4月11日	10	5月12日	9	5月14日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数		
											棟数	戸数	
岩手県		旧岩手県立久慈水産高校グラウンド	5	5月20日	5	6月21日	5	6月25日					
		久慈市 計	15		15		14		0	0	0	0	
	遠野市	殺町団地		40	6月1日	40	7月10日	1	7月16日				
			13					7月16日					
			20					7月16日					
			2					7月16日					
			2					7月16日					
	遠野市 計	40		40		38		0	0	0	0		
	大槌町	大槌町立吉里吉里中学校グラウンド	80	3月28日	80	4月27日	77	5月25日		1			
		小籠地区民有地	92	4月8日	92	5月23日	83	6月13日	1				
		砦内工業団地	44	4月16日	44	5月15日	40	6月13日		1			
		吉里吉里地区民有地	101	4月22日	101	5月27日	85	7月2日	1				
		吉里吉里地区民有地その2	48	6月15日	48	7月8日							
		吉里吉里地区民有地その2 (グループホーム型)	10	6月15日	10	7月24日					1	10	
蕨打直地区民有地		22	4月21日	22	6月12日								
恵水講橋上流側民有地		40	4月21日	40	5月28日	26	7月2日						
恵水講橋下流側民有地		95	4月21日	95	5月28日	48	7月2日		1				
和野橋上流側民有地	34	4月21日	34	5月28日	21	7月2日		1					

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		和野橋下流側民有地	253	4月21日	253	5月28日	193	6月13日	1			
		和野橋下流側民有地 (グループホーム型)	20	6月11日	20	7月9日					2	20
		大槌町立小鍬小学校グラウンド	12	4月29日	12	5月24日	8	6月13日				
		清掃事業所上流側民有地	40	4月29日	40	5月26日	25	7月2日				
			24	5月16日	24	5月26日						
		清掃事業所上流側民有地 (グループホーム型)	10	6月16日	10	7月22日					1	10
		高清水団地隣接民有地	13	4月29日	13	5月29日	11	6月13日		1		
		三枚堂橋下流側民有地	120	4月29日	120	6月15日			1			
		四季の郷隣接民有地	96	4月29日	96	5月30日	38	6月13日	1			
		大柁橋上流側民有地	46	5月30日	46	6月27日	2	7月10日				
		大柁橋下流側民有地	59	5月20日	59	6月11日	31	7月8日	1			
		三枚堂ポンプ場隣接民有地	18	5月16日	18	6月3日	14	7月2日				
		中村地区西側民有地	17	5月5日	17	5月30日	12	7月2日				
		中村地区東側民有地	26	5月5日	26	5月30日	18	7月2日				
		赤浜町営住宅北側民有地	36	6月20日	36	7月22日				1		
		赤浜1丁目民有地	23	5月27日	23	7月6日				1		
		赤浜2丁目西側民有地	42	6月3日	42	7月6日						
		赤浜2丁目東側民有地	22	5月18日	22	6月22日	8	7月3日		1		

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		高清水団地隣接民有地南側	24	5月30日	24	6月21日						
		中村地区中村沢隣接民有地	60	5月12日	60	6月14日	49	7月2日	1			
		大槌町鮭鱒人工孵化場隣接民有地	27	6月11日	27	7月6日				1		
		大槌町立安渡小学校グラウンド	34	5月18日	34	6月25日				1		
		安渡古学校	13	5月26日	13	7月26日				1		
		大徳院上民有地	13	5月23日	13	6月25日						
		巻岩橋上流側民有地	62	5月26日	62	7月6日				1		
		前段橋下流側民有地	46	6月16日	46	7月26日				1		
		勤労青少年体育センター隣接民有地	30	5月30日	30	7月20日						
		吉里吉里2丁目民有地	25	5月30日	25	7月15日				1		
		山岸橋上流側民有地	30	5月23日	30	7月10日				1		
		清掃事業所下流側民有地	19	5月30日	19	7月15日				1		
		赤浜1丁目北側民有地	14	6月3日	14	7月9日						
		蕨打直地区北側民有地	26	5月27日	26	7月21日				1		
		吉里吉里トンネル付近民有地	7	7月4日	7	7月19日						
		三枚堂橋上流西側民有地	56	6月24日	56	7月18日						
		清掃事業所上流東側民有地	50	5月27日	50	7月27日						
		八幡神社隣接民有地	18	6月27日	18	7月19日						

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		吉里吉里第5地割民有地	36	6月17日	36	7月29日						
		赤浜2丁目北側民有地	12	6月20日	12	7月29日						
		大槌町金沢小学校グラウンド	15	6月8日	15	7月1日						
		生井地区民有地	40	6月24日	40	7月29日			1			
		生井沢地区民有地南側	33	7月4日	33	7月19日						
		追又地区民有地	12	6月27日	12	7月19日						
		大槌町 計	2,145		2,145		789		8	17	4	40
	山田町	山田町立町民グラウンド	174	3月28日	174	4月30日	174	5月20日		1		
		船越多目的広場	46	4月8日	46	5月7日	46	5月29日		1		
		大浦地区民有地	48	4月15日	48	5月20日	48	5月29日		1		
		長崎地区民有地	26	4月15日	26	5月20日	26	5月29日		1		
		浜川目地区民有地	128	4月22日	128	7月19日			1			
		関谷地区民有地	72	4月22日	72	6月25日	71	7月9日		1		
			8	7月20日								
		豊間根地区民有地	50	4月22日	50	5月30日	50	6月20日	1			
		山田町立大沢小学校グラウンド	31	4月29日	31	5月29日	31	7月10日		1		
		山田町立山田南小学校グラウンド	35	4月29日	35	6月9日	35	6月20日		1		
		山田町立織笠小学校グラウンド	22	4月29日	22	5月28日	21	6月20日		1		

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		猿神農業担い手センター隣接民有地	87	4月29日	87	7月2日	70	7月27日	1			
		旧長野団地跡地	36	4月29日	36	6月11日	35	7月3日		1		
		関口農業担い手センター	36	4月29日	36	6月1日	28	6月20日				
		青少年の家前林間駐車場	28	4月29日	28	6月4日	18	6月20日		1		
		下水処理場予定地	122	5月24日	122	7月3日	100	7月27日	1			
		下水処理場予定地(グループホーム型)	10	6月22日	10	7月26日					1	10
		山谷コミュニティーセンター南側民有地	52	5月17日	52	6月6日	52	7月10日		1		
		県立山田病院隣接民有地	35	5月14日	35	6月12日	34	7月3日		1		
		長崎2丁目民有地	10	5月10日	10	6月9日	10	7月3日				
		大浦漁村センター	20	5月10日	20	6月17日	20	6月30日				
		猿神農業担い手センター隣接民有地南側	54	5月24日	54	7月6日	50	7月26日				
		船越家族旅行村芝生広場	30	5月24日	30	6月20日	28	7月16日		1		
		旧長崎団地	29	6月2日	29	7月6日	27	7月22日		1		
		山田北地区東側民有地	20	6月2日	20	7月4日	20	7月22日		1		
		旧平安荘跡地	44	6月1日	44	7月3日	38	7月26日		1		
		山田北地区関口川近接民有地	56	6月6日	56	7月10日				1		
		豊間根地区45号線隣接民有地	49	5月16日	49	5月30日	49	6月30日		1		
			6	7月20日								

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		タブの木荘跡地	50	5月16日	50	6月9日	35	7月16日		1		
		町民農園	26	5月19日	26	6月25日	26	7月10日		1		
		猿神バス停付近民有地	14	5月24日	14	7月8日	14	7月25日				
		大沢地区民有地	24	6月13日	24	7月20日						
		赤松団地隣接民有地	24	6月13日	24	7月22日						
		関口地区民有地	49	6月2日	49	7月6日	47	7月26日		1		
			24	7月20日								
		県立山田高等学校隣接民有地	27	6月1日	27	7月13日						
		ちびっこ公園	16	6月11日	16	7月11日	16	7月22日				
		わんぱく公園	10	6月11日	10	7月11日	9	7月22日				
		県北バス停北浜口近接民有地	20	6月11日	20	7月11日	18	7月25日		1		
		大浦地区西側民有地	10	6月11日	10	7月13日						
		はまなす学園 (グループホーム型)	20	6月11日	20	7月11日					2	20
		ケアホーム希望 (グループホーム型)	10	6月23日	10	7月24日					1	10
		小規模多機能センターやすらぎ (グループホーム型)	10	6月23日	10	7月24日					1	10
		織笠地区希望ヶ丘団地付近民有地	72	6月27日	72	7月19日				1		
		浦の浜地区民有地	108	6月27日	108	7月19日			1			
		平安荘庭	21	7月20日								

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		農村婦人の家グランド	20	7月20日								
		豊間根地区東側民有地	18	7月20日								
		希望が丘団地北側民有地	24	7月20日								
		豊間根地区南側民有地	6	7月20日								
		やまびこ公園	11	7月20日								
		町立関口児童館	12	7月20日								
		山田町 計	1,990		1,840		1,246		5	23	5	50
	岩泉町	中島地区町有地	84	3月30日	84	5月1日	84	5月13日	1			
		屋内多目的運動場グラウンド	39	4月6日	39	4月27日	22	5月12日		1		
		小成地区民有地	20	4月22日	20	5月21日	16	5月27日				
		岩泉町 計	143		143		122		1	1	0	0
	洋野町	種市地区民有地	5	4月19日	5	5月17日	5	5月28日				
		洋野町 計	5		5		5		0	0	0	0
	田野畑村	岩手県立岩泉高校田野畑分校グラウンド	50	4月8日	50	5月4日	50	5月14日	1			
		田野畑村立田野畑中学校グラウンド	94	4月19日	94	5月28日	94	5月28日	1			
		アズビィ仮設駐車場	42	5月18日	42	6月28日	33	7月2日				
		田野畑村 計	186		186		177		2	0	0	0
	住田町	火石団地(旧町営住宅火石第一団地)	13	3月22日	13	4月27日	13	5月2日				

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(岩手県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		本町団地(旧住田幼稚園)	17	3月28日	17	5月10日	17	5月13日				
		中上団地(旧下有住小学校)	63	3月28日	63	5月20日	63	5月30日				
		住田町 計	93		93		93		0	0	0	0
	野田村	野田村立野田中学校グラウンド	128	4月8日	128	5月6日	119	5月14日	1			
		米田地区農村公園	18	5月20日	18	6月25日	16	7月2日		1		
		泉沢地区農村公園	39	5月20日	39	6月25日	31	7月2日		1		
		国民宿舎えほし荘第2駐車場	10	5月20日	10	6月25日	8	7月2日				
		門前地区北側民有地	18	5月20日	18	6月27日	15	7月2日				
		野田村 計	213		213		189		1	2	0	0
	合計			13,983		13,833		9,197		38	108	12

宮 城 県

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(宮城県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
宮城県	仙台市	あすと長町38街区	233	3月28日	233	5月6日	193	4月30日	1			
		荒井小学校用地	194	4月13日	194	5月10日	140	5月29日	1			
		仙台港背後地6号公園	100	4月13日	100	5月10日	100	6月4日	1			
		鶴巻1丁目東公園	47	4月29日	47	5月20日	42	6月4日		1		
		港南西公園	42	4月29日	42	5月20日	40	6月5日		1		
		福田町南1丁目公園	62	4月26日	62	5月20日	61	6月5日	1			
		岡田西町公園	82	4月26日	82	5月20日	81	6月5日	1			
		若林日辺グラウンド①	63	4月26日	63	5月20日	64	5月29日		1		
		高砂一丁目公園	32	5月6日	32	5月27日	32	6月4日		1		
		扇町四丁目公園	80	5月6日	80	6月4日		8月8日頃	1			
		扇町一丁目公園	131	5月6日	131	6月2日	37	6月11日	1			
		七郷中央公園	60	5月6日	60	6月2日	42	6月5日	1			
		六丁の目中町西公園	19	5月6日	19	5月31日	6	7月7日		1		
		荒井2号公園	24	5月7日	24	5月27日	23	6月5日		1		
		荒井7号公園	15	5月7日	15	5月27日	14	6月5日		1		
		若林日辺グラウンド②	134	5月19日	134	6月16日	130	6月26日		1		
		卸町五丁目公園	95	5月6日	95	5月30日		8月8日頃	1			
		卸町東二丁目公園	92	5月6日	92	5月30日	4	7月28日	1			
		あすと長町26街区	18	6月8日		8月2日		8月5日頃	1		2	18
		仙台市 計			1,523		1,505		1,009		11	8

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
	石巻市	向陽町住宅地区	137	3月28日	137	4月26日	137	4月28日	1			
		大橋地区(県合同庁舎用地)	316	4月5日	316	5月7日	310	5月8日	1			
		万石浦公園	101	4月8日	101	5月7日	96	5月13日	1			
		石巻北高飯野川校第2グラウンド	74	4月15日	74	5月24日	74	6月5日	1			
		にっこりサンパーク	143	4月15日	143	6月3日	143	6月10日	1			
		旧水浜小学校跡地	31	4月15日	31	5月25日	23	6月2日		1		
		蛇田中央公園	119	4月22日	119	5月28日	117	6月4日	1			
		県営石巻渡波住宅用地	95	4月20日	95	5月17日	91	6月1日	1			
		宮城水産高校第2グラウンド	192	4月21日	192	5月16日	176	6月2日	1			
		トウモロージネスタウン(第4次)	72	4月22日	72	5月21日	68	6月5日	6	4		
		トウモロージネスタウン(第4次)	53	4月23日	53	5月21日	47	6月6日				
		トウモロージネスタウン(第4次)	77	4月24日	77	5月21日	58	6月7日				
		トウモロージネスタウン(第5次)	122	4月22日	122	5月28日	130	6月12日				
		トウモロージネスタウン(第7次)	195	5月14日	195	6月13日	171	7月8日				
		鮎川小学校グラウンド	58	4月22日	58	5月25日	58	6月3日	1			
		大橋中央公園	28	4月26日	28	5月20日	28	6月10日		1		
		牡鹿中学校駐車場	23	4月29日	23	6月5日	23	6月14日	1			
		県営日和が丘住宅跡地	11	4月29日	11	6月3日	10	6月15日				
		南境地区公園	66	4月26日	66	5月26日	64	6月11日	1			
		泉町教職員住宅跡地	13	5月6日	13	5月27日	10	6月21日		1		
		高等技術専門校グラウンド	14	5月13日	14	6月2日	12	6月21日		1		
		渡波北部1号公園	11	5月5日	11	6月6日	10	6月26日		1		

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		渡波北部3号公園	12	5月5日	12	6月2日	11	6月26日		1		
		三反走地区	90	5月6日	90	6月10日	90	6月25日	1			
		水押野球場	126	5月6日	126	6月13日	110	6月26日	1			
		清崎山地区	16	5月13日	16	5月31日	16	6月20日				
		一番谷地地区	35	5月14日	35	6月8日	31	6月23日		1		
		雄勝森林公園	32	5月12日	32	5月29日	31	6月20日				
		蛇田西部一号公園	32	5月6日	32	5月27日	30	6月22日		1		
		蛇田西部二号公園	41	5月6日	41	5月27日	39	6月22日		1		
		蛇田団地南公園	27	5月6日	27	5月30日	27	6月23日		1		
		追波川河川運動公園川前グラウンド	91	5月6日	91	6月3日	91	6月26日	1			
		海門寺テニスコート	15	5月13日	15	6月8日	15	7月2日		1		
		押切沼運動公園(野球場)	124	5月13日	124	6月14日	64	6月26日				
		柏木ふれあいセンター	28	5月13日	28	6月4日	21	6月26日				
		相川運動公園	41	5月13日	41	6月9日	41	6月17日				
		大須小学校グラウンド	17	5月13日	17	6月21日	17	7月1日		1		
		旧立浜小学校跡地	24	5月13日	24	6月21日	23	7月29日		1		
		旧大原中学校跡地	42	5月13日	42	6月14日	29	7月7日		1		
		旧牡鹿保健センター	8	5月13日	8	6月14日	8	7月4日				
		桃生・河北道路用地	39	5月13日	39	6月9日	33	7月16日		1		
		あけぼの北公園	17	6月2日	17	6月1日	17	7月2日		1		
		あけぼの南公園	11	6月2日	11	6月1日	11	7月2日		1		
		祝田保育所跡地	11	5月13日	11	6月10日	11	7月5日		1		

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		袋谷地東公園	60	5月13日	60	6月3日	40	7月6日		1		
		水押住宅児童遊園	14	5月11日	14	6月3日	13	7月6日				
		水押公園	7	5月11日	7	6月6日	7	7月6日				
		旧真野小学校跡地	37	5月13日	37	6月13日	13	7月5日		1		
		稲井テニスコート	48	5月13日	48	6月13日	11	7月4日	1			
		名振コミュニティセンター	14	5月13日	14	6月21日		8月8日頃				
		蛇田北部1号公園	21	5月20日	21	6月23日	20	7月2日		1		
		新栄東公園	16	5月18日	16	6月16日	13	7月4日				
		新栄中央公園	13	5月18日	13	6月16日	12	7月4日				
		トモロ-ビジネスタウン②	292	5月20日	292	6月30日	154	7月12日	2			
		南境公園用地	66	5月20日	66	6月27日	57	7月7日	1			
		蛇田中央地区	46	5月20日	46	6月24日	45	7月3日		1		
		せんだんの杜ものう隣地	122	5月20日	122	6月24日	49	6月26日	1			
		南境運動公園南西用地	100	5月27日	100	6月22日	78	7月7日	1			
		名振地区	18	5月27日	18	7月4日		8月8日頃				
		井内地区	15	5月27日	15	6月20日	14	7月4日		1		
		大指地区	15	5月27日	15	6月22日	15	6月30日				
		渡波北部2号公園	32	5月27日	32	7月2日	29	7月5日		2		
		駅前北通ちびっこ広場	12	5月27日	12	6月20日	12	7月2日				
		垂水二丁目公園	24	5月27日	24	6月27日	24	7月6日		1		
		しらさぎ台地区	54	5月27日	54	6月27日	18	7月22日		1		
		蛇田北部2号公園	23	5月27日	23	6月20日	20	7月2日		1		

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		宮城電子工場跡地	32	5月27日	32	7月11日		8月5日		1		
		東浜中学校跡地	17	5月27日	17	8月1日		8月10日頃		1		
		須江工業団地道路用地	21	6月3日	21	6月28日		8月5日		1		
		桃生総合センター多目的グラウンド	132	6月3日	132	6月30日	集計中	8月1日	1			
		永井いきいき交流センター	51	6月3日	51	7月12日		8月1日				
		新境町公園	8	6月3日	8	6月24日	7	7月17日		1		
		新境谷地南公園	7	6月3日	7	6月29日	7	7月17日				
		矢本消防署河南出張所跡地	7	6月3日	7	6月29日		8月5日				
		渡波鹿松山地区	22	6月3日	22	6月28日	9	7月17日		1		
		追波川河川運動公園多目的広場	103	6月3日	103	7月18日	103	7月23日	1			
		東北電子工業社有地	82	6月3日	82	7月18日		8月10日頃	1			
		元浦屋敷地区	41	6月3日	41	7月15日	33	7月23日		1		
		一番谷地地区②	27	6月3日	27	7月15日	19	7月25日				
		にっこりサンパーク②	31	6月17日	31	7月8日	26	7月15日				
		須江糠塚地区	37	6月17日	37	7月12日		8月10日頃		1		
		袖ノ浜地区	14	6月17日	14	7月19日		8月10日頃				
		小竹コミュニティセンター	6	6月17日	6	7月15日		8月10日頃				
		大森地区	450	6月17日		8月8日頃		8月10日頃	3			
		南境道路用地	21	6月17日	21	7月15日	16	8月1日		1		
		雄勝峠崎自然公園駐車場	15	6月17日	15	7月11日		8月10日頃		1		
		給分浜地区	61	6月17日	61	7月19日	60	8月1日	1			
		家ノ入地区	14	6月24日	14	7月25日		8月10日頃				

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		西山地区	8	6月24日	8	7月25日		8月10日頃				
		日本製紙社有地	38	6月24日		8月10日頃		8月下旬		1		
		旭化成東光パワーデバイス社有地	200	6月24日		7月30日頃		8月10日頃	1			
		新田地区	15	6月24日	15	7月22日		8月10日頃		1		
		役場前地区	35	6月24日		8月2日頃		8月10日頃		1		
		開成公園(GH・SC)	32	6月24日		8月5日頃		未定	1		4	32
		町北地区①	25	6月24日	25	7月22日		8月中旬		1		
		町北地区②	16	6月24日	16	7月26日		8月中旬		1		
		町北地区③	11	7月1日	11	7月26日		8月中旬		1		
		トモロ-ビジネスタウン③	150	7月1日		7月31日頃		8月中旬	2			
		遊楽館(Aゾーン)	177	7月1日		7月31日頃		8月中旬	1			
		赤島地区	27	7月1日		7月31日頃		8月中旬		1		
		大宝地区	20	7月1日		7月31日頃		8月中旬				
		十八成浜地区	26	7月1日	26	8月1日		8月10日		1		
		羽黒下地区	37	7月1日	37	7月30日		8月9日		1		
		めぐみ野東公園(GH)	9	7月1日		7月31日頃		未定			1	9
		北上公園(GH)	36	7月1日		7月31日頃		未定			4	36
		新栄一丁目地区	35	7月1日	35	7月25日		8月10日		1		
		小網倉地区	45	7月1日		8月4日頃		8月中旬		1		
		大原地区	19	7月1日		8月2日頃		8月中旬		1		
		中里七丁目公園(GH)	18	7月8日		8月20日頃		未定			2	18
		垂水三丁目公園(GH)	7	7月8日		8月20日頃		未定			1	7

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		清崎公園駐車場(GH含む)	14	7月8日		8月20日頃		8月下旬			1	7
		中里一丁目公園(GH)	7	7月8日		8月26日頃		未定			1	7
		新中里南公園(GH)	7	7月8日		8月26日頃		未定			1	7
		599号開発公園②(GH)	7	7月8日	7	7月30日		未定	1		1	7
		須江糠塚地区②	53	7月8日		8月10日頃		8月中旬		1		
		曾波神前地区	15	調整中				8月下旬				
		新成一丁目地区	17	7月8日		8月4日頃		8月中旬		1		
		町北地区④	14	7月8日		8月4日頃		8月中旬				
		青葉西地区	25	調整中		未定		8月下旬				
		山居ゲートボール場	26	7月8日		8月8日頃		8月中旬頃		1		
		トゥモロービジネスタウン④	45	7月8日		未定		8月中旬頃				
		サン・ファン館駐車場	10	調整中		未定		未定				
		大畑地区	30	7月8日		未定		8月中旬頃				
		雄勝森林公園②	8	7月8日		未定		8月中旬頃				
		五梅沢地区	8	7月8日		8月4日頃		8月中旬頃				
		卯ノ崎地区	16	7月8日		8月4日頃		8月中旬頃				
		大橋地区②	200	調整中		未定		8月中旬頃				
		石巻運動公園野球場	150	調整中		未定		8月中旬頃				
		石巻運動公園多目的運動場	300	調整中		未定		8月中旬頃				
		石巻運動公園運動場予定地	480	調整中		未定		8月中旬頃				
		石巻運動公園ラグビー場	135	調整中		未定		8月中旬頃				
		石巻運動公園やすらぎ広場	133	調整中		未定		8月中旬頃				

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数		
											棟数	戸数	
		にっこりサンパーク③(GH含む)	13	調整中		未定		8月中旬頃			1	9	
		後山地区	11	調整中		未定		8月中旬頃					
		鮎川浜地区	65	調整中		未定		8月中旬頃					
		駅前北通り三丁目地区(GH)	7	調整中		未定		8月中旬頃			1	7	
		石巻市 計	7,860			4,808		3,546		39	56	18	146
	塩釜市	伊保石ステーション	60	3月31日	60	4月28日	60	4月28日	1				
		伊保石ステーション(南)	48	4月14日	48	5月10日	46	5月13日					
		伊保石ステーション(南)②	27	5月20日	27	7月4日	27	7月8日					
		塩竈市体育館駐車場	23	6月14日	23	6月2日	23	6月10日		1			
		浦戸地区(桂島)	21	5月21日	21	6月24日	20	6月25日		1			
		浦戸地区(寒風沢島)	12	5月20日	12	6月28日	11	6月30日		1			
		浦戸地区(野々島)	15	5月20日	15	7月8日	13	7月8日		1			
		塩竈市 計	206			206		200		1	4		
	気仙沼市	気仙沼公園	106	3月28日	106	4月28日	105	5月2日	2				
		気仙沼中学校グラウンド	85	4月8日	85	5月7日	85	5月13日					
		小泉中学校グラウンド	93	4月8日	93	5月7日	93	5月17日	1				
		旧唐桑小学校跡地	84	4月13日	84	5月9日	84	5月19日	1				
		小原木小学校グラウンド	30	4月13日	30	5月7日	30	5月20日		1			
		鹿折中学校グラウンド	120	4月20日	120	5月17日	119	6月1日	1				
水梨コミュニティセンター		80	4月20日	80	5月17日	80	5月31日	1					
階上中学校グラウンド		96	4月20日	96	5月17日	96	5月30日						
面瀬中学校グラウンド		153	4月20日	153	5月17日	153	5月31日	1					

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		オオヤ 大谷中学校グラウンド	186	4月20日	186	5月24日	186	6月4日				
		旧新城小学校跡地	41	4月26日	41	5月21日	41	6月12日				
		津谷小学校グラウンド	20	4月29日	20	5月27日	20	6月10日				
		福祉の里ゲートボール場	35	4月29日	35	5月25日	35	6月14日		1		
		気仙沼市総合体育館駐車場	89	4月26日	89	5月23日	89	6月1日				
		大島中学校グラウンド	35	4月29日	35	5月28日	35	6月22日		1		
		大島国民休暇村(広場)	28	5月11日	28	6月10日	28	6月22日		1		
		後九条児童遊園	17	5月4日	17	6月2日	17	6月12日		1		
		反松公園	96	5月6日	96	6月2日	96	6月13日	1			
		津谷高岡住宅跡地	17	5月6日	17	6月2日	17	6月10日				
		旧小泉中学校跡地	21	5月13日	21	6月22日	21	7月6日		1		
		福祉の里周辺	64	5月13日	64	6月20日	56	6月25日		2		
		田中公園住宅	20	5月13日	20	6月24日	20	6月25日		1		
		新王平グラウンド	25	5月20日	25	6月30日	23	7月13日		1		
		はまなす台住宅団地	15	5月20日	15	6月20日	15	7月11日		1		
		切通地区	20	5月20日	20	6月17日	19	7月6日		1		
		赤岩五駄鱈地区	22	5月19日	22	6月28日		8月15日頃		1		
		蔵内地区	18	6月3日	18	6月17日	18	7月11日		1		
		東八幡前地区	13	5月19日	13	6月17日	13	7月5日		1		
		岩ヶ崎公園	22	5月20日	22	6月17日	22	7月6日		1		
		松岩中学校グラウンド	83	5月27日	83	7月7日	83	7月14日	1			
		五右衛門ヶ原運動場	170	5月27日	170	6月30日	160	7月21日	1			

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		漁り火パーク	21	5月27日	21	6月28日	21	7月14日		1		
		中井小学校グラウンド	20	6月3日	20	6月28日	20	7月15日		1		
		五右衛門ヶ原テニスコート用地	32	6月3日	32	6月30日	31	7月21日		1		
		小原木中学校グラウンド	57	6月17日	57	7月20日		8月15日頃	1			
		三峰公園	10	6月17日	10	7月15日	10	7月30日		1		
		水梨小学校グラウンド	40	6月17日	40	7月20日	34	7月30日		1		
		浦島小学校グラウンド	23	6月17日	23	7月20日		8月2日		1		
		松崎柳沢地区	13	6月17日	13	7月20日	13	8月1日		1		
		大峠山地区	25	6月24日		7月30日		8月15日頃		1		
		赤岩五駄鱈地区②	8	6月24日	8	7月21日		8月15日頃	1			
		田谷公園	20	6月24日	20	7月27日	20	8月1日		1		
		神山地区	18	6月24日	18	7月27日		8月15日頃		1		
		東新城一丁目コミュニティ公園	9	6月24日		8月2日		8月15日頃		1		
		山田大名広場	35	6月24日		8月2日		8月3日頃		1		
		前林地区	60	7月1日		8月5日		8月15日頃	1			
		旧本吉農業改良普及センター跡地	27	7月1日		8月2日		8月15日頃		1		
		駒場公園	20	7月1日	20	8月1日		8月15日頃		1		
		最知南最知地区	54	7月1日		8月2日		8月15日頃		2		
		天ヶ沢地区	50	7月8日		8月8日				1		
		松崎柳沢地区②	16	7月8日		8月8日				1		
		最知南最知地区②	16	7月8日		8月8日						
		新月中学校プール用地	22	7月8日		8月8日				1		

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始 (予定)日	集会場 棟数	談話室 戸数	福祉仮設住宅の設置棟 数及び戸数	
											棟数	戸数
		旧月立小学校	29	7月8日		8月8日				1		
		松崎外ヶ沢地区(GH)	9	7月8日		8月8日					1	9
		松崎柳沢地区③(GH)	18	7月8日		8月8日					2	18
		田中前4丁目地区(GH)	18	7月8日		8月8日					2	18
		赤岩館森地区	6	7月8日		8月8日						
		今朝磯地区	9	7月8日		8月8日				1		
		外尾地区	8	7月8日		8月8日						
		卯名沢地区	18	7月8日		8月8日						
		条南中学校グラウンド	70	7月22日		8月22日						
		西八幡前地区	9	調整中				未定				
		東新城一丁目地区	6	調整中				未定				
		東新城2丁目地区	6	調整中				未定				
		赤岩老松地区	11	7月22日		8月22日						
		宝ヶ沢地区	20	調整中				未定				
		大峠山地区②	14	7月26日		8月26日						
		面瀬地区保育所用地	18	調整中				未定				
		小泉小学校駐車場	10	7月25日		8月25日						
		市営野球場	98	調整中				未定	1			
		赤岩老松地区②	7	調整中				未定				
		赤岩杉ノ沢地区	15	調整中				未定				
		赤岩石兜地区	14	調整中				未定				
		田中前2丁目地区	7	7月25日		8月25日						

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
岩手県内 岩手県内		田中前2丁目地区②	11	7月25日		8月25日						
		長磯七半沢地区	54	調整中				未定				
		西八幡町地区	10	調整中					未定			
		松崎萱地区	10	調整中					未定			
		渡戸地区	10	調整中					未定			
		松川地区	10	調整中					未定			
		気仙沼西高グラウンド	30	7月28日		8月28日						
		市営テニスコート	40	7月25日		8月25日						
		旧折壁小学校	90	7月25日		8月25日						
		旧千厩中学校	220	7月26日		8月26日			2			
		気仙沼市 計	3,405			2,186		2,008		16	37	5
名取市		県立精神医療センターグラウンド(箱塚桜)	102	3月28日	102	4月28日	100	5月3日	1			
		箱塚グラウンド(箱塚屋敷)	180	4月8日	180	5月15日	166	5月21日	1			
		下増田前田地区(美田園第1)	128	4月13日	128	5月19日	128	5月29日	1			
		下増田飯塚地区(美田園第2)	120	4月13日	120	5月19日	120	5月29日	1			
		愛島東部第二区画整理地(愛島東部)	182	4月20日	182	5月17日	181	5月28日	1			
		下増田小学校グラウンド(美田園第3)	27	4月20日	27	5月17日	26	5月29日		1		
		NTTグラウンド	150	5月27日	150	7月7日	97	7月16日	1			
		昭和下地区	21	7月8日		9月上旬		9月中旬	1		3	21
		名取市 計	910			889		818		7	1	3
多賀城市		山王市営住宅跡地	45	3月28日	45	4月28日	45	5月3日		1		
		国府多賀城駅南口用地	54	4月15日	54	5月21日	52	5月28日	1			

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		高橋公園	38	4月26日	38	5月20日	38	6月11日		1		
		多賀城公園野球場	162	4月26日	162	5月26日	162	6月9日	1			
		多賀城中学校	50	6月17日	50	7月21日	30	7月28日	1			
		多賀城公園	24	6月17日	24	7月7日	24	7月14日		1		
		多賀城市計	373		373		351		3	3		
	岩沼市	里の杜駐車場(第1次)	102	3月28日	102	4月26日	101	4月29日	1			
		里の杜駐車場(第2次)	60	4月4日	60	5月7日	60	5月13日				
		多目的グラウンド(第2次)	100	4月8日	100	5月14日	100	5月21日	1			
		多目的グラウンド(第3次)	62	4月13日	62	5月14日	60	5月21日				
		里の杜住宅北側用地	60	4月25日	60	5月26日	56	6月3日				
		岩沼市計	384		384		377		2			
	東松島市	グリーントウンやもと①	277	3月28日	277	5月16日	277	5月2日	1			
		グリーントウンやもと②	243	5月13日	243	6月29日	217	5月29日	1			
		グリーントウンやもと③	57	5月20日	57	6月29日	30	7月17日	1			
		ひびき工業団地	203	4月5日	203	5月7日	202	5月9日	1	3		
		小野風の子公園	21	4月22日	21	5月20日	21	6月13日		1		
		小野中央ミニ公園	11	4月22日	11	5月20日	11	6月13日		1		
		小野駅前ふれ愛公園	20	4月22日	20	5月22日	20	6月13日		1		
		矢本運動公園	371	4月22日	371	5月27日	369	6月5日	2			
赤井中央公園		29	4月22日	29	5月21日	29	6月5日					
根古地区センター運動場		47	4月29日	47	6月1日	46	6月13日					
内響地区		31	5月6日	31	6月8日	31	6月20日		1			

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		矢本運動公園(ゲートボール場)	22	5月20日	22	6月13日	21	7月10日		1		
		赤井小学校第2グラウンド	20	5月19日	20	6月22日	18	7月10日				
		上区ふれあい公園	22	5月19日	22	6月22日	20	7月10日				
		下区ふれあい公園	16	5月19日	16	6月22日	16	7月10日				
		堰の内南地区	32	5月20日	32	6月27日	32	7月10日		1		
		三間堀地区	9	5月19日	9	6月20日	9	7月10日		1		
		上北谷地地区	55	5月27日	55	6月22日	39	7月10日		1		
		月浜地区	34	6月3日	34	7月22日	34	8月1日		1		
		宮戸小学校グラウンド	29	6月17日	29	6月27日	28	7月23日				
		寺前地区(GH)	10	6月17日							2	10
		室浜地区	28	6月17日	28	7月29日	28	8月1日				
		駅前二丁目地区①(GH)	18	7月8日							2	18
		駅前二丁目地区②	80	7月8日						1		
		鷹来の森運動公園	70	7月8日						1		
		東松島市 計	1,755		1,577		1,498		6	14	4	28
	亶理町	宮城県蚕業試験場本部跡地	116	3月28日	116	4月28日	114	4月29日	1			
		中央公民館南広場	95	4月8日	95	5月10日	89	5月12日	1			
		宮前野球場	85	4月15日	85	5月16日	83	5月21日	1			
		亶理町公共ゾーン(1期)(第3次)	104	4月15日	104	5月15日	101	5月21日	3			
		亶理町公共ゾーン(2期)(第4次)	198	4月15日	198	5月22日	184	5月28日				
		亶理町公共ゾーン(3期)(第5次)	256	4月25日	256	6月2日	234	6月11日				
		亶理町中央工業団地(第6次)	104	5月3日	104	6月2日	103	6月11日				

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		亶理町中央工業団地(第9次)	104	6月3日	104	6月26日	104	6月30日				
		亶理町中央工業団地(第10次)	64	6月3日	64	7月4日	54	7月8日				
		亶理町 計	1,126		1,126		1,066		6			
	山元町	旧坂中跡地	78	3月28日	78	4月28日	78	4月30日	1			
		町民グラウンド	141	4月9日	141	5月18日	141	5月19日	1			
		(株)ナガワ仙台工場内	130	4月29日	130	5月27日	124	6月6日	1			
		西石山原地区	82	4月26日	82	5月26日	81	6月1日	1			
		浅生原内手地区	106	4月29日	106	5月22日	106	5月27日	1			
		箱根地区	63	5月7日	63	5月31日	62	6月3日	1			
		浅生原東田地区	30	5月11日	30	5月31日	30	6月18日				
		町民グラウンド北	38	5月13日	38	6月11日	38	6月20日				
		町発注 中山地区	125	6月9日	125	7月31日	115	7月20日				
		町発注 浅生原地区①	167	6月9日	151	7月31日	138	7月25日	1			
		県発注 浅生原地区②	80	調整中								
		山元町 計	1,040		944		913		7			
		七ヶ浜町	総合スポーツセンター	115	3月28日	115	4月26日	113	5月8日	1		
	総合スポーツセンター		36	4月14日	36	5月18日	35	5月20日				
	七ヶ浜中学校第2グラウンド		106	4月22日	106	5月22日	104	5月29日	1			
	七ヶ浜町野外活動センター		48	4月24日	48	5月22日	48	6月5日				
七ヶ浜町野外活動センター	20		4月24日	20	5月22日	19	6月11日					
湊浜2丁目地区	17		4月26日	17	5月21日	17	6月5日		1			
謡地区児童遊園	17		4月28日	17	5月20日	15	6月11日					

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会场棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		七ヶ浜国際村第2駐車場	48	5月6日	48	6月2日	40	6月18日	1			
		汐見台7丁目地区	14	5月6日	14	5月27日	13	6月11日				
		七が浜町 計	421		421		404		3	1		
	女川町	女川第一小学校グラウンド	57	3月28日	57	4月26日	57	5月1日	1			
		運動公園第一多目的運動場	154	4月22日	154	5月22日	151	6月5日	1			
		清水地区	94	4月26日	94	5月21日	94	6月19日	1			
		清水地区②	50	5月19日	50	6月13日	50	7月24日				
		旭が丘北側地区	33	5月6日	33	6月10日	33	6月18日				
		旭が丘南側地区	17	5月7日	17	6月2日	17	6月18日				
		旭が丘ゲートボール場	16	5月7日	16	5月28日	16	6月18日				
		石巻バイパス用地	236	5月6日	236	7月18日	220	7月30日	2			
		針浜地区	40	5月13日	40	6月10日	40	6月25日		1		
		旧女川第三小学校グラウンド	25	5月13日	25	6月2日	25	6月26日				
		小乗地区	31	5月20日	31	7月2日	31	7月15日		1		
		高白浜地区	19	5月27日	19	7月2日	19	7月15日		1		
		横浦北地区	24	5月27日	24	6月14日	24	7月6日		1		
		大石原地区	6	5月27日	6	6月14日	5	7月6日				
		蟹田地区(石巻市)	31	6月3日	31	7月8日		8月6日		1		
		内田地区(石巻市)	23	6月3日	23	7月8日		8月6日		1		
		宮ヶ崎地区	9	6月3日	9	6月28日	8	7月23日				
		指ヶ浜地区	14	6月3日	14	7月8日	14	7月21日		1		
飯子浜地区	9	6月3日	9	7月6日	9	7月18日						

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
町発注		旭が丘1丁目地区	7	6月3日	7	6月23日	7	7月24日				
		向地区	10	6月3日	10	7月2日	10	7月15日		1		
		野々浜地区	11	6月3日		8月上旬		8月21日頃		1		
		小屋取地区	6	6月17日	6	7月6日	6	7月18日				
		桐ヶ崎地区	23	6月17日	23	7月19日	19	7月28日		1		
		塚浜地区	6	6月24日	6	7月12日	6	7月18日				
		第三保育所跡地	8	6月24日	8	7月22日	6	7月31日		1		
		出島町営グラウンド	42	7月8日		8月31日頃		9月11日頃		2		
		新田地区(GH含む)	48	7月8日		8月31日頃		9月11日頃		1	1	9
		運動公園野球場	189	7月22日		9月13日頃		9月18日頃	1			
		女川町 計	1,238		948		867		6	14	1	9
南三陸町		津山町横山住宅	59	3月30日	59	4月28日	59	4月29日				
		志津川自然の家	81	4月8日	81	5月7日	77	5月9日				
		吉野沢住宅	84	4月13日	84	5月9日	84	5月11日				
		志津川小学校グラウンド	60	4月13日	60	5月7日	59	5月10日	1			
		志津川中学校グラウンド	102	4月13日	102	5月7日	102	5月10日	1			
		志津川高校グラウンド	58	4月20日	58	5月21日	56	5月26日		1		
		平成の森	246	4月21日	246	5月21日	243	6月1日				
		伊里前小学校グラウンド	37	4月26日	37	5月24日	35	6月6日				
		歌津中学校グラウンド	37	4月26日	37	5月24日	37	6月6日				
		入谷中学校跡地	32	4月26日	32	5月24日	32	6月6日		1		
		戸倉中学校グラウンド	67	5月7日	67	6月14日	52	6月20日	1			

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
		入谷小学校グラウンド	18	5月9日	18	6月2日	14	6月17日		1		
		伊里前農村公園	18	5月7日	18	6月2日	18	6月22日		1		
		イオン南方店跡地	200	5月12日	200	6月2日	176	6月11日	1			
		中瀬地区	20	5月12日	20	6月2日		8月4日				
		港地区	44	5月14日	44	6月2日	43	6月22日		1		
		水戸辺地区	18	5月13日	18	6月10日	17	6月23日		1		
		神割崎キャンプ場	31	5月13日	31	6月7日	31	6月23日				
		林地区	12	5月18日	12	6月2日	12	6月24日		1		
		平磯地区	17	5月27日	17	6月28日	17	7月3日		1		
		大久保地区	9	5月27日	9	6月20日	9	7月3日				
		中瀬地区②	42	5月27日	42	7月7日		8月4日	1			
		津山町横山住宅②	22	6月3日	22	7月4日	14	7月8日				
		馬場地区	21	6月3日	21	6月27日	21	7月4日				
		田茂川地区	16	6月3日	16	6月25日	15	7月4日				
		平松地区	6	6月17日	6	7月10日	6	7月28日				
		泊浜地区	23	6月17日	23	7月4日		8月15日頃				
		名足地区	34	6月17日	34	7月13日	25	7月21日		1		
		岩沢地区	38	6月24日	38	7月19日		8月15日頃		1		
		津の宮地区	20	6月24日	20	7月15日	19	7月26日		1		
		大久保地区2	7	7月25日		8月12頃		8月15日頃				
		荒砥地区	30	6月30日		8月12頃		8月15日頃		1		
		袖浜地区	25	6月24日		8月12頃		8月15日頃				

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
											棟数	戸数
	町発注 町発注	田の頭地区	7	6月30日		8月12頃		8月15日頃				
		上保呂毛地区	11	7月16日		8月12頃		8月15日頃				
		桜沢地区	16	7月5日		8月12頃		8月15日頃				
		田尻畑地区	12	7月15日		8月12頃		8月15日頃		1		
		平貝地区	44	7月16日		8月12頃		8月15日頃		1		
		館浜地区	15	6月23日		8月12頃		8月15日頃				
		廻館地区	35	6月23日		8月12頃		8月15日頃				
		砂浜地区	10	7月10日		8月12頃		8月15日頃		1		
		升沢地区	38	7月13日		8月12頃		8月15日頃		1		
		小森地区	48	7月15日		8月12頃		8月15日頃		1		
		細浦地区	18	7月16日		8月12頃		8月15日頃		1		
		竹川原地区	10	7月9日		8月12頃		8月15日頃				
		中山地区	8	7月15日		8月12頃		8月15日頃				
		童子下地区	17	7月14日		8月12頃		8月15日頃		1		
		切曾木地区	18	7月16日		8月12頃		8月15日頃		1		
		平磯地区②	11	7月21日		8月12頃		8月15日頃				
		沼田地区①	30	7月25日		8月12頃		8月15日頃				
		波伝谷地区	40	7月24日		8月12頃		8月15日頃				
		中の町地区	10	7月24日		8月12頃		8月15日頃		1		
		竹川原地区②	10	7月22日		8月12頃		8月15日頃				
		沼田地区②	30	7月22日		8月12頃		8月15日頃		1		
	山の神平地区(GH含む)	38	8月1日		8月31日		8月31日		1	1	9	

県名	市町村名	施設名又は住所	建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始 (予定)日	集会場 棟数	談話室 戸数	福祉仮設住宅の設置棟 数及び戸数		
											棟数	戸数	
		イオン南方店跡地②(GH含む)	151	7月11日		8月12頃		8月15日頃	1		1	9	
		横山幼稚園跡地	24	7月11日		8月12頃		8月15日頃					
		津山町若者総合体育館	30	7月11日		8月12頃		8月15日頃					
		南三陸町 計	2,215		1,472		1,273		6	23	2	18	
	大郷町	ふれあいセンター21前ゲートボール場	15	4月29日	15	5月21日	15	5月23日					
		大郷町 計	15		15		15		0	0	0	0	
	美里町	南郷地域町民ゲートボール場	12	4月28日	12	5月24日	12	5月24日					
		中埴小学校跡地(ナカゾネ)	52	5月6日	52	5月31日	52	6月2日	1				
		美里町 計	64		64		64		1				
	合計			22,535		16,918		14,409		114	161	35	285

福 島 県

地区別の応急仮設住宅(建設分)及び集会場等の設置状況(福島県)

平成23年8月1日時点

県名	市町村名	施設名又は住所		建設計画戸数	着工日	完成戸数	全戸完成日	入居戸数	入居開始(予定)日	集会場棟数	談話室戸数	福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数	
		建設所在地と入居者の市町村が異なる場合	入居する市町村名									棟数	戸数
福島県	福島市	笹谷 片目清水	浪江町	182	4月12日	182	5月21日	147	5月29日	2	0	0	0
		南矢野目 中谷地	浪江町	208	4月22日	208	6月4日	134	6月20日	2	0	0	0
		飯坂町 平野	浪江町	196	4月27日	196	5月26日	127	6月16日	2	0	0	0
		上島渡 しのぶ台	浪江町	112	5月11日	112	7月31日	0	8月上旬(入居予定)	1	0	0	0
		森合町 森合町	浪江町	18	5月6日	18	5月31日	8	6月24日	1	0	0	0
		宮代 向上川原	浪江町	176	5月24日	176	7月8日	0	8月上旬(入居予定)	1	1	0	0
		佐原 佐原小学校跡地	浪江町	32	5月28日	32	7月2日	17	7月15日	0	1	0	0
		浪江町小計		924		924		433		9	2	0	0
		福島交通平野	双葉町	88	7月4日		8月10日(完成予定)		8月下旬(入居予定)	1	0	0	0
		さくら 上名倉1号公園	双葉町	32	5月7日	32	5月31日	23	7月1日	0	1	0	0
		双葉町小計		120		32		23		1	1	0	0
		松川町 松川小学校跡地	飯館村	46	6月3日	46	7月11日	41	7月23日	0	1	0	0
		松川町金沢 松川工業団地区画C	飯館村	118	6月8日	118	7月20日	94	7月28日	1	1	0	0
	松川町金沢 松川工業団地区画E	飯館村	109	6月10日	109	7月27日	0	8月上旬(入居予定)	1	1	0	0	
	飯野町 明治小学校跡地	飯館村	30	6月4日	30	7月12日	30	7月23日	0	1	0	0	
	飯野町 飯野小学校跡地	飯館村	35	5月27日	35	6月30日	35	7月10日	0	0	0	0	
	飯館村小計		338		338		200		2	4	0	0	
	福島市計		1382		1294		656		12	7	0	0	
	二本松市	郭内 郭内公園グラウンド	浪江町	100	5月2日	100	5月30日	83	6月18日	1	0	0	0

	中ノ目 塩沢農村広場	浪江町	98	4月30日	98	5月29日	59	6月15日	1	0	0	0
	油井 安達運動場	浪江町	244	5月4日	244	6月13日	182	7月16日	2	0	0	0
	三保内 岳下住民センターグラウンド	浪江町	64	5月1日	64	5月26日	54	6月5日	1	0	0	0
	赤井沢 旧平石小学校グラウンド	浪江町	82	5月3日	82	6月6日	39	7月2日	1	0	0	0
	安達ヶ原 建設技術学院跡	浪江町	30	5月7日	30	5月31日	12	7月2日	0	1	0	0
	西町 杉田住民センターグラウンド	浪江町	33	4月29日	33	5月31日	16	6月22日	0	1	0	0
	西勝田 杉内グラウンド	浪江町	234	5月8日	234	6月11日	89	7月9日	2	0	0	0
	永田 永田農村広場	浪江町	54	6月13日	54	7月31日	0	8月中旬 (入居予定)	1	0	0	0
	七ツ段 杉田農村広場	浪江町	64	5月23日	64	7月8日	0	8月中旬 (入居予定)	1	0	0	0
	太子堂 大平農村広場	浪江町	66	5月23日	66	7月8日	44	7月25日	1	0	0	0
	浪江町小計		1069		1069		578		11	2	0	0
	二本松市 計		1069		1069		578		11	2	0	0
伊達市	伏黒 伊達東グラウンド	飯館村	126	6月13日	126	7月25日	0	8月上旬 (入居予定)	1	1	0	0
	飯館村小計		126		126		0		1	1	0	0
	伊達市 計		126		126		0		1	1	0	0
本宮市	高木 本宮運動公園みんなの原っぱ	浪江町	114	6月1日	114	7月11日	0	8月中 (入居予定)	1	0	0	0
	和田 しらさわカルチャーセンター駐車場	浪江町	27	6月9日	27	7月21日	0	8月中 (入居予定)	0	1	0	0
	和田 白沢老人福祉センター	浪江町	18	6月4日	18	7月9日	0	8月中 (入居予定)	0	1	0	0
	糠沢 しらさわグリーンパーク駐車場	浪江町	57	6月9日	57	7月12日	0	8月中 (入居予定)	1	0	0	0
	糠沢 旧白沢総合支所	浪江町	42	6月6日	42	7月8日	19	7月27日	0	1	0	0
	糠沢 しらさわグリーンパークサッカー場	浪江町	80	6月7日	80	7月29日	0	8月中 (入居予定)	1	0	0	0
	荒井 恵向公園	浪江町	137	6月6日	137	7月26日	0	8月中 (入居予定)	1	1	1	9
	浪江町小計		475		475		19		4	4	1	9
	本宮市 計		475		475		19		4	4	1	9

国見町	山崎 南町田		43	3月23日	43	4月16日	43	4月24日	0	1	0	0
	藤田 旧藤田保育所跡地		10	4月8日	10	4月29日	10	5月2日	0	0	0	0
	森山 上野台運動公園		10	4月14日	10	5月10日	8	5月18日	0	1	0	0
	国見町小計		63		63		61		0	2	0	0
	森山 上野台運動公園	飯館村	25	4月14日	25	5月10日	22	5月18日	-	-	-	-
	大木戸 町民運動場	飯館村	12	4月25日	12	5月19日	10	6月11日	0	0	0	0
	飯館村小計		37		37		32		0	0	0	0
	国見町 計		100		100		93		0	2	0	0
桑折町	東段 福島蚕糸跡地(第一次)		14	3月24日	14	4月20日	14	4月21日	3	0	0	0
	桑折町小計		14		14		14					
	東段 福島蚕糸跡地(第一次)	浪江町	58	3月24日	58	4月20日	49	4月21日				
	東段 福島蚕糸跡地(第二次)	浪江町	126	4月8日	126	5月2日	90	5月7日				
	東段 福島蚕糸跡地(第三次)	浪江町	102	4月16日	102	5月16日	56	5月21日				
	浪江町小計		286		286		195					
	桑折町 計		300		300		209					
川俣町	東福沢 農村広場		160	5月16日	160	6月21日	152	6月26日	1	0	0	0
	東福沢 町体育館		40	6月6日	40	7月7日	9	7月13日	0	1	0	0
	鶴沢 中山工業団地1		10	6月20日	10	7月22日	0	8月上旬 (入居予定)	0	1	0	0
	鶴沢 中山工業団地2		20	6月20日	20	7月22日	0	8月上旬 (入居予定)	0	1	0	0
	川俣町 計		230		230		161		1	3	0	0
大玉村	玉井 横堀平	富岡町	630	5月4日	630	6月10日	166	6月22日	6	0	0	0
	富岡町小計		630		630		166		6	0	0	0
	大玉村 計		630		630		166		6	0	0	0
郡山市	南 南一丁目	富岡町	166	5月2日	166	5月31日	165	6月10日	2	0	0	0

	緑ヶ丘 緑ヶ丘東七丁目	富岡町	169	5月2日	169	6月1日	90	6月15日	1	1	0	0
	富田町 旧農業試験場(第1次)	富岡町	210	4月27日	210	5月30日	189	6月15日	2	0	0	0
	富田町 旧農業試験場(第2次)	富岡町	77	5月5日	77	6月5日	54	6月10日	1	0	0	0
	富岡町小計		622		622		498		6	1	0	0
	南 南一丁目	川内村	150	5月2日	150	5月31日	150	6月10日	-	-	-	-
	富田町 旧農業試験場(第2次)	川内村	75	5月5日	75	6月5日	75	6月10日	-	-	-	-
	富田町 稲川原	川内村	96	5月2日	96	5月31日	95	6月10日	1	0	0	0
	川内村小計		321		321		320		1	0	0	0
	富田町 旧農業試験場(第3次)	双葉町	65	6月9日	65	7月7日	0	8月4日 (入居予定)	1	0	0	0
	喜久田町早稲原 新池公園	双葉町	63	6月28日	63	7月31日		8月下旬 (入居予定)	1	0	0	0
	日和田町高倉 高倉運動広場	双葉町	122	7月4日	122	7月31日		8月下旬 (入居予定)	1	1	0	0
	双葉町小計		250		250		0		3	1	0	0
	郡山市 計		1193		1193		818		10	2	0	0
須賀川市	上北町 翠ヶ丘公園自由広場		60	3月25日	60	4月21日	53	5月6日	0	1	0	0
	館取町 西川中央公園		46	4月1日	46	4月25日	44	5月6日	0	1	0	0
	木之崎 長沼東部運動広場		48	4月6日	48	5月3日	41	5月13日	0	0	0	0
	大袋町 影沼公園		40	4月5日	40	4月30日	38	5月13日	0	1	0	0
	須賀川市 計		194		194		176		0	3	0	0
田村市	船引町船引 船引運動場		179	5月11日	179	6月23日	165	6月26日	2	0	0	0
	船引町船引 船引こぶし荘		37	5月9日	37	5月31日	37	6月12日	0	1	0	0
	船引町船引 第2運動場		100	6月10日	100	7月31日	0	8月中旬 (入居予定)	1	0	0	0
	船引町船引 御前池公園グラウンド		44	6月17日	44	7月31日		8月中旬 (入居予定)	0	1	0	0
	田村市 計		360		360		202		3	2	0	0
三春町	熊耳 旧田村交通公園	富岡町	86	4月30日	86	6月9日	45	6月18日	1	0	0	0

平沢 平沢運動公園	富岡町	84	4月27日	84	6月9日	54	6月18日	1	0	0	0
西方 三春の里田園生活館	富岡町	18	4月29日	18	6月8日	18	6月18日	0	1	0	0
西方 三春町もみじ山	富岡町	34	4月29日	34	6月8日	23	6月18日	0	1	0	0
実沢 沢石運動公園	富岡町	58	5月3日	58	6月1日	29	6月18日	1	0	0	0
柴原 萩久保	富岡町	50	6月9日	50	7月30日	0	8月12日 (入居予定)	0	1	0	0
富岡町小計		330		330		169		3	3	0	0
西方 浮貝	葛尾村	22	7月2日	22	7月31日		8月6日 (入居予定)	0	1	0	0
良山多目的運動広場	葛尾村	132	5月2日	132	6月10日	118	6月26日	1	0	0	0
柴原 柴原多目的運動場	葛尾村	97	5月11日	97	6月13日	92	6月26日	1	1	0	0
狐田 狐田親水公園	葛尾村	55	5月8日	55	6月5日	45	6月26日	1	0	0	0
斎藤 場上田	葛尾村	16	5月18日	16	7月4日	14	7月9日	0	1	0	0
斎藤 里内	葛尾村	60	6月6日	60	7月12日	56	7月18日	1	0	0	0
鷹巣 大日向	葛尾村	15	5月19日	15	7月4日	17	7月9日	0	0	0	0
鷹巣 瀬山	葛尾村	23	6月13日	23	7月20日	20	7月31日	0	1	0	0
過足 過足運動公園	葛尾村	20	6月22日	20	7月31日		8月6日 (入居予定)	0	1	0	0
葛尾村小計		440		440		362		4	5	0	0
三春町 計		770		770		531		7	8	0	0
鏡石町	旭町 公民館グランド	46	4月30日	46	5月25日	23	6月2日	0	1	0	0
	岡ノ内 前山町営住宅跡地	16	4月29日	16	5月28日	15	6月2日	0	1	0	0
	成田 成田保健センター	11	4月29日	11	5月28日	0		0	1	0	0
	桜岡 南部第一工業団地内緑地	27	4月29日	27	5月28日	0		0	1	0	0
鏡石町 計		100		100		38		0	4	0	0
白河市	北中川原 中央運動公園	120	3月29日	120	4月29日	82	5月1日	1	0	0	0
	八竜神 市営住宅建設予定地	20	3月29日	20	5月1日	12	6月15日	0	1	0	0

	白河市小計		140		140		94		1	1	0	0
	郭内 宝酒造(株)工場跡地1	双葉町	54	7月7日		8月10日 (完成予定)		8月下旬 (入居予定)	0	1	0	0
	郭内 宝酒造(株)工場跡地2	双葉町	66	7月7日		8月10日 (完成予定)		8月下旬 (入居予定)	1	0	0	0
	双葉町小計		120		0		0		1	1	0	0
	白河市 計		260		140		94		2	2	0	0
矢吹町	一本木 旧プール跡地		60	3月29日	60	4月21日	57	4月29日	1	0	0	0
	善郷内 公営住宅跡地		16	4月11日	16	5月5日	15	5月20日	0	1	0	0
	大町 公営住宅跡地		9	4月11日	9	5月5日	9	5月20日	0	0	0	0
	矢吹町 計		85		85		81		1	1	0	0
西郷村	小田倉 旧狼山住宅跡地		42	3月29日	42	4月27日	20	4月29日	0	1	0	0
	西郷村 計		42		42		20		0	1	0	0
会津若松市	一箕町 松永近隣公園	大熊町	249	5月1日	240	6月24日	131	6月27日	2	0	1	9
	一箕町 松永5号公園	大熊町	19	4月29日	19	6月2日	17	6月23日	0	1	0	0
	一箕町 扇町5号公園	大熊町	15	5月12日	15	6月6日	15	6月23日	0	0	0	0
	河東町 河東中学校建設予定地	大熊町	83	4月29日	83	6月6日	59	6月21日	1	0	0	0
	白虎町 扇町町1号公園予定地	大熊町	82	4月29日	82	5月30日	66	6月22日	1	0	0	0
	真宮新町 亀公園	大熊町	30	4月29日	30	5月30日	17	6月23日	0	1	0	0
	真宮新町 真宮工業団地内緑地	大熊町	18	4月29日	18	6月2日	13	6月23日	0	1	0	0
	城前 城前	大熊町	21	5月5日	21	6月6日	21	6月24日	0	1	0	0
	桧町 東部公園	大熊町	50	4月29日	50	5月29日	43	6月24日	0	1	0	0
	城北町 榮川酒造(株)駅前ビン詰工場跡地	大熊町	54	7月2日		8月10日 (完成予定)			1	0	0	0
	大熊町小計		621		558		382		5	5	1	9
	城前 城前	双葉町	5	5月5日	5	6月6日	5	6月24日	-	-	-	-
双葉町小計		5		5		5		0	0	0	0	

	会津若松市 計		626		563		387		5	5	1	9
会津美里町	宮里 高田工業団地	楢葉町	259	4月29日	250	5月30日	244	6月11日	2	0	1	9
	楢葉町小計		259		250		244		2	0	1	9
	会津美里町 計		259		250		244		2	0	1	9
猪苗代町	上川原町営住宅跡地	双葉町	10	7月5日		8月10日 (完成予定)		8月下旬 (入居予定)	0	0	0	0
	双葉町小計		10		0		0		0	0	0	0
	猪苗代町 計		10		0		0		0	0	0	0
相馬市	北飯淵 角田東グラウンド(第一次)		60	3月26日	60	4月22日	60	4月30日	1	0	0	0
	北飯淵 角田東グラウンド(第二次)		146	4月6日	146	5月20日	146	5月24日				
	刈敷田 刈敷田1		48	4月3日	48	4月28日	48	5月9日	0	1	0	0
	刈敷田 刈敷田2		24	4月3日	24	4月28日	24	5月9日	0	1	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 L-2-2		156	4月15日	156	5月20日	155	6月3日	1	1	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 L-3		135	4月13日	135	5月18日	124	6月1日	1	1	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-1		76	4月19日	76	5月19日	68	6月8日	1	0	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-8		69	4月18日	69	5月20日	57	6月6日	1	0	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-7		77	4月19日	77	5月21日	9	6月17日	1	0	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-3		162	4月29日	162	7月13日	0		1	0	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-4		93	4月29日	93	7月22日	0	8月上旬 (入居予定)	1	0	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-5		81	4月29日	81	7月25日			1	0	0	0
	柚木 相馬南第二工業団地		209	4月25日	209	5月30日	158	6月10日	2	0	0	0
	相馬市小計		1336		1336		849		11	4	0	0
	大野台 相馬中核工業団地西地区 M-2	飯館村	164	4月29日	164	6月22日	161	7月1日	1	0	0	0
飯館村小計		164		164		161		1	0	0	0	
相馬市 計		1500		1500		1010		12	4	0	0	

南相馬市	鹿島区寺内 前田団地		81	4月11日	81	5月10日	75	5月28日	1	0	0	0
	鹿島区寺内 三里団地		40	4月11日	40	5月8日	37	5月28日	0	1	0	0
	鹿島区角川原 前川原グラウンド		76	4月11日	76	5月8日	67	5月28日	0	0	0	0
	鹿島区小池 西部コミュニティセンターグラウンド		66	4月11日	66	5月8日	63	5月28日	0	0	0	0
	鹿島区小池 小池市有地		26	4月11日	26	5月10日	25	5月28日	0	1	0	0
	鹿島区小池 小池非農用地		127	4月11日	127	5月21日	114	5月28日	1	0	0	0
	鹿島区小池 小池私有地		48	4月11日	48	5月10日	37	5月28日	0	1	0	0
	鹿島区小池 友伸グラウンド		138	4月22日	138	5月21日	116	6月20日	1	1	0	0
	鹿島区鹿島 千倉グラウンド		94	4月21日	94	5月24日	78	6月20日	0	0	0	0
	鹿島区西町 西町公園		27	4月21日	27	5月18日	19	6月20日	0	1	0	0
	鹿島区西町2-161他		124	4月30日	124	5月28日	112	6月20日	2	0	0	0
	鹿島区西町3-43他		22	4月29日	22	5月24日	22	6月20日	0	1	0	0
	鹿島区寺内 鹿島区寺内字塚合100他		174	5月15日	174	6月17日	75	7月21日	1	1	0	0
	鹿島区小池字長沼212-2他		200	5月27日	200	7月25日	0	8月中旬 (入居予定)	2	0	0	0
	鹿島区牛河内字与手五郎内290他		150	5月24日	150	7月14日	0	8月中旬 (入居予定)	1	1	0	0
	鹿島区牛河内字与手五郎内288他		78	6月15日	78	7月28日	0	8月中旬 (入居予定)	1	0	0	0
	鹿島区牛河内字山崎76他		34	6月15日	34	7月26日	0	8月中旬 (入居予定)	0	1	0	0
	鹿島区牛河内字山崎70他		91	6月6日	91	7月13日		8月中旬 (入居予定)	1	0	0	0
	南相馬市 計			1596		1596		840		11	9	0
新地町	小川 町民陸上競技場(第一次)		54	3月28日	54	4月20日	54	4月25日	1	0	0	0
	小川 町民陸上競技場(第二次)		57	4月6日	57	4月30日	57	4月25日				
	小川 児童館北		23	4月18日	23	5月17日	23	5月21日	0	0	0	0
	福田 勤労者青少年ホーム		84	4月6日	84	5月9日	84	5月14日	1	0	0	0
	埴木崎 作田コミュニティ東		46	4月12日	46	5月12日	46	5月15日	0	1	0	0

	駒ヶ嶺 旧駒ヶ嶺小学校跡地		58	4月23日	58	5月23日	58	5月29日	1	0	0	0
	駒ヶ嶺 前田地区		68	4月23日	68	6月6日	68	6月10日	1	0	0	0
	杉目 林業研究センター新地圃場		126	6月9日	126	7月30日	0	8月上旬 (入居予定)	1	1	0	0
	杉目 雀塚		57	5月10日	57	6月16日	57	6月19日	1	0	0	0
	新地町 計		573		573		447		6	2	0	0
いわき市	中央台 高久2-10-1(第1次)		120	3月29日	120	4月28日	106	5月13日	1	0	0	0
	中央台 高久2-10-1(第2次)		69	5月3日	69	5月27日	47	6月1日	1	0	0	0
	好間町 上好間団地多目的交流広場		62	5月15日	62	6月10日	23	6月19日	1	0	0	0
	平 下山口字桃木沢3-1他		100	5月23日	100	7月28日	0	8月上旬 (入居予定)	1	0	1	9
	いわき市小計		351		351		176		4	0	1	9
	中央台 高久2-25-1	広野町	50	5月8日	50	6月3日	45	6月26日	0	1	0	0
	中央台 高久2-27-1他	広野町	48	5月8日	48	6月3日	45	6月26日	0	1	0	0
	中央台 高久2-29-1他	広野町	103	5月8日	103	6月3日	94	6月26日	1	0	0	0
	中央台 高久3-38-1	広野町	16	5月16日	16	6月14日	13	6月26日	0	1	0	0
	鹿島 2-31-1	広野町	18	5月13日	18	6月6日	11	6月26日	0	1	0	0
	常磐関船町 品川白煉瓦跡地1	広野町	62	6月22日	62	7月31日	0		0	1	0	0
	常磐関船町 品川白煉瓦跡地2	広野町	78	6月22日	78	7月31日	0		1	0	0	0
	広野町小計		375		375		208		2	5	0	0
	中央台 高久2-21	楢葉町	18	5月16日	18	6月14日	18	7月1日	0	1	0	0
	中央台 高久1-32	楢葉町	17	5月16日	17	6月11日	17	7月4日	0	1	0	0
	飯野 3-25-1	楢葉町	16	5月13日	16	6月10日	14	7月3日	0	0	0	0
平 県立いわき公園	楢葉町	123	5月10日	123	6月17日	94	7月10日	1	1	0	0	
平 下山口字桃木沢3-1他	楢葉町	102	5月23日	102	7月28日		8月上旬 (入居予定)	1	0	-	-	
平 下山口大沢1-7他	楢葉町	200	5月24日	200	7月7日	0	8月上旬 (入居予定)	2	1	0	0	

内郷小島町 明治団地南側用地	榑葉町	241	7月5日		8月10日 (完成予定)		8月下旬 (入居予定)	2	0	0	0
榑葉町小計		717		476		143		6	4	0	0
南台 ニチバン(株)工場用地	双葉町	250	7月8日		8月10日 (完成予定)		8月下旬 (入居予定)	3	0	0	0
双葉町小計		250		0		0		3	0	0	0
泉玉露 三菱化学(株)所有地	富岡町	208	7月29日					3	0	0	0
富岡町小計		208		0		0		3	0	0	0
いわき市 計		1901		1202		527		15	9	1	9
合計		13,781		12,792		7,297		112	71	4	36