


医第 603 号
平成26年 6月 5日

厚生労働大臣 田村 憲久 様

佐賀県知事 古川 康



平成25年度医療施設耐震化臨時特例基金管理運営要領に基づく
事業実施報告について

1. 基金保管実績

| 基金の保有区分 | 年度当初保管額 (A) | 年度内異動額(B) | 年度末保管額 |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| (H21 設置分) 決済性預金 | 円 411,306,898 | 円 △ 411,306,898 | 円 0 |
| (H22 設置分) 決済性預金 | 1,794,291 | △ 1,794,291 | 0 |
| (H24 設置分) 決済性預金 | 1,950,630,000 | 1,931,925 | 1,952,561,925 |
| (H25 設置分) 決済性預金 | 0 | 1,287,667,356 | 1,287,667,356 |
| 合計額 | 2,363,731,189 | 876,498,092 | 3,240,229,281 |

2. 基金運用実績

| 基金の保有区分 | 年度当初保管額 (A) | 年度内異動額(B) | 年度末保管額 |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| (H21 設置分) 決済性預金 | 円 411,306,898 | 円 △ 411,306,898 | 円 0 |
| (H22 設置分) 決済性預金 | 1,794,291 | △ 1,794,291 | 0 |
| (H24 設置分) 決済性預金 | 1,950,630,000 | 1,931,925 | 1,952,561,925 |
| (H25 設置分) 決済性預金 | 0 | 1,287,667,356 | 1,287,667,356 |
| 合計額 | 2,363,731,189 | 876,498,092 | 3,240,229,281 |

3. 基金事業に係る経費

| 事業区分 | 医療機関名 | 支出済額 | 支出内訳 |
|-------------------|---------------|-----------|------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 【H21 年度 交付決定分】 | 【災害拠点病院】 | 1,560,452 | (0) |
| 新築 | ・佐賀県医療センター好生館 | | 831,811 (0) |
| 新築 | ・伊万里有田共立病院 | | 728,641 (0) |
| 新築 | 【二次救急医療機関】 | 858,420 | (0) |
| 新築 | ・虹と海のホスピタル | | 531,972 (0) |
| 新築 | ・社会保険浦之崎病院 | | 0 (0) |
| 新築 | ・嬉野温泉病院 | | 261,761 (0) |
| 新築 | ・松岡病院 | | 64,687 (0) |
| 【H22 年度 交付決定分】 | 【二次救急医療機関】 | 217,162 | (31,489) |
| 新築 | ・光風会病院 | | 217,162 (31,489) |
| 【H24 年度 交付決定分】 | 【災害拠点病院】 | 0 | (0) |
| 耐震補強 | ・佐賀大学医学部附属病院 | | 0 (0) |
| 新築 | ・唐津赤十字病院 | | 0 (0) |
| 【H25 年度 交付決定分】 | 【二次救急医療機関】 | 0 | (0) |
| 新築 | ・国立病院機構佐賀病院 | | 0 (0) |
| 新築 | ・至誠会病院 | | 0 (0) |

() 内は、平成 25 年度支出額 (内数)

4. 事業実施状況

| 事業区分 | 事業内容 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|---|---|---|
| 1. 災害拠点 病院、救命救 急センター に係る耐震 化整備 | ・佐賀県医療センター好生館 (佐賀県立病院好生館) | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H22.8 着工</td> <td>→</td> <td>H24.12 完成</td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> | | H22 | H23 | H24 | 実施計画 | H22.8 着工 | → | H24.12 完成 | 達成状況 | ○ | ○ | ○ |
| | | H22 | H23 | H24 | | | | | | | | | |
| | 実施計画 | H22.8 着工 | → | H24.12 完成 | | | | | | | | | |
| | 達成状況 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | ・伊万里有田共立病院 (伊万里有田地区統合病院 (仮称)) | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H22</th> <th>H23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H22.7 着工</td> <td>H24.1 完成</td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> | | H22 | H23 | 実施計画 | H22.7 着工 | H24.1 完成 | 達成状況 | ○ | ○ | | | |
| | | H22 | H23 | | | | | | | | | | |
| | 実施計画 | H22.7 着工 | H24.1 完成 | | | | | | | | | | |
| | 達成状況 | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| ・佐賀大学医学部附属病院 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施計画</td> <td>H26.6 着工</td> <td>H28.3 完成</td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | H26 | H27 | 実施計画 | H26.6 着工 | H28.3 完成 | 達成状況 | | | | | | |
| | H26 | H27 | | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | H26.6 着工 | H28.3 完成 | | | | | | | | | | | |
| 達成状況 | | | | | | | | | | | | | |

1. 災害拠点
病院、救命救
急センター
に係る耐震
化整備

・唐津赤十字病院

| | H26 | H27 |
|------|----------|----------|
| 実施計画 | H26.6 着工 | H28.2 完成 |
| 達成状況 | | |

・虹と海のホスピタル（進藤病院）

| | H22 | H23 |
|------|----------|-----------|
| 実施計画 | H22.9 着工 | H23.12 完成 |
| 達成状況 | ○ | ○ |

・社会保険浦之崎病院

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----|----------|
| 実施計画(当初) | H23.3 着工 | → | H24.10 完成 | | |
| 実施計画(H24) | | | H25.3 着工 | → | H26.5 完成 |
| 達成状況 | | | | | |

平成24年度末までに新築工事に着工できなかったため、平成24年度末をもって本事業の補助対象外となった。

・嬉野温泉病院

| | H22 | H23 |
|------|----------|-----------|
| 実施計画 | H23.3 着工 | H23.12 完成 |
| 達成状況 | ○ | ○ |

2. 二次救急
医療機関に
係る耐震化
整備

・松岡病院

| | H22 | H23 |
|------|----------|----------|
| 実施計画 | H22.7 着工 | H24.3 完成 |
| 達成状況 | ○ | ○ |

・光風会病院

| | H23 | H24 | H25 |
|------|--------------|--------------|----------|
| 実施計画 | H24.2 準備工事着工 | H24.4 本体工事着工 | H25.9 完成 |
| 達成状況 | ○ | ○ | ○ |

・国立病院機構佐賀病院

| | H25 | H26 | H27 | H28 |
|------|----------|-----|-----|----------|
| 実施計画 | H26.3 着工 | → | → | H28.6 完成 |
| 達成状況 | ○ | | | |

・至誠会病院

| | H26 | H27 |
|------|----------|----------|
| 実施計画 | H26.5 着工 | H28.1 完成 |
| 達成状況 | | |

5. 添付資料

(1) 当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本

