


厚生労働大臣 様

長野県知事 阿 部 守



平成 25 年度医療施設耐震化臨時特例基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告について

1. 基金保管実績

基金の保有区分	年度当初保管額 (A)	年度内異動額 (B)	年度末保管額
金融機関 (定期性預金)	円 3,438,323,483	円 193,795,561	円 3,632,119,044
合計額	3,438,323,483	193,795,561	3,632,119,044

2. 基金運用実績

基金の保有区分	年度当初保管額 (A)	年度内異動額 (B)	年度末保管額
金融機関 (定期性預金)	円 3,438,323,483	円 193,795,561	円 3,632,119,044
合計額	3,438,323,483	193,795,561	3,632,119,044

3. 基金事業に係る経費

事業区分	医療機関名	支出済額	支出内訳
【既存交付決定分 (平成 21 年度交付決定分、平成 22 年度交付決定分)】	(災害拠点病院) 市立大町総合病院 (耐震補強)	168,894 千円 ※使途見込みのない残額 なし	168,894 千円
	(二次救急医療機関) 千曲中央病院 (新築) 丸子中央総合病院 (新築)	245,641 千円 ※使途見込みのない残額 23,100 千円	122,815 千円 122,826 千円

【既存交付決定分（平成 23 年度交付決定分）】	(救命救急センター) 相澤病院（耐震補強）	43,405 千円 ※使途見込みのない残額 108,439 千円	43,405 千円
	(二次救急医療機関) 北信総合病院	477,160 千円 ※使途見込みのない残額 なし	477,160 千円
【平成 25 年度交付決定分】	(二次救急医療機関) 佐久総合病院 安曇総合病院	— ※使途見込みのない残額 なし	

4. 事業実施状況

項目	事業内容					
1. 災害拠点病院、救命救急センターに係る耐震化整備	市立大町総合病院					
		H22	H23	H24	H25	
	実施計画	H23. 2 着工準備	H23. 10 本体着工	→	H26. 3 完成	
	達成状況				○	
	相澤病院					
		H24	H25			
	実施計画	H24. 5 着工	H25. 10 完成			
	達成状況		○			
	2. 二次救急医療機関に係る耐震化整備	県立阿南病院				
			H22	H23	H24	H25
実施計画		H23. 3 着工	→	→	H26. 3 完成	
達成状況					○	
千曲中央病院						
		H22	H23	H24	H25	
実施計画		H23. 3 着工準備	H24. 1 着工	→	H25. 6 完成	
達成状況					○	

丸子中央総合病院				
	H22	H23	H24	H25
実施計画	H23. 3 着工準備	H23. 12 着工	→	H25. 6 完成
達成状況				○

北信総合病院					
	H24	H25	H26	H27	H28
実施計画	H24. 10 着工	→	→	→	H28. 11 完成予定
達成状況		○			

佐久総合病院			
	H26	H27	H28
実施計画	H26. 3 着工	→	H29. 3 完成予定
達成状況	○		

安曇総合病院		
	H26	H28
実施計画	H26. 3 着工	H27. 7 完成予定
達成状況	○	

5. 添付資料

- (1) 当該年度の歳入歳出予算書抄本
- (2) その他参考となる資料

平成25年度一般会計歳入歳出予算書（抄本）

歳入

（単位：千円）

款 項	目	金額	節		摘 要
			科 目	金額	
(9) 国庫支出金 2) 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	3,796,766	医療対策費	2,879,916	医療施設耐震化臨時特例交付金 1,424,774
(10) 財産収入 1) 財産運用収入	2 利子及び配当金	178,225	利子	178,225	医療施設耐震化臨時特例基金運用益 12,081

歳出

（単位：千円）

款 項	目	金額	節		摘 要
			科 目	金額	
(4) 衛生費 1) 医療費	2. 医療対策費	7,404,384	負担金、補助及び交付金 積立金	6,759,339 14,873	1 医療対策費 ・補助金 医療施設耐震化臨時特例補助金 4,390,973 935,100 1 医療対策費 ・積立金 医療施設耐震化臨時特例基金積立金 14,231 12,081

上記は、平成25年度一般会計歳入歳出予算書の抄本に相違ないことを証する。

平成26年（2014年）8月25日

長野県知事 阿 部 守

