

病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用 実態調査に係るフォローアップ調査について

I. 趣 旨

標記使用実態調査について、平成20年9月11日の公表以後の進捗状況について取りまとめたもの。

II. 報告の結果

1. 調査回答病院数

《9月公表》 6,328病院 → 《今回》 7,135病院

2. 調査回答病院数の状況

	《9月公表》	《今回》
調査回答病院数	6,328病院 (100.0%)	7,135病院 (100.0%)
のうち、		
① 吹付けアスベスト（石綿）等がある場所を有する病院	1,335病院 (21.1%)	1,468病院 (20.6%)
② ①のうち、除去等の措置済み状態にある場所を有する病院	660病院 (10.4%)	735病院 (10.3%)
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのない場所を有する病院	566病院 (8.9%)	658病院 (9.2%)
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する病院	109病院 (1.7%)	75病院 (1.1%)

⑤ ④のうち、日常利用する場所を有する病院	33病院 (0.5%)	7病院 (0.1%)
うち 措置予定	28病院	7病院
未定	5病院	0病院
⑥ ④のうち、日常利用する場所以外の場所を有する病院	76病院 (1.2%)	68病院 (1.0%)
うち 措置予定	49病院	56病院
未定	27病院	12病院

3. 分析調査中の病院数

《9月公表》 1,071病院 → 《今回》 418病院

※ 吹付けアスベスト（石綿）等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する病院については、速やかに除去等法令に基づき適切な措置を講じるよう指導するとともに、措置を講じるまでの間は、立入禁止、管理上立入る際には防塵マスクの着用義務化等ばく露を回避するための措置の徹底を指導しました。

さらに、分析調査中の病院については、早期に調査が終了するよう引き続き指導しています。

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査

○ 20年9月公表

	全病院数	調査対象 病院数	回答病院数	吹付けアスベスト (石綿)等がある場 所を有しない病院 数	吹付けアスベスト (石綿)等がある 場所を有する病 院数 (①)	左記(①)のうち、 措置済状態にあ る場所を有する 病院数 (②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の 病院数
							損傷、劣化等によ る石綿等の粉じん の飛散により、ばく 露のおそれがない 場所を有する病院 数(③)	損傷、劣化等によ る石綿等の粉じん の飛散により、ばく 露のおそれがある 場所を有する病院 数(④)	
病院	8,754	7,564 <100.0%>	6,328 (100.0%) <83.7%>	4,993 (78.9%) <66.0%>	1,335 (21.1%) <17.6%>	660 (10.4%) <8.7%>	566 (8.9%) <7.5%>	109 (1.7%) <1.4%>	1,071 <14.2%>

○ 今回

	全病院数	調査対象 病院数	回答病院数	吹付けアスベスト (石綿)等がある場 所を有しない病院 数	吹付けアスベスト (石綿)等がある 場所を有する病 院数 (①)	左記(①)のうち、 措置済状態にあ る場所を有する 病院数 (②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の 病院数
							損傷、劣化等によ る石綿等の粉じん の飛散により、ばく 露のおそれがない 場所を有する病院 数(③)	損傷、劣化等によ る石綿等の粉じん の飛散により、ばく 露のおそれがある 場所を有する病院 数(④)	
病院	8,754	7,553 <100.0%>	7,135 (100.0%) <94.5%>	5,667 (79.4%) <75.0%>	1,468 (20.6%) <19.4%>	735 (10.3%) <9.7%>	658 (9.2%) <8.7%>	75 (1.1%) <1.0%>	418 <5.5%>

【注記事項】

- ※1. 各都道府県からの報告について集計したもの。
- ※2. 「全病院数」とは、各都道府県が把握している病院並びに国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所及び国立病院機構の病院の合計をいい、国立大学法人の病院は含まない数をいう。
- ※3. 「調査対象病院数」とは、各都道府県が把握している、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む。)した病院数をいう。
- ※4. 「回答病院数」とは、「調査対象病院数」のうち、吹付けアスベスト(石綿)等が使用されている有無について報告のあった病院数をいう。(分析調査中と回答があったものを除く。)
- ※5. ①欄には、吹付けアスベスト(石綿)等が使用されている場所を有する病院数を記入。
- ※6. ②欄には、①に示すもののうち、「除去」、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」等の措置を行った状態(以下「措置済状態」という。)にある場所を有する病院数を記入。
- ※7. ③欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数を記入。
- ※8. ④欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数を記入。(立入禁止等のばく露を回避するための措置を実施している場合を含む。)
- ※9. ばく露のおそれがある病院として挙げられるものの中には、患者が利用しない場所も含まれている。
- ※10. (%)は回答病院数に対する率、< %>は調査対象病院数に対する率を計上。

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査
【都道府県別】

都道府県別	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない病院	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院(③)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の病院数	
								④ 病院数	⑤日常利用する場所			⑥その他の場所			
									病院数	措置予定	未定	病院数	措置予定		未定
北海道	591	501	472	388	84	42	42	0	0	0	0	0	0	0	29
青森県	100	87	85	56	29	14	15	0	0	0	0	0	0	0	2
岩手県	94	83	75	63	12	2	10	0	0	0	0	0	0	0	8
宮城県	140	105	101	72	29	15	12	2	0	0	0	2	2	0	4
秋田県	76	72	72	48	24	18	2	4	0	0	0	4	3	1	0
山形県	67	49	43	32	11	5	5	1	0	0	0	1	1	0	6
福島県	142	133	116	80	36	21	11	4	0	0	0	4	4	0	17
茨城県	188	164	156	121	35	17	15	3	0	0	0	3	3	0	8
栃木県	111	95	91	79	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	4
群馬県	134	113	109	99	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	4
埼玉県	357	305	293	227	66	41	19	6	1	1	0	5	4	1	12
千葉県	272	234	219	179	40	17	20	3	0	0	0	3	3	0	15
東京都	635	487	455	339	116	45	59	12	0	0	0	12	7	5	32
神奈川県	340	283	258	208	50	22	23	5	1	1	0	4	4	0	25
新潟県	132	100	93	80	13	6	7	0	0	0	0	0	0	0	7
富山県	110	82	79	67	12	4	8	0	0	0	0	0	0	0	3
石川県	98	83	74	46	28	12	15	1	0	0	0	1	1	0	9
福井県	75	56	53	40	13	4	9	0	0	0	0	0	0	0	3
山梨県	58	44	41	34	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	3
長野県	131	115	98	67	31	16	12	3	0	0	0	3	3	0	17
岐阜県	101	93	89	70	19	11	5	3	0	0	0	3	1	2	4
静岡県	178	142	136	104	32	21	11	0	0	0	0	0	0	0	6
愛知県	328	266	252	185	67	33	31	3	1	1	0	2	1	1	14
三重県	104	91	85	65	20	8	8	4	1	1	0	3	3	0	6
滋賀県	57	57	56	47	9	3	4	2	0	0	0	2	2	0	1
京都府	170	148	134	96	38	12	26	0	0	0	0	0	0	0	14
大阪府	536	484	448	348	100	44	52	4	0	0	0	4	2	2	36
兵庫県	347	341	316	260	56	20	35	1	0	0	0	1	1	0	25
奈良県	74	63	59	47	12	5	6	1	0	0	0	1	1	0	4
和歌山県	90	76	76	64	12	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥取県	42	29	25	20	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4
島根県	55	43	43	37	6	1	3	2	0	0	0	2	2	0	0
岡山県	173	164	153	120	33	21	9	3	0	0	0	3	3	0	11
広島県	248	213	200	164	36	14	21	1	0	0	0	1	1	0	13
山口県	145	132	132	112	20	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島県	117	100	88	75	13	5	8	0	0	0	0	0	0	0	12
香川県	92	82	79	70	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3
愛媛県	143	137	131	110	21	11	10	0	0	0	0	0	0	0	6
高知県	138	113	113	100	13	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡県	462	407	386	327	59	32	27	0	0	0	0	0	0	0	21
佐賀県	105	82	81	67	14	6	7	1	0	0	0	1	1	0	1
長崎県	161	161	158	129	29	12	16	1	0	0	0	1	1	0	3
熊本県	212	192	185	160	25	19	6	0	0	0	0	0	0	0	7
大分県	160	142	137	114	23	11	12	0	0	0	0	0	0	0	5
宮崎県	141	113	111	98	13	5	7	1	0	0	0	1	1	0	2
鹿児島県	269	252	240	222	18	6	12	0	0	0	0	0	0	0	12
沖縄県	89	73	73	55	18	9	8	1	0	0	0	1	1	0	0
小計	8588	7387	6969	5591	1378	652	654	72	4	4	0	68	56	12	418
国立高度専門医療センター	8	8	8	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立ハンセン病療養所	13	13	13	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
独立行政法人国立病院機構	145	145	145	60	85	79	3	3	3	3	0	0	0	0	0
小計	166	166	166	76	90	83	4	3	3	3	0	0	0	0	0
合計	8754	7553	7135	5667	1468	735	658	75	7	7	0	68	56	12	418

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査
【開設者別】

開設者別	全病院数	調査対象病院数	回答病院	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない病院	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの									分析調査中の病院数		
							病院数	病院数	病院数	病院数	④ 病院数	⑤日常利用する場所			⑥その他の場所			
												病院数	措置予定	未定	病院数		措置予定	未定
厚生労働省	22	22	22	16	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法務省	6	5	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
宮内庁	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
防衛省	17	16	14	10	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
独立行政法人	194	188	186	92	94	83	8	3	3	3	0	0	0	0	0	2		
都道府県	267	227	202	150	52	26	23	3	0	0	0	3	2	1	25			
市町村	732	625	568	420	148	83	51	14	2	2	0	12	7	5	57			
日赤	93	84	82	61	21	9	12	0	0	0	0	0	0	0	2			
済生会	79	67	64	57	7	2	3	2	0	0	0	2	1	1	3			
厚生連	118	94	90	54	36	21	12	3	0	0	0	3	3	0	4			
北社協	6	3	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
全社連	48	39	38	28	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
厚生団	6	5	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
船員保険会	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
海員掖済会	6	4	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
国共連	34	30	29	14	15	7	7	1	0	0	0	1	1	0	1			
地共連	10	8	8	5	3	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0			
私学事業団	6	4	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
健保連	15	13	12	7	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1			
国保連	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
公益法人	397	341	313	237	76	43	25	8	0	0	0	8	8	0	28			
医療法人	5725	4930	4693	3897	796	349	416	31	2	2	0	29	25	4	237			
社会福祉法人	195	158	150	116	34	18	15	1	0	0	0	1	1	0	8			
その他の法人	128	106	89	52	37	18	16	3	0	0	0	3	3	0	17			
生協組合	86	68	64	42	22	12	9	1	0	0	0	1	1	0	4			
会社	60	53	51	36	15	6	9	0	0	0	0	0	0	0	2			
個人	496	456	435	359	76	33	39	4	0	0	0	4	3	1	21			
合計	8754	7553	7135	5667	1468	735	658	75	7	7	0	68	56	12	418			

5 秋田県

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
市町村	米内沢総合病院	措置済																				その他は講堂。全て施設、立入禁止。入室時はマスク着用。22年中に除去措置予定。		
		措置予定													○		○							○
		未定																						
市町村	市立阿仁病院	措置済																				施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。来年度診療所への移行計画ありその状況に応じて措置を検討。		
		措置予定																						
		未定															○							
医療法人	緑ヶ丘病院	措置済																				現在は施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。21年度中に除去予定。		
		措置予定																						○
		未定																						
医療法人	象潟病院	措置済																				両方とも除去措置済(20年9月)。		
		措置予定																						
		未定																						
医療法人	佐藤病院	措置済																				体育館。現在、閉鎖中。病院改築に伴い21年中に解体予定。		
		措置予定																						○
		未定																						

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)	
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機(降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他
6 山形県	医療法人 宮原病院	措置済																				閉鎖中。21年中を目処に措置予定。	
		措置予定														○							
		未定																					
7 福島県	都道府県 福島県立宮下病院	措置済																				機械室について専門業者による詳細な分析調査実施中。	
		措置予定																					
		未定																					
厚生連	福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院	措置済																				その他は非常用階段(使用制限中)。機械室は施設、立入禁止。入室時はマスク着用。21年度以降措置予定。	
		措置予定														○				○			
		未定																					
医療法人	医療法人 郡山病院	措置済												○								その他は院長用駐車場。21年2月措置済。	
		措置予定																					
		未定																					
公益法人	財団法人慈山会 医学研究所 付属 坪井病院	措置済																				施設、立入禁止中。入室時にはマスク着用。21年度措置予定。	
		措置予定													○								
		未定																					

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)						
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)					
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他					
公益法人	財団法人大原総合病院附属清水病院	措置済																										
		措置予定																									○	その他は非常階段屋上踊場で利用制限。21年度措置予定。
		未定																										
公益法人	財団法人竹田総合病院	措置済																										
		措置予定														○		○									○	その他はリハビリ棟のプール。全て立入禁止の措置中。今後5年間で病院を建替る予定。
		未定																										
厚生連	総合病院 取手協同病院	措置済																										
		措置予定														○	○											施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。23年度新棟建設後解体予定。
		未定																										
医療法人	城西病院	措置済																									階段室天井。除去措置済み(20年9月)	
		措置予定																										
		未定																										
医療法人	立川病院	措置済																										
		措置予定																									○	施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。21年8月新病棟完成後撤去予定。
		未定																										

8 | 茨城県

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)						
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)					
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他					
医療法人	大洗海岸病院	措置済																										
		措置予定															○									施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。2～3年後に病院新 建替えを検討しており、その時に撤去予定。		
		未定																										
9 栃木県	日赤	大田原赤十字 病院	措置済												○													
			措置予定																								外来の階段。除去措置済。(20年10月)	
			未定																									
医療法人	森病院	措置済															○											
		措置予定																								封込措置済。(21年1月)		
		未定																										
10 群馬県	該当無し	措置済																										
		措置予定																										
		未定																										
11 埼玉県	市町村	国民健康保険 町立小鹿野中 央病院	措置済																									
			措置予定																								職員用階段(1～4階)裏。利用制限中であり、措置に向けた予算を調整中。	
			未定																									

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)			
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)		
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他		
医療法人	医療法人光仁会 春日部厚生療養病院	措置済																							
		措置予定																					○	1～3階の階段天井。患者はエレベータ利用が主で階段利用は少ない。二重のビニールシートで応急的に措置中。21年度中に措置予定。 日常利用する場所。	
		未定																							
医療法人	医療法人財団 明理会 春日部中央総合病院	措置済																							
		措置予定																					○	職員用階段踊場天井。閉鎖中。21年度中に措置予定。	
		未定																							
医療法人	医療法人 埼玉成恵会病院	措置済																							
		措置予定																					○	閉鎖中。2～3年後の建て替え時に措置予定。	
		未定																							
医療法人	医療法人財団 ヘリオス会 ヘリオス会病院	措置済																							
		措置予定																					○	閉鎖中。措置に向け業者から見積中。	
		未定																							
医療法人	医療法人 西狭山病院	措置済																							
		措置予定																							
		未定																					○	エレベータ昇降路内のため人の出入りなし。エレベータ内の送風機も閉鎖し外気との接触を遮断している。患者搬送用エレベータが1基だけであるので、利用の中断の仕方について検討を要する。	新

12	千葉県	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし					具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
					1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)			18)	19)
					病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎			医療関係職種等養成所	その他
都道府県	千葉県がんセンター	措置済															○			○	その他は電気室。両方とも除去措置済(20年10月)。				
		措置予定																							
		未定																							
医療法人	山之内病院	措置済																			立入禁止中。入室時マスク着用。21年度中に囲込措置予定。				
		措置予定														○									
		未定																							
医療法人	いけだ病院	措置済																			当該機械室を必要としないエレベータに転換し機械室を閉鎖した。根本措置は次期建物改修時に予定。				
		措置予定													○										
		未定																							
医療法人	三橋病院	措置済																			立入禁止、入室時マスク着用。21年中に囲込措置予定。 新				
		措置予定															○								
		未定																							
13	東京都	済生会	東京都済生会中央病院	措置済																	変電室。閉鎖措置中。電気設備なので工事による長期停電となる。停電を回避する代替設備等を含め改修を検討していく。	○			
				措置予定																					
				未定																					

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし							具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)	
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)			
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他			
国共連	国家公務員共済組合連合会立川病院	措置済																						
		措置予定													○								施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。24年度解体措置予定。	
		未定																						
医療法人	北原リハビリテーション病院	措置済																						
		措置予定														○							施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。21年度措置予定(業者選定中)。	
		未定																						
医療法人	医療法人社団大聖病院	措置済																						
		措置予定																						
		未定															○	○					施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。次期建物解体時に措置検討。	
医療法人	大田病院	措置済																						
		措置予定															○						施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。22年5月建物解体予定。	
		未定																						
医療法人	医療法人社団友仁会 赤坂見附前田病院	措置済																						
		措置予定																						
		未定													○	○	○						施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。賃貸物件のため所有者に措置要望中。	

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機(降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
医療法人	医療法人社団 太寿会 厚生 会病院	措置済																						
		措置予定																						
		未定																			○		受水槽室。施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。5~10年の間の建替時に措置検討。	
医療法人	医療法人財団 河北総合病院	措置済																						
		措置予定															○						施設、立入禁止、入室時マスク着用。21年9月措置予定。	新
		未定																						
その他法人	慶應義塾大学 病院	措置済																						
		措置予定															○						施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。6年後の病院建替時に措置予定。	
		未定																						
その他法人	昭和大学歯科 病院	措置済																						
		措置予定														○	○	○					施設、立入禁止、入室時はマスク着用。段階的に実施する。20年度中に機械室、21年度中にポイラー室の措置予定。	
		未定																						
その他法人	日本大学医学 部附属板橋病 院	措置済														○		○	○				その他は非常階段。全て除去措置済(20年11月)。	
		措置予定																				○		
		未定																						

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)			
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)		
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他		
公益法人	財団法人愛世会愛誠病院	措置済																							
		措置予定													○	○	○							施設、立入禁止、入室時マスク着用。23年度中に措置予定。	新
		未定																							
個人	高野病院	措置済																							
		措置予定																							
		未定														○								施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。措置に要する費用を見積中であり、それにより措置を検討。	新
市町村	川崎市立井田病院	措置済																							
		措置予定																	○					閉鎖中。21年度に除去予定。	
		未定																							
厚生連	神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院	措置済															○						封込措置済(21年2月)。		
		措置予定																							
		未定																							
医療法人	医療法人研水会高根台病院	措置済													○								専門業者による詳細な分析調査の結果アスベスト無しと判明。		
		措置予定																							
		未定																							

14神奈川県

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
医療法人	森下記念病院	措置済																						
		措置予定																○					施設、立ち入り禁止、入室時マスク着用。20年度中に除去措置予定。 日常利用する場所	
		未定																						
医療法人	医療法人社団 慈広会 矢崎病院	措置済																						
		措置予定																					エレベータ機械室について専門業者による詳細な分析調査実施中。	
		未定																						
医療法人	医療法人社団 白寿会 田名病院	措置済																						
		措置予定														○							施設、立入禁止。23年度に病院建替予定。	
		未定																						
社福法人	総合相模更正 病院	措置済																						
		措置予定																			○	電気室。施設、立入禁止、入室時マスク着用。20年度中に除去措置予定。		
		未定																						
個人	廣瀬病院	措置済																						
		措置予定																			○	薬局・ロビーの天井裏の梁。21年度中に除去措置予定。	新	
		未定																						

	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)					
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他					
15	新潟県		措置済																										
		該当無し	措置予定																										
			未定																										
16	富山県	医療法人	岡田産科婦人科病院	措置済																						〇	除去措置済(20年9月)。		
				措置予定																									
				未定																									
17	石川県	国共連	国家公務員共済組合連合会北陸病院	措置済																							酸素ボンベ庫。除去措置済(20年7月)。		
				措置予定																									
				未定																									
		医療法人	恵寿総合病院	措置済																								施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。21年8月までに措置予定。	
				措置予定																									
				未定																									
		社福法人	金沢聖霊総合病院	措置済																							〇	対応措置済(20年11月)。	
				措置予定																									
				未定																									

	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
18	福井県		措置済																						
		該当無し	措置予定																						
			未定																						
19	山梨県		措置済																						
		該当無し	措置予定																						
			未定																						
20	長野県		措置済																						
	厚生連	長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院	措置予定													○								施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。21年度早期に除去措置予定。	新
			未定																						
	医療法人	滝沢病院	措置済														○							専門業者による詳細な分析調査の結果アスベスト無しと判明。	
			措置予定																						
			未定																						
	医療法人	祐愛病院	措置済																			○		酸素室。除去措置済(20年8月)。	
			措置予定																						
			未定																						

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
医療法人	竹重病院	措置済																					閉鎖中。21年12月中に取り壊し予定。	
		措置予定													○									
		未定																						
医療法人	小林病院	措置済																					閉鎖中。21年5月頃封込措置予定。	
		措置予定													○	○	○	○						
		未定																						
医療法人	吉田病院	措置済														○							封込措置済(20年11月)。	
		措置予定																						
		未定																						
21 岐阜県 市町村	国民健康保険 関ヶ原病院	措置済																					施設、立入禁止。入室時はマスク着用。21年度除去措置予定。	
		措置予定														○								
		未定																						
市町村	市立恵那病院	措置済																					施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。老朽化に伴う今後の病院改修時に措置検討。	
		措置予定																						
		未定														○		○						

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
市町村	国保上矢作病院	措置済																						
		措置予定																						
		未定																						
医療法人	須田病院	措置済														○						取り壊し撤去済(20年6月)。		
		措置予定																						
		未定																						
22 静岡県	医療法人	三澤病院	措置済																			除去措置済(20年8月)。		
			措置予定																					
			未定																					
23 愛知県	都道府県	愛知県心身障害者コロニー中央病院	措置済																			電気室。閉鎖中。根本措置には送電を止める必要があり病院機能の維持が困難なため方法について検討中。	○	
			措置予定																					
			未定																					
市町村	一宮市立市民病院	措置済																				施設、立入禁止中。入室時マスク着用。23年に解体予定であり解体時に除去予定。日常利用する場所		
		措置予定																						
		未定																						

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)					
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)				
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他				
医療法人	丸茂病院	措置済																						○	非常用階段天井。専門業者による詳細確認の結果はく露のおそれなしと判明。		
		措置予定																									
		未定																									
その他法人	愛知医科大学病院	措置済																									
		措置予定													○	○	○									施設、立入禁止中。入室時マスク着用。24年に解体予定であり解体時に除去予定。	
		未定																									
24 三重県 都道府県	三重県立草の 実リハビリテー ションセンター	措置済																								撤去措置済(20年9月)。	
		措置予定																									
		未定																									
市町村	大台町国民健 康保険 報徳病院	措置済																									
		措置予定																							○	公用車庫天井。21年度早い時期に除去予定。 日常利用する場所	
		未定																									
済生会	済生会明和病 院	措置済																									
		措置予定																							○	その他は電気室。施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。24年度に予定している建替時に取り壊し予定。	
		未定																									

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)	
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他
個人	田中病院	措置済																				施設、立入禁止中。入室時マスク着用。措置費用の調達後除去予定。	
		措置予定												○			○						
		未定																					
個人	小山記念病院	措置済																				職員通用口。利用制限中。20年度中に撤去予定。	新
		措置予定																		○			
		未定																					
25 滋賀県 都道府県	県立成人病センター	措置済																				電気室。閉鎖中。根本措置には送電を止める必要があり病院機能の維持が困難なため今後の大規模改修時に措置予定。	
		措置予定																		○			
		未定																					
公益法人	財団法人近江兄弟社 ヴォーリス記念病院	措置済																				施設、立ち入り禁止中。入室時はマスク着用。22年度措置予定。	
		措置予定														○							
		未定																					
26 京都府	該当無し	措置済																					
		措置予定																					
		未定																					

27 大阪府

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他	
市町村	富田林病院	措置済																						
		措置予定																						
		未定																			○			
市町村	市立松原病院	措置済																						
		措置予定																						
		未定												○			○							
医療法人	医療法人千里厚生会千里丘中央病院	措置済																			○			
		措置予定																						
		未定																						
医療法人	医療法人財団 阪南医療福祉センター 阪南中央病院	措置済															○							
		措置予定																						
		未定																						
医療法人	医療法人竹村医学研究会 小阪産病院	措置済																			○			
		措置予定																						
		未定																						

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)							
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)						
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他						
医療法人	医療法人毅峰会吉田病院	措置済																											
		措置予定															○									施設、立ち入り禁止。立ち入り時はマスク着用。21年10月措置予定。	新		
		未定																											
社福法人	社会福祉法人寺田萬寿会寺田萬寿病院	措置済																							○		専門業者による詳細な分析調査の結果アスペクト無しと判明。		
		措置予定																											
		未定																											
公益法人	財団法人結核予防会大阪府支部大阪病院	措置済																											
		措置予定															○											施設、立入禁止中。入室時はマスク着用。21年度上半期に措置予定。	
		未定																											
28	兵庫県	地共連	公立学校共済組合近畿中央病院	措置済																									
措置予定																		○									使用中止中。20年度中に除去措置予定。	新	
未定																													
29	奈良県	公益法人	天理よろづ相談所病院	措置済																									
措置予定																	○										施設、立入禁止中。入室時マスク着用。21年7月に除去措置予定。		
未定																													

	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)					
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)				
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他				
30	和歌山県		措置済																									
		該当無し	措置予定																									
			未定																									
31	鳥取県		措置済																									
		該当無し	措置予定																									
			未定																									
32	島根県	医療法人	措置済																									
		石東病院	措置予定														○										施設、立入禁止、入室時マスク着用。21年度除去予定。	
			未定																									
		生協組合	措置済																									
		総合病院 松江生協病院	措置予定													○											昇降路内等の空気測定済。21年度封込予定。	
			未定																									
33	岡山県	市町村	措置済																									
		湯原温泉病院	措置予定													○											閉鎖中。今後、取壊しを予定。	
			未定																									

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)				
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)			
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他			
医療法人	岡山中央奉還町病院	措置済																				屋上の倉庫で閉鎖中。根本措置は今後予定。				
		措置予定															○									
		未定																								
医療法人	勝山病院	措置済																				電気室、立入禁止。入室時はマスク着用。今後の下水道工事に合わせ措置予定。	○			
		措置予定																								
		未定																								
市町村	広島市立広島市民病院	措置済																				○	煙突の内部。専門業者による詳細確認の結果対象建材ではないことが判明			
		措置予定																								
		未定																								
医療法人	医療法人叙叙会 福山第一病院	措置済														○	○					専門業者による詳細な分析調査の結果アスベスト無しと判明。				
		措置予定																								
		未定																								
医療法人	医療法人社団悠仁会 後藤病院	措置済																				○	○	施設、立入禁止。入室時マスク着用。21年5月措置予定。		
		措置予定																								
		未定																								

34 | 広島県

	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)				
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)			
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他			
35	山口県		措置済																								
		該当無し	措置予定																								
			未定																								
36	徳島県		措置済																								
		該当無し	措置予定																								
			未定																								
37	香川県		措置済																								
		該当無し	措置予定																								
			未定																								
38	愛媛県	医療法人	措置済										○													除去措置済み(20年10月)	
		波部内科病院	措置予定																								
			未定																								
	医療法人	吉田病院	措置済															○								専門業者による詳細確認の結果ばく露のおそれなしと判明。	
			措置予定																								
			未定																								

	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、〇〇室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)					
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他					
39	高知県		措置済																										
		該当無し	措置予定																										
			未定																										
40	福岡県	医療法人	高山病院	措置済																							焼却炉。撤去措置済み(20年8月)。		
				措置予定																									
				未定																									
41	佐賀県	医療法人	大野病院	措置済																							閉鎖中。20年度中に措置予定。		
				措置予定																									
				未定																									
42	長崎県	市町村	公立新小浜病院	措置済																							施設、立入禁止。入室時マスク着用。20年度中に除去措置予定。		
				措置予定																									
				未定																									
43	熊本県	医療法人	医療法人芳和会菊陽病院	措置済																							除去措置済(18年3月)。		
				措置予定																									
				未定																									

	開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)						
				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)					
				病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他					
	社福法人	芦北学園発達医療センター	措置済																			○						除去措置済み(20年10月)。	
			措置予定																										
			未定																										
44	大分県		措置済																										
		該当無し	措置予定																										
			未定																										
45	宮崎県	市町村	措置済																										
		日向市東郷病院	措置予定																									施設、立入禁止中。入室時マスク着用。21年5月措置予定	
			未定																										
46	鹿児島県		措置済																										
		該当無し	措置予定																										
			未定																										
47	沖縄県	都道府県	措置済																										
		沖縄県立中部病院	措置予定																									資料棟4階天井及び階段室天井。立入禁止中。20年度中に措置予定。	
			未定																										

国病機構

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし							具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)		
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他		
独立行政法人	国立病院機構西群馬病院	措置済																				アスベストの固定状態により飛散のおそれは少ない。空気測定済。20年度中に措置予定。日常利用する場所	
		措置予定																	○	○			
		未定																					
独立行政法人	国立病院機構東京病院	措置済																○		○		その他は車庫。両方とも除去措置済(21年3月)。	
		措置予定																					
		未定																					
独立行政法人	国立病院機構さいがた病院	措置済																○				除去措置済(21年3月)。	
		措置予定																					
		未定																					
独立行政法人	国立病院機構金沢医療センター	措置済																○				除去措置済(21年3月)。	
		措置予定																					
		未定																					
独立行政法人	国立病院機構北陸病院	措置済																				その他は車庫。廊下は外来とデライトケア棟との渡り廊下だが患者は別ルート利用が多く渡り廊下の利用は少ない。アスベストの固定状態により飛散のおそれも少ない。20年度中に措置予定。日常利用する場所	
		措置予定									○								○	○			
		未定																					

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○室は閉鎖、入室マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)			
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)		
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室(昇降路含)	機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所			その他		
独立行政法人	国立病院機構 鈴鹿病院	措置済															○						除去措置済(21年3月)。		
		措置予定																							
		未定																							
独立行政法人	国立病院機構 静岡富士病院	措置済																							
		措置予定																		○				アスベストの固定状態により飛散のおそれは少ない。空気測定済。20年度中に措置予定。日常利用する場所	
		未定																							
独立行政法人	国立病院機構 あわら病院	措置済																○					除去措置済(21年3月)。		
		措置予定																							
		未定																							
独立行政法人	国立病院機構 南和歌山医療センター	措置済																○					除去措置済(21年3月)。		
		措置予定																							
		未定																							
独立行政法人	国立病院機構 和歌山病院	措置済																○					除去措置済(21年3月)。		
		措置予定																							
		未定																							

開設者	病院名	措置状況	患者利用あり												患者利用なし						具体的な対応状況 (○年○月措置(予定)、○○室は閉鎖、入室時マスク着用等)	備考 (新はフォローアップ調査で新たに追加された病院)		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ降路含)	機械室	倉庫	職員(宿舎)	医療関係職種等養成所			その他	
独立行政法人	国立病院機構 東京都病院	措置済															○					除去措置済(21年3月)。		
		措置予定																						
		未定																						
独立行政法人	国立病院機構 都城病院	措置済														○						除去措置済(21年3月)。		
		措置予定																						
		未定																						