

地域医療再生計画(平成21年度補正予算)に係る執行状況

資料1

都道府県	対象地域	(単位:千円)								執行率が50%未満となっている主な理由
		基金合計 A	平成21年度 支出済額	平成22年度 支出済額	平成23年度 支出予定額	21年度～23年度 小計 B	執行率 B/A	平成24年度 支出予定額	平成25年度 支出予定額	
北海道	北網	2,500,000	0	367,129	591,796	958,925	38.4%	446,195	1,094,880	道立北見病院の整備完成が25年度のため
	南檜山	2,500,000	0	552,608	796,320	1,348,928	54.0%	610,659	540,413	
	計	5,000,000	0	919,738	1,388,115	2,307,853	46.2%	1,056,854	1,635,293	
青森県	西北五	2,500,000	0	174,605	651,507	826,112	33.0%	255,384	1,418,504	再編新築の中核病院の完成が24年度以降のため
	青森	2,500,000	0	346,265	521,812	868,076	34.7%	773,995	857,928	
	計	5,000,000	0	520,870	1,173,318	1,694,188	33.9%	1,029,379	2,276,433	
秋田県	大仙・仙北	2,500,000	0	86,515	556,134	642,649	25.7%	144,731	1,712,620	仙北総合病院の整備が25年度完成予定
	北秋田	2,500,000	0	302,646	1,086,919	1,389,565	55.6%	595,537	514,898	
	計	5,000,000	0	389,161	1,643,053	2,032,214	40.6%	740,268	2,227,518	
山形県	庄内、最上	2,500,000	4,902	587,862	574,147	1,166,911	46.7%	953,950	379,139	ドクヘリの導入を24年度に予定している
	置賜	2,500,000	140,101	363,146	1,053,753	1,557,001	62.3%	337,657	605,342	
	計	5,000,000	145,003	951,009	1,627,900	2,723,912	54.5%	1,291,607	984,481	
茨城県	水戸、日立、常陸太田、ひたちなか	2,500,000	890	569,144	607,881	1,177,915	47.1%	594,907	727,178	寄附講座等の事業初年度(22年度)の開始が遅れたため
	筑西、下妻	2,500,000	0	103,119	334,181	437,300	17.5%	252,147	1,810,553	
	計	5,000,000	890	672,263	942,062	1,615,215	32.3%	847,054	2,537,731	
栃木県	県南	2,500,000	0	190,225	200,567	390,792	15.6%	573,867	1,535,341	下都賀総合病院の建替整備が24年度以降であるため
	県西	2,500,000	0	106,083	144,653	250,736	10.0%	1,095,840	1,153,424	
	計	5,000,000	0	296,308	345,220	641,528	12.8%	1,669,707	2,688,765	
群馬県	東毛	2,500,000	0	139,026	781,798	920,824	36.8%	780,241	798,935	館林厚生病院、群馬大学の工事が24年、25年のため
	西毛	2,500,000	0	210,553	1,513,572	1,724,125	69.0%	553,209	222,666	
	計	5,000,000	0	349,579	2,295,370	2,644,949	52.9%	1,333,450	1,021,601	
埼玉県	西部第一	2,500,000	0	66,476	1,327,602	1,394,078	55.8%	814,013	291,909	
	利根	2,500,000	0	398,611	1,417,416	1,816,027	72.6%	465,441	218,532	
	計	5,000,000	0	465,087	2,745,018	3,210,105	64.2%	1,279,454	510,441	
千葉県	香取海匝	2,500,000	0	74,623	1,471,123	1,545,746	61.8%	457,324	496,931	
	山武長生夷隅	2,500,000	0	27,013	497,440	524,453	21.0%	912,861	1,062,687	
	計	5,000,000	0	101,636	1,968,562	2,070,198	41.4%	1,370,184	1,559,617	
東京都	多摩	2,500,000	0	730,249	758,224	1,488,473	59.5%	779,848	231,679	
	区東部	2,500,000	0	135,547	211,149	346,696	13.9%	191,953	1,961,351	
	計	5,000,000	0	865,796	969,373	1,835,169	36.7%	971,801	2,193,030	
神奈川県	東部	2,500,000	0	337,988	395,834	733,822	29.4%	976,649	789,530	周産期後方支援施設の整備を24年度に実施するため
	西部	2,500,000	0	122,277	295,560	417,837	16.7%	1,030,862	1,051,302	
	計	5,000,000	0	460,266	691,393	1,151,659	23.0%	2,007,510	1,840,831	

地域医療再生計画(平成21年度補正予算)に係る執行状況

都道府県	対象地域	(単位:千円)								執行率が50%未満となっている主な理由
		基金合計 A	平成21年度 支出済額	平成22年度 支出済額	平成23年度 支出予定額	21年度～23年度 小計 B	執行率 B/A	平成24年度 支出予定額	平成25年度 支出予定額	
新潟県	魚沼	2,500,000	0	14,743	110,443	125,186	5.0%	571,321	1,803,494	魚沼基幹病院の整備が25年度のため
	佐渡	2,500,000	0	15,346	248,546	263,892	10.6%	1,377,327	858,782	システム等の構築が24年度以降のため
	計	5,000,000	0	30,089	358,989	389,078	7.8%	1,948,647	2,662,275	
富山県	富山	2,500,000	0	843,462	1,243,925	2,087,386	83.5%	56,242	356,372	
	高岡	2,500,000	18,690	503,412	432,022	954,124	38.2%	710,625	835,251	高岡急患センターの設置整備が24年度以降のため
	計	5,000,000	18,690	1,346,873	1,675,947	3,041,510	60.8%	766,867	1,191,623	
石川県	能登北部	2,500,000	0	469,422	532,522	1,001,944	40.1%	875,513	622,544	年度ごとの奨学金貸与者の増加等による
	南加賀	2,500,000	0	323,641	481,004	804,645	32.2%	680,682	1,014,673	IT基盤整備の調整に時間がかかり25年度となるため
	計	5,000,000	0	793,063	1,013,526	1,806,589	36.1%	1,556,194	1,637,217	
福井県	福井・坂井	2,500,000	0	193,688	511,069	704,757	28.2%	1,030,527	764,716	システム等の構築が24年度以降のため
	嶺南	2,500,000	0	283,270	357,295	640,565	25.6%	432,812	1,426,623	システム等の構築が24年度以降のため
	計	5,000,000	0	476,959	868,364	1,345,323	26.9%	1,463,339	2,191,338	
山梨県	富士・東部	2,500,000	0	693,056	1,156,110	1,849,166	74.0%	439,602	211,233	
	峡南	2,500,000	0	22,268	192,354	214,622	8.6%	1,762,411	522,967	システム改修や病院整備事業が24年度以降となるため
	計	5,000,000	0	715,324	1,348,464	2,063,788	41.3%	2,202,013	734,200	
長野県	上伊那	2,500,000	0	165,520	992,650	1,158,170	46.3%	866,538	475,292	伊奈中央病院、飯田市立病院の工事が24年度のため
	上小	2,500,000	11,296	655,345	677,711	1,344,352	53.8%	483,861	671,787	
	計	5,000,000	11,296	820,865	1,670,361	2,502,522	50.1%	1,350,399	1,147,079	
岐阜県	飛騨	2,500,000	0	134,224	84,271	218,495	8.7%	776,206	1,505,299	県立下呂温泉病院の工事が24年度からのため
	南部	2,500,000	0	408,704	572,267	980,971	39.2%	851,165	667,865	機器整備が24年度事業となっていることや修学資金の貸付は年々拡幅するため
	計	5,000,000	0	542,928	656,538	1,199,465	24.0%	1,627,371	2,173,164	
静岡県	中東遠	2,500,000	0	139,811	932,400	1,072,211	42.9%	1,160,768	267,021	新市民病院(掛川・袋井)の建設工事が24年度のため
	志太榛原	2,500,000	0	258,754	458,455	717,209	28.7%	837,421	945,370	後期研修 研修プログラムの策定に時間を要したため
	計	5,000,000	0	398,565	1,390,855	1,789,420	35.8%	1,998,189	1,212,391	
愛知県	尾張	2,500,000	0	707,879	27,549	735,428	29.4%	60,038	1,704,534	市民病院等の施設整備が25年度予定のため
	東三河	2,500,000	0	529,085	303,346	832,431	33.3%	773,906	893,663	市民病院等の施設整備が24年度以降のため
	計	5,000,000	0	1,236,964	330,895	1,567,859	31.4%	833,944	2,598,197	
三重県	中勢伊賀	2,500,000	21,715	167,433	786,337	975,485	39.0%	921,946	602,569	機器整備の調整に時間を要していることやドクヘリを24年度導入予定のため
	南勢志摩	2,500,000	12,964	132,140	945,238	1,090,342	43.6%	905,697	503,961	大台厚生病院等の施設整備が24年度のため
	計	5,000,000	34,679	299,573	1,731,575	2,065,827	41.3%	1,827,643	1,106,530	
滋賀県	東近江	2,500,000	0	276,796	427,016	703,812	28.2%	744,352	1,051,836	市民病院等施設整備が24年度以降のため
	湖東、湖北	2,500,000	0	240,759	760,715	1,001,474	40.1%	911,177	587,349	リハビリ施設等施設整備が24年度以降のため
	計	5,000,000	0	517,555	1,187,731	1,705,286	34.1%	1,655,529	1,639,185	

地域医療再生計画(平成21年度補正予算)に係る執行状況

都道府県	対象地域	(単位:千円)								執行率が50%未満となっている主な理由
		基金合計 A	平成21年度 支出済額	平成22年度 支出済額	平成23年度 支出予定額	21年度～23年度 小計 B	執行率 B/A	平成24年度 支出予定額	平成25年度 支出予定額	
京都府	中丹	2,500,000	0			0	0.0%	381,000	2,119,000	設置主体間の合意形成がまとまらなかったため
	丹後	2,500,000	0	762,495	859,409	1,621,904	64.9%	673,701	204,395	
	計	5,000,000	0	762,495	859,409	1,621,904	32.4%	1,054,701	2,323,395	
大阪府	泉州	2,500,000	0	108,744	714,721	823,465	32.9%	1,237,622	438,913	施設整備事業が24年度以降のため
	堺市	2,500,000	0	150,207	121,430	271,637	10.9%	121,430	2,106,933	市立堺病院他の施設整備完了が25年度のため
	計	5,000,000	0	258,951	836,151	1,095,102	21.9%	1,359,052	2,545,846	
兵庫県	阪神南	2,500,000	0	11,287	51,657	62,944	2.5%	145,298	2,291,758	県立尼崎病院の統合施設整備の完成が25年度のため
	北播磨	2,500,000	0	115,383	78,486	193,869	7.8%	223,029	2,083,103	北播磨総合医療センターの整備完成が25年度のため
	計	5,000,000	0	126,670	130,143	256,813	5.1%	368,326	4,374,861	
奈良県	奈良西和	2,500,000	0	231,294	583,058	814,352	32.6%	1,230,703	454,945	県立奈良病院の施設整備の完了が24年のため
	中和南和	2,500,000	0	170,119	243,181	413,300	16.5%	313,158	1,773,542	県立医科大学の施設整備の完了が25年のため
	計	5,000,000	0	401,414	826,239	1,227,653	24.6%	1,543,861	2,228,486	
和歌山県	新宮	2,500,000	169,000	864,805	664,111	1,697,916	67.9%	343,950	458,134	
	和歌山	2,500,000	0	1,157,697	705,170	1,862,867	74.5%	284,453	352,680	
	計	5,000,000	169,000	2,022,502	1,369,281	3,560,783	71.2%	628,403	810,814	
鳥取県	東部	2,500,000	21,926	379,575	344,972	746,473	29.9%	1,066,223	687,304	各病院の電子カルテ導入時期が24年度以降のため
	西部	2,500,000	0	509,822	492,048	1,001,870	40.1%	459,035	1,039,095	電子カルテ導入時期が先行導入効果を検証するため
	計	5,000,000	21,926	889,397	837,020	1,748,342	35.0%	1,525,258	1,726,400	
島根県	西部	2,500,000	940	455,206	532,805	988,951	39.6%	819,931	691,118	ITネットワークの構築において調整に時間を要するため
	東部	2,500,000	1,355	467,123	563,069	1,031,547	41.3%	752,785	715,668	ITネットワークの構築において調整に時間を要するため
	計	5,000,000	2,295	922,329	1,095,874	2,020,498	40.4%	1,572,716	1,406,786	
岡山県	高梁・新見、真庭	2,500,000	0	125,624	425,518	551,143	22.0%	1,462,902	485,955	システム構築の検討段階で24年度以降設置のため
	津山・英田	2,500,000	0	492,861	477,704	970,566	38.8%	854,918	674,516	岡山大学の施設整備事業が24年度竣工のため
	計	5,000,000	0	618,486	903,223	1,521,708	30.4%	2,317,820	1,160,472	
広島県	広島	2,500,000	3,035	132,742	294,221	429,998	17.2%	227,006	1,842,996	高精度放射線治療センターの竣工が25年度のため
	福山・府中	2,500,000	0	293,960	465,194	759,154	30.4%	833,000	907,846	救急支援診療所、府中総合病院の工事竣工が24、25年度のため
	計	5,000,000	3,035	426,702	759,415	1,189,152	23.8%	1,060,006	2,750,842	
山口県	萩	2,500,000	0	336,107	772,934	1,109,040	44.4%	650,457	740,502	急患診療センター等の施設整備の竣工が25年度のため
	長門	2,500,000	0	185,006	765,903	950,910	38.0%	954,781	594,309	休日夜間診療センターの整備が25年度のため
	計	5,000,000	0	521,113	1,538,837	2,059,950	41.2%	1,605,238	1,334,812	
徳島県	東部Ⅰ	2,500,000	2,657	292,815	731,573	1,027,045	41.1%	504,700	968,255	県立中央病院の整備が25年度の予定のため
	西部Ⅱ	2,500,000	0	57,827	502,635	560,462	22.4%	849,072	1,090,466	県立三好病院の整備が25年度の予定のため
	計	5,000,000	2,657	350,642	1,234,208	1,587,507	31.8%	1,353,772	2,058,721	

地域医療再生計画(平成21年度補正予算)に係る執行状況

都道府県	対象地域	(単位:千円)								執行率が50%未満となっている主な理由
		基金合計 A	平成21年度 支出済額	平成22年度 支出済額	平成23年度 支出予定額	21年度～23年度 小計 B	執行率 B/A	平成24年度 支出予定額	平成25年度 支出予定額	
香川県	高松	2,500,000	0	247,679	464,827	712,506	28.5%	467,020	1,320,474	新県立中央病院等の施設整備の竣工が25年度以降のため
	中讃	2,500,000	0	317,074	574,608	891,682	35.7%	1,364,667	243,651	善通寺新病院、労災病院等の施設整備の竣工が24年度のため
	計	5,000,000	0	564,753	1,039,435	1,604,188	32.1%	1,831,687	1,564,125	
愛媛県	宇摩	2,500,000	0	237,999	500,151	738,150	29.5%	982,154	779,697	中核病院の施設整備の竣工が24年度以降のため
	八幡浜・大洲	2,500,000	0	304,571	861,194	1,165,765	46.6%	206,626	1,127,609	市立病院等の建て替え整備が25年度のため
	計	5,000,000	0	542,570	1,361,345	1,903,915	38.1%	1,188,779	1,907,306	
高知県	安芸	2,500,000	0	43,392	819,866	863,258	34.5%	416,541	1,220,201	県立病院の施設整備が25年度の予定のため
	中央、高幡	2,500,000	0	170,546	1,351,319	1,521,865	60.9%	352,378	625,757	
	計	5,000,000	0	213,937	2,171,185	2,385,122	47.7%	768,919	1,845,959	
福岡県	京築	2,500,000	0	118,736	206,766	325,502	13.0%	1,328,944	845,554	急患センター等の施設整備が24年度以降のため
	八女・筑後	2,500,000	8,855	332,601	379,860	721,316	28.9%	745,821	1,032,863	築後市立病院の竣工が25年度のため
	計	5,000,000	8,855	451,337	586,626	1,046,818	20.9%	2,074,765	1,878,417	
佐賀県	北部	2,500,000	0	52,389	68,259	120,648	4.8%	155,747	2,223,605	唐津赤十字病院の施設整備事業が24年度以降のため
	西部	2,500,000	5,728	611,826	959,855	1,577,409	63.1%	495,744	426,847	
	計	5,000,000	5,728	664,215	1,028,114	1,698,057	34.0%	651,491	2,650,452	
長崎県	離島	2,500,000	0	158,283	219,267	377,550	15.1%	47,416	2,075,034	対馬いづはら病院の施設整備が25年度以降となるため
	佐世保、県北	2,500,000	0	123,696	482,592	606,288	24.3%	707,443	1,186,269	佐世保市民病院救命救急センター施設整備が25年度のため
	計	5,000,000	0	281,979	701,859	983,838	19.7%	754,859	3,261,303	
熊本県	阿蘇	2,500,000	0	211,390	217,837	429,227	17.2%	1,076,629	994,144	建物整備が24年度以降竣工のため
	天草	2,500,000	649	228,206	944,916	1,173,772	47.0%	752,576	573,652	ヘリポートの設置を24年度に計画しているため
	計	5,000,000	649	439,596	1,162,753	1,602,998	32.1%	1,829,205	1,567,797	
大分県	中部、豊肥	2,499,065	0	774,084	727,317	1,501,401	60.1%	880,902	116,762	
	北部、東部	2,498,858	0	947,503	454,535	1,402,038	56.1%	686,191	410,629	
	計	4,997,923	0	1,721,587	1,181,852	2,903,439	58.1%	1,567,093	527,391	
宮崎県	北部、日向入郷	2,500,000	0	249,662	801,906	1,051,568	42.1%	980,172	468,260	県立延岡病院の増改築工事が24年度竣工予定のため
	都城北諸県、西諸	2,500,000	0	128,388	690,134	818,522	32.7%	496,047	1,185,431	都城医師会病院の移転整備が24年度以降のため
	計	5,000,000	0	378,050	1,492,040	1,870,090	37.4%	1,476,219	1,653,691	
鹿児島県	鹿児島	2,500,000	0	212,277	433,207	645,484	25.8%	748,683	1,105,833	救命救急センターの施設整備等が24年度以降となるため
	奄美	2,500,000	0	96,084	66,719	162,803	6.5%	892,668	1,444,529	県立大島病院の施設整備が25年度完成のため
	計	5,000,000	0	308,361	499,926	808,287	16.2%	1,641,351	2,550,362	
沖縄県	宮古、八重山	2,500,000	0	206,368	466,220	672,588	26.9%	757,908	1,069,504	研修センター等の施設整備事業が24年度以降になるため
	北部	2,500,000	0	206,577	1,627,982	1,834,559	73.4%	277,138	388,303	
	計	5,000,000	0	412,945	2,094,202	2,507,147	50.1%	1,035,046	1,457,807	
	94	219,997,923	424,703	26,450,499	51,731,766	78,606,968	35.7%	60,035,970	81,354,985	