

平成25年度石綿気中モニタリング結果　一覧表

整理番号 地点No.	県名	調査地点分類	試料採取日	測定箇所No.（定点モニタリングと個人サンプラーで識別する）	測定箇所名称（個人サンプラーの場合には作業者を記入）	総繊維数濃度及び石綿の割合				分析走査電子顕微鏡法							備考欄	
						総繊維数濃度（f/L）	総繊維数濃度における石綿繊維数の割合	石綿の気中濃度（f/L）	測定方法	検出されたアスベストの割合								
										クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	石綿以外の繊維		
1	岩手県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/6/4	定点	作業現場 西側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									環境省 No.02-11
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 中央）	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	重機オペレーター（作業現場 西側）	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	トラック運転手（作業現場 中央）	1.18			位相差顕微鏡									
2	岩手県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/6/5	定点	作業現場 北西側	1.18			位相差顕微鏡								環境省 No.02-10	
				個人ばく露①	重機周辺作業者（作業現場 東側）	2.37			位相差顕微鏡									
				個人ばく露②	重機周辺作業者（作業現場 東側）	2.37			位相差顕微鏡									
				個人ばく露③	重機周辺作業者（作業現場 東側）	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
3	岩手県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/6/6	定点	作業現場 北側	2.37			位相差顕微鏡								環境省 No.02-12	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 中央）	1.18			位相差顕微鏡									
				個人ばく露②	重機周辺作業者（作業現場 中央）	1.18			位相差顕微鏡									
				個人ばく露③	重機周辺作業者（作業現場 中央）	2.37			位相差顕微鏡									
4	岩手県	建築物等の解体又は改修作業	2013/6/14	定点	作業現場 西側	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								施工年 不明	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 中央）	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	重機周辺作業者（作業現場 中央）	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
1	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/6/3	定点	作業現場 北西側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								環境省 No.03-65	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 北東側）	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	重機オペレーター（作業現場 中央）	2.37			位相差顕微鏡									
				個人ばく露③	重機オペレーター（作業現場 南側）	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
2	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2013/6/13	定点	作業現場 北西側	1.18			位相差顕微鏡								昭和61年 竣工	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 南東側）	2.37			位相差顕微鏡									
				個人ばく露②	現場作業者（作業現場 北東側）	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	現場作業者（作業現場 北側）	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
3	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2013/6/18	定点	作業現場 南側	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								昭和47年 施工	
				前室付近	作業現場 3F中央	9.51	13%	1.18	位相差/偏光顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 北東側	2.37			位相差顕微鏡									
4	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2013/7/1	定点	作業現場 北東側	1.18			位相差顕微鏡								施工年 不明	
				前室付近	作業現場 南西側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 東側	2.37			位相差顕微鏡									
5	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2013/7/8	定点	作業現場 西側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								昭和54年 施工	
				前室付近	作業現場 中央	0.00			位相差顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 南側	2.37			位相差顕微鏡									
6	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2013/7/10	定点	作業現場 北西側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								施工年 不明	
				前室付近	作業現場 西側	1.18			位相差顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 北側	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
7	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2013/7/11	定点	作業現場 南東側	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								昭和59年 竣工	
				前室付近	作業現場 1F中央	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 南側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
1	福島県	建築物等の解体又は改修作業	2013/6/11	定点	作業現場 南西側	2.37			位相差顕微鏡								昭和50年 竣工	
				前室付近	作業現場 2F北側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 屋上北側	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
2	福島県	建築物等の解体又は改修作業	2013/6/17	定点	作業現場 1F北西側	2.37			位相差顕微鏡								昭和50年 竣工	
				前室付近	作業現場 6F南側	82.05	50%	41.03	位相差顕微鏡			50%				50%		
				排気口付近	作業現場 2F北側	10.70	11%	1.18	位相差/偏光顕微鏡									
3	福島県	建築物等の解体又は改修作業	2013/6/17	定点	作業現場 南側	2.37			位相差顕微鏡								施工年 不明	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 北東側）	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	重機周辺作業者（作業現場 北東側）	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	重機オペレーター（作業現場 中央）	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
4	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/6/25	定点	作業現場 西側	1.18			位相差顕微鏡								環境省 No.05-3	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 南東側）	2.37			位相差顕微鏡									
				個人ばく露②	重機オペレーター（作業現場 西側）	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	重機周辺作業者（作業現場 中央）	14.27	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
5	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/6/25	定点	作業現場 南東側	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								環境省 No.05-1	
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 北側）	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	重機周辺作業者兼重機オペレーター（作業現場 中央）	10.70	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	重機周辺作業者（作業現場 中央）	14.27	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
6	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/7/17	定点	作業現場 中央	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露①	現場作業者（作業現場 南側）	11.89	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	現場作業者（作業現場 南側）	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	現場作業者（作業現場 南西側）	10.70	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
7	福島県	建築物等の解体又は改修作業	2013/7/17	定点	作業現場 南西側	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								昭和50年 竣工	
				前室付近	作業現場 地下1階	5.94	40%	2.37	位相差/偏光顕微鏡									
				排気口付近	作業現場 1階	606.47	89%	539.8	位相差顕微鏡			89%				11%		
1	がれき受入自治体等	廃棄物処理場等における作業	2013/7/4	定点	作業現場 南側	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露①	重機オペレーター（作業現場 中央）	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露②	重機周辺作業者（作業現場 中央）	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									
				個人ばく露③	重機周辺作業者（作業現場 中央）	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡									