

平成25年度石綿気中モニタリング結果　一覧表
(平成25年11月18日～平成26年2月28日測定分)

整理番号 地点No.	県名	調査地点分類	試料採取日	測定箇所No.（定点モニタリングと個人サンプラーで識別する）	測定箇所名称（個人サンプラーの場合には作業者を記入）	総繊維数濃度及び石綿の割合				分析走査電子顕微鏡法 検出されたアスベストの割合							備考欄
						総繊維数濃度 (f/L)	総繊維数濃度における石綿繊維数の割合	石綿の気中濃度（f/L)	測定方法	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	石綿以外の繊維	
26	岩手県	建築物等の解体又は改修作業	2013/11/29	定点	作業現場　東側	1.18			位相差顕微鏡								施工年 不明
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場　中央)	2.37			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　中央)	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　西側)	2.37			位相差顕微鏡								
27	岩手県	建築物等の解体又は改修作業	2013/12/11	定点	作業現場　南東側	2.37			位相差顕微鏡								昭和48年 竣工
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場　北東側)	14.27	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　中央)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	重機オペレーター(作業現場　北西側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
28	岩手県	建築物等の解体又は改修作業	2013/12/25	定点	作業現場　西側	1.18			位相差顕微鏡								平成22年 施工
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　南側)	23.78	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　北東側)	19.02	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　北東側)	15.45	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
19	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業	2013/11/26	定点	作業現場　中央	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　南西側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　北東側)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	重機オペレーター(作業現場　北東側)	2.37			位相差顕微鏡								
20	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/11/27	定点	作業現場　北東側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　中央)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　中央)	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　中央)	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
21	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/11/27	定点	作業現場　北側	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　北側)	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　北西側)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　東側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
22	宮城県	建築物等の解体又は改修作業	2014/2/13	定点	作業現場　北東側	1.18			位相差顕微鏡								昭和58年 竣工
				前室付近	作業現場　2階西側	1.18			位相差顕微鏡								
				排気口付近	作業現場　屋上西側	5.94	40%	2.37	位相差/偏光顕微鏡								
15	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/11/18	定点	作業現場　南側	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　中央)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　中央)	1.18			位相差顕微鏡								
16	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/11/19	定点	作業現場　北側	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場　北西側)	2.37			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　南東側)	2.37			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場　中央)	1.18			位相差顕微鏡								
17	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/11/22	定点	作業現場　北東側	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場　西側)	19.02	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機オペレーター(作業現場　中央)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機オペレーター(作業現場　北東側)	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
18	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/11/22	定点	作業現場　北側	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場　南側)	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　中央)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場　中央)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
19	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/12/4	定点	作業現場　南側	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　中央)	795.25	0%	0.00	位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　北側)	545.03	0%	0.00	位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　北側)	562.15	0%	0.00	位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	
20	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/12/5	定点	作業現場　北側	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場　北側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　北側)	10.70	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機オペレーター(作業現場　中央)	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
21	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/12/5	定点	作業現場　中央	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場　中央)	17.83	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　中央)	9.51	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場　中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
22	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2013/12/6	定点	作業現場　北西側	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場　北西側)	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場　北西側)	9.51	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場　南東側)	7.13	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
23	福島県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業	2013/12/9	定点	作業現場　北西側	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場　北東側)	11.89	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場　東側)	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場　中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								

整理番号 地点No.	県名	調査地点分類	試料採取日	測定箇所No.（定点モニタリングと個人サンプラーで識別する）	測定箇所名称（個人サンプラーの場合には作業者を記入）	総繊維数濃度及び石綿の割合				分析走査電子顕微鏡法 検出されたアスベストの割合							備考欄
						総繊維数濃度 (f/L)	総繊維数濃度における石綿繊維数の割合	石綿の気中濃度（f/L）	測定方法	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	石綿以外の繊維	
24	福島県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業	2013/12/10	定点	作業現場 中央	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場 中央)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場 中央)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
25	福島県	がれきの仮置き場、集積場における搬出作業	2014/1/16	定点	作業現場 東側	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場 中央)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	重機オペレーター(作業現場 中央)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	トラック運転手(作業現場 西側)	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
26	福島県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業	2014/1/23	定点	作業現場 南東側	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
27	福島県	がれきの仮置き場、集積場における搬出作業	2014/1/23	定点	作業現場 南東側	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場 中央)	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	トラック運転手(作業現場 中央)	1.18			位相差顕微鏡								
28	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2014/1/24	定点	作業現場 中央	0.00			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場 北東側)	2.37			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場 中央)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場 中央)	3.56	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
29	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2014/1/24	定点	作業現場 北側	2.37			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機オペレーター(作業現場 南側)	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露②	重機オペレーター(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
30	福島県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業	2014/2/26	定点	作業現場 北東側	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場 南東側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場 南東側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機オペレーター(作業現場 南東側)	2.37			位相差顕微鏡								
31	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2014/2/27	定点	作業現場 南東側	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	現場作業者(作業現場 中央)	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	現場作業者(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	現場作業者(作業現場 中央)	5.94	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
32	福島県	がれきの仮置き場、集積場における分別作業	2014/2/27	定点	作業現場 中央	8.32	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場 西側)	9.51	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場 西側)	15.45	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露③	重機周辺作業者(作業現場 南西側)	9.51	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
33	福島県	がれきの仮置き場、集積場における搬出作業	2014/2/28	定点	作業現場 北側	1.18			位相差顕微鏡								
				個人ばく露①	重機周辺作業者(作業現場 北側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								
				個人ばく露②	重機周辺作業者(作業現場 南～北側)	2.37			位相差顕微鏡								
				個人ばく露③	重機オペレーター(作業現場 東側)	4.75	0%	0.00	位相差/偏光顕微鏡								