

リスクアセスメント実施一覧表

リスクアセスメント対象職場		1～3の実施担当者の実施日		4～6の実施担当者の実施日		7～8の実施担当者の実施日		支店長	部長	課長	担当	
フォークリフトでの運搬作業・搬入トラックに対する積み込み作業		〇〇	一朗	H18年〇月I日	△△	二郎	H18年〇月I日	□□	昭次			

1. 作業名 (機械/設備)	2. 危険性又は有害性と発生のおそれのある災害（※）	3. 既存の災害防止対策	4. リスクの見積り		5. リスク低減対策案	6. 措置後のリスクの見積り		7. 対応措置		8. 備考
			重篤度	優先可能性		重篤度	優先可能性	対策実施日	次年度検討事項	
フォークリフトでの運搬作業	製品を高く積んでいるのに前進走行し、前方にいた他の作業者に激突	製品を高く積むときはバックの励行								
搬入トラックに 対する積み込み 降ろし作業	クレーン旋回範囲内への、立入り禁止措置をしていなかったため、カウンタウエイの旋回時に歩行者に激突する									

凡例：●災害の重篤度 X＝致命的・重大 △＝中程度 ○＝軽度 ●発生可能性 X＝頻繁・可能性が高いか比較的高い △＝時々・可能性はある ○＝ほとんどない・可能性がほとんどない
●優先度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。
※（災害に至る過程として「～なので、～して」＋「～になる」と記述します）