

2) リスクレベルⅢ以外のレベル低減実施事例

リスクアセスメント評価表

船番号: 夜合材成製機21A成製機 工程・作業・設備名: 原料配合・装填作業 作成日: 2004. 1. 31
見直し日: 2006. 2. 25

| | |
|----|-----|
| 承認 | 作成者 |
| | |

状態: 定常・非常・緊急を記入

| No | 作業等項目 | 状態 | リスクの内容 | リスク評価 | | | | | リスク低減策 | | | | リスクの再評価 | | | | 備考 | |
|----|---------------|----|-------------------------------|-------|----|-----|-----|-------|--------|----|----|----|---------|----|-----|-----|----|---------|
| | | | | 可能性 | 頻度 | 重大さ | 経年点 | 評価レベル | 内容 | 工数 | 費用 | 工期 | 可能性 | 頻度 | 重大さ | 評価点 | | 評価レベル |
| 11 | 原料配合 (手配合) | 非常 | モキリー一回転時に手を入れて裂傷 | 1 | 1 | 1 | 2 | I | | | | | | | | | | |
| | | 定常 | 手配合原料コンテナが重く腰を悪くする | 1 | 2 | 2 | 6 | I | | | | | | | | | | 対策遅れ |
| | | | 樹脂デッキより降りる時モンキータラップより落下し足を痛める | 1 | 1 | 2 | 4 | I | | | | | | | | | | 05年9月追加 |
| | | | ジブクレーンの吊り具よりコンテナが外れ、落下し怪我する | 1 | 4 | 2 | 10 | II | | | | | | | | | | 05年9月追加 |
| | | | ジブクレーンが振れ人に当たる | 1 | 4 | 1 | 5 | I | | | | | | | | | | |

① 手配合原料コンテナが重く腰を悪くする



リスクレベル V ⇒ I 改善実施の遅れ




ジブクレーンとホイストにより重筋作業の軽減

② プレス機デッキより降りる時モンキータラップより落下し足を痛める。



モンキータラップを昇降していた



中央デッキから階段を昇降できるよう改善する