

整理番号		県名	調査地点分類	試料採取日	測定箇所No.(定点モニタリングと個人サンプラーで識別する)	測定箇所名称(個人サンプラーの場合には作業者を記入)	位相差顕微鏡法 又は 偏光顕微鏡法			分析走査電子顕微鏡法							備考欄	
都道府県No.	地点No.						総繊維数濃度(f/L)	総繊維数濃度における石綿繊維数の割合	測定方法	検出されたアスベストの割合								
		クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト				アンソフィライト	石綿以外の繊維							
03	1	宮城県	建築物の解体作業場	2011/11/7	定点①	定点①	2.37		位相差顕微鏡									
					隔離内	隔離内	定量不能		位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
					前室付近	前室付近	1.18		位相差顕微鏡									
					排出口付近	排出口付近	2.37		位相差顕微鏡									
03	2	宮城県	建築物の解体作業場	2011/11/10	定点①	定点①	2.37		位相差顕微鏡									
					隔離内	隔離内	定量不能		位相差顕微鏡	0%	0%	97%	0%	0%	0%	3%		
					前室付近	前室付近	1.18		位相差顕微鏡									
					排出口付近	排出口付近	1.18		位相差顕微鏡									
03	3	宮城県	建築物の解体作業場	2011/11/25	定点	定点	5.94	40	位相差/偏光顕微鏡	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	都道府県No.03、地点No.15、20と同じ現場	
					隔離内	隔離内	定量不能		位相差顕微鏡	0%	0%	87%	0%	0%	0%	13%		
					前室付近	前室付近	1308.08		位相差顕微鏡	0%	0%	60%	0%	0%	0%	40%		
					排気口付近	排気口付近	195.63		位相差顕微鏡	0%	0%	67%	0%	0%	0%	33%		
03	4	宮城県	建築物の解体作業場	2011/11/10	定点①	定点①	19.02	0	位相差/偏光顕微鏡									
					隔離内	隔離内	定量不能		位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
					前室付近	前室付近	1.18		位相差顕微鏡									
					排出口付近	排出口付近	1.18		位相差顕微鏡									
03	6	宮城県	建築物の解体作業場	2011/10/24	定点①	作業現場 南西側	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露①	散水作業員(作業現場 中央側)	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露②	重機オペレーター(作業現場 中央側)	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露③	重機周辺作業員(作業現場 中央側)	2.37		位相差顕微鏡									
03	7	宮城県	建築物の解体作業場	2011/11/16	定点①	定点①	0.00		位相差/偏光顕微鏡									
					隔離内	隔離内	定量不能		位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
					前室付近	前室付近	1.18		位相差顕微鏡									
					排出口付近	排出口付近	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡									
03	8	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業場	2011/10/25	定点①	作業現場 西側	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露①	車両誘導員(作業現場 中央側)	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露②	重機オペレーター(作業現場 東側)	7.13	50	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露③	重機オペレーター(作業現場 南側)	3.56	33	位相差/偏光顕微鏡									
03	9	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業場	2011/10/25	定点①	作業現場 東側	2.37		位相差顕微鏡									
					個人暴露①	車両誘導員(作業現場 西側)	3.56	33	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露②	車両誘導員(作業現場 南側)	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露③	重機オペレーター(作業現場 南側)	2.37		位相差顕微鏡									
03	10	宮城県	建築物の解体作業場	2011/10/24	定点①	作業現場 東側	1.18		位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 北側)	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露②	重機周辺作業員(作業現場 南西側)	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露③	重機周辺作業員(作業現場 南西側)	2.37		位相差顕微鏡									
03	11	宮城県	建築物の解体作業場	2011/10/24	定点①	作業現場 南側	2.37		位相差顕微鏡									
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 南側)	4.75	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露②	がれき運搬作業員(作業現場 中央側)	13.08	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露③	がれき運搬作業員(作業現場 中央側)	14.27	0	位相差/偏光顕微鏡									
03	12	宮城県	建築物の解体作業場	2011/10/25	定点①	作業現場 南側	3.56	33	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 中央側)	7.13	50	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露②	散水作業員(作業現場 南側)	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露③	重機周辺作業員(作業現場 南側)	1.18		位相差顕微鏡									
03	13	宮城県	がれきの仮置き場、集積場等におけるがれきの破碎作業場	2011/10/25	定点①	作業現場 西側	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 中央側)	2.37		位相差顕微鏡									
					個人暴露②	がれき分別作業員(作業現場 西側)	2.37		位相差顕微鏡									
					個人暴露③	がれき分別作業員(作業現場 西側)	2.37		位相差顕微鏡									
03	14	宮城県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業場	2011/10/24	定点①	作業現場 東側	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 南側)	5.94	20	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露②	重機オペレーター(作業現場 北側)	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡									
					個人暴露③	交通誘導員(作業現場 中央側)	4.75	0	位相差/偏光顕微鏡									
03	15	宮城県	建築物の解体作業場	2012/1/16	定点(敷地境界線)	定点(敷地境界線)	3.56	67	位相差/偏光顕微鏡								都道府県No.03、地点No.3と同じ現場 「建屋内部」は建物全体が隔離された内部で測定	
					前室入口付近	前室入口付近	2.37		位相差顕微鏡									
					排気口付近	排気口付近	4.75	75	位相差/偏光顕微鏡									
					建屋内部1F	建屋内部1F(10L)	929.66		位相差顕微鏡	14%	0%	71%	0%	0%	0%	14%		
03	16	宮城県	建築物の解体作業場	2012/1/25	定点	定点	1.18		位相差顕微鏡									
					隔離内	隔離内(ハンドポンプ1L)	160.53		位相差顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
					前室付近	前室付近	2.37		位相差顕微鏡									
					排気口付近	排気口付近	2.37		位相差顕微鏡									
03	19	宮城県	建築物の解体作業場	2012/2/9	定点	定点	0.00		位相差顕微鏡									
					隔離内	隔離内	10.70	50	位相差/偏光顕微鏡									
					前室付近	前室付近	1.18		位相差顕微鏡									
					排気口付近	排気口付近	1.18		位相差顕微鏡									
03	20	宮城県	建築物の解体作業場	2012/1/28	1F中央	1F中央	0.00		位相差顕微鏡								都道府県No.03、地点No.3と同じ現場 建物全体が隔離された内部で測定	
					2F中央	2F中央	16.05	67	位相差/偏光									
					中央階段1F～2F	中央階段1F～2F	32.10		位相差顕微鏡	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%		
					中央階段2F～3F	中央階段2F～3F	24.08	78	位相差/偏光									
05	1	福島県	建築物の解体作業場	2011/9/9	作業現場 北側	作業現場 北側	0.79		位相差顕微鏡								4時間サンプリング(通常90分)	
					重機オペレーター(作業現場 中央)	重機オペレーター(作業現場 中央)	6.94	22	位相差/偏光顕微鏡									
					重機周辺作業者(作業現場 北側)	重機周辺作業者(作業現場 北側)	6.94	11	位相差/偏光顕微鏡									
					重機周辺作業者(作業現場 南側)	重機周辺作業者(作業現場 南側)	6.17	13	位相差/偏光顕微鏡									
05	2	福島県	がれきの仮置き場、集積場等におけるがれきの破碎作業場	2011/12/20	定点	作業現場 東側	0.00		位相差顕微鏡									
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 中央側)	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露②	重機オペレーター(作業現場 西側)	1.18		位相差顕微鏡									
					個人暴露③	重機オペレーター(作業現場 西側)	0.00		位相差顕微鏡									

整理番号		県名	調査地点分類	試料採取日	測定箇所No.(定点モニタリングと個人サン プラーで識別する)	測定箇所名称(個人サンブラーの場 合には作業者を記入)	位相差顕微鏡法 又は 偏光顕微鏡法			分析走査電子顕微鏡法							備考欄
都道府県No.	地点No.						総繊維数濃度 (f/L)	総繊維数濃度における石綿 繊維数の割合	測定方法	検出されたアスベストの割合							
		クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト				アンソフィライト	石綿以外の繊維						
05	3	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/12/8	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 南側 重機オペレーター(作業現場 南側) 重機オペレーター(作業現場 北側) 重機オペレーター(作業現場 南側)	0.00 1.18 1.18 0.00		位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	7	福島県	がれきの仮置き場、 集積場等におけるが れきの破砕作業場	2011/10/26	定点① 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 南側 重機オペレーター(作業現場 中央側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側) 重機オペレーター(作業現場 北西側)	1.18 2.37 2.37 1.18		位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	15	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/10/13	定点① 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 北側 重機オペレーター(作業現場 中央側) 重機オペレーター(作業現場 北側) 重機オペレーター(作業現場 北側)	7.13 2.37 4.75 5.94	0 25 40	位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡								
05	16	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/12/22	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 西側 重機オペレーター(作業現場 南側) がれき分別員(作業現場 中央側) がれき分別員(作業現場 中央側)	2.37 1.18 1.18 1.18		位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	20	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/10/20	定点① 個人暴露① 個人暴露②	作業現場 北東側 重機オペレーター(作業現場 南側) 重機オペレーター(作業現場 北側)	3.56 7.13 2.37	0 50 	位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	21	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/10/20	定点① 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 南側 重機オペレーター(作業現場 北側) 重機周辺作業者(作業現場 北側) 重機周辺作業者(作業現場 中央側)	3.56 9.51 8.32 4.75	33 25 28 25	位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡								
05	22	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/10/19	定点① 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 西側 重機オペレーター(作業現場 中央側) 重機オペレーター(作業現場 中央側) 重機オペレーター(作業現場 北東側)	3.56 4.75 5.94 5.94	0 0 40 20	位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡								
05	23	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/11/9	定点① 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 南側 重機オペレーター(作業現場 東側) 重機オペレーター(作業現場 北側) 重機周辺作業員(作業現場 南東側)	1.18 1.18 2.37 1.18		位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								環境省と合同
05	24	福島県	がれきの仮置き場、 集積場における集積 作業場	2011/11/8	定点① 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 北側 重機オペレーター(作業現場 中央側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側)	0.00 0.00 0.00 2.37		位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								環境省と合同
05	25	福島県	建築物の解体作業場	2011/12/6	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	0.00 5.35 1.18 0.00	 0 	位相差顕微鏡法 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	26	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/10	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	0.00 定量不能 22.59 1.18	 47 	位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	
05	27	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/2	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	1.18 115.05 58.26 3.56	 0 	位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	
05	28	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/21	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	0.00 5.35 2.37 1.18	 0 	位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	29	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/10	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	定点 隔離内 前室付近 排気口付近	1.18 定量不能 98.70 1.18	 0 	位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡	20%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%
05	30	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/14	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 西側 がれき撤去員(作業現場 中央側) がれき撤去員(作業現場 中央側) がれき撤去員(作業現場 中央側)	0.00 5.94 2.37 2.37	 0 	位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	31	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/14	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 北側 重機オペレーター(作業現場 北側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側)	1.18 5.94 7.13 6.54	 0 17 0	位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡								
05	32	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/14	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 東側 重機オペレーター(作業現場 東側) がれき分別員(作業現場 西側) 重機周辺作業員(作業現場 東側)	1.18 2.37 3.56 0.59	 33 	位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	33	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/22	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 東側 重機オペレーター(作業現場 中央側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側) 車両誘導員(作業現場 東側)	1.18 17.83 2.37 1.18	 20 	位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								
05	35	福島県	建築物の解体作業場	2012/2/24	定点 個人暴露① 個人暴露② 個人暴露③	作業現場 東側 重機オペレーター(作業現場 中央側) 散水作業員(作業現場 中央側) 重機周辺作業員(作業現場 中央側)	0.00 10.70 0.00 0.00	 22 	位相差顕微鏡 位相差/偏光顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡								

整理番号		県名	調査地点分類	試料採取日	測定箇所No.(定点モニタリングと個人サンプラーで識別する)	測定箇所名称(個人サンプラーの場合には作業者を記入)	位相差顕微鏡法 又は 偏光顕微鏡法			分析走査電子顕微鏡法							備考欄
都道府県No.	地点No.						総繊維数濃度 (f/L)	総繊維数濃度における石綿繊維数の割合	測定方法	検出されたアスベストの割合							
		クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト				アンソフィライト	石綿以外の繊維						
06	1	茨城県	建築物の解体作業場	2012/1/26	定点	定点	38.05		位相差顕微鏡	0%	80%	0%	0%	0%	0%	20%	
					隔離内 1L(ハンドポンプ)	隔離内 1L(ハンドポンプ)	定量不能		位相差顕微鏡	0%	98%	0%	0%	0%	2%		
					前室付近	前室付近	443.81		位相差顕微鏡	3%	95%	0%	0%	0%	3%		
					排気口付近	排気口付近	2.37		位相差顕微鏡								
06	2	茨城県	建築物の解体作業場	2012/2/15	定点	定点	1.18		位相差顕微鏡								
					隔離内	隔離内	117.72		位相差顕微鏡	0%	100%	0%	0%	0%	0%		
					前室付近	前室付近	0.00		位相差顕微鏡								
					排気口付近	排気口付近	0.00		位相差顕微鏡								
06	3	茨城県	建築物の解体作業場	2012/2/6	定点	定点	0.00		位相差顕微鏡								
					隔離内	隔離内	定量不能		位相差顕微鏡	71%	0%	2%	0%	0%	27%		
					前室付近	前室付近	1.18		位相差顕微鏡								
					排気口付近	排気口付近	2.37		位相差顕微鏡								
07	1	栃木県	建築物の解体作業場	2011/10/11	隔離内1-①	隔離内1-①	定量不能	84	位相差/偏光顕微鏡	0%	100%	0%	0%	0%	0%	環境省と合同 再分析	
					隔離内2-①	隔離内2-①	定量不能	79	位相差/偏光顕微鏡								
					隔離内3-①	隔離内3-①	定量不能	86	位相差/偏光顕微鏡								
					前室出口付近	前室出口付近	19.02	0	位相差/偏光顕微鏡	0%	67%	0%	0%	0%	33%		
					排出口付近	排出口付近	4.75	0	位相差/偏光顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
					定点①	作業現場 南東側	1.18		位相差顕微鏡								
07	2	栃木県	建築物の解体作業場	2011/12/5	定点	定点	1.18		位相差顕微鏡							環境省と合同	
					隔離内	隔離内	42.81		位相差/偏光顕微鏡	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
					前室付近	前室付近	1.18		位相差/偏光顕微鏡								
					排気口付近	排気口付近	0.00		位相差/偏光顕微鏡								
08	1	千葉県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業場	2011/9/28	定点①	作業現場 南東側	5.94	0	位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 中央)	4.75	0	位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露②	重機周辺作業者(作業現場 南側)	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露③	重機周辺作業者(作業現場 南側)	2.37		位相差顕微鏡								
08	2	千葉県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業場	2011/9/28	定点①	作業現場 南側	3.56	0	位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露①	重機オペレーター(作業現場 中央)	7.13	33	位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露②	重機周辺作業者(作業現場 中央)	15.45	38	位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露③	重機周辺作業者(作業現場 中央)	4.75	0	位相差/偏光顕微鏡								
08	3	千葉県	がれきの仮置き場、集積場における集積作業場	2011/11/22	定点①	作業現場 南側	1.18		位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露①	がれき分別員(作業現場 中央側)	1.18		位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露②	がれき分別員(作業現場 中央側)	0.00		位相差/偏光顕微鏡								
					個人暴露③	がれき運搬車両(作業現場 中央側)	2.37		位相差/偏光顕微鏡								